

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento  
Realizados con los Recursos Recibidos del  
DESARROLLO REGIONAL 2016**

		<b>30 de junio de 2016</b>	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
5	DESARROLLO REGIONAL 2016	200,000,000.00	48,529,334.92
5	DESARROLLO REGIONAL 2016	200,000,000.00	48,529,334.92

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
DESARROLLO REGIONAL 2016**

D.R.

Fecha:	<b>30 de junio de 2016</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros			
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
	<b>DESARROLLO REGIONAL 2016</b>				44,100.00								
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL LAS CUEVAS - CUAPIAXTLA <b>PF/DR/049/16</b>	ATLTZAYANCA Y CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SANTA MARÍA LAS CUEVAS Y LOMA DE JUNGUITO	SECODUVI	12,600.00 50.00 50.00 18,900.00 82.00	<b>95%</b>	M2 (PAVIMENTO (CONCRETO ASFÁLTICO)) ML (CONSTRUCCIÓN DE CUNETA DE CONCRETO) PZA (SUSTITUCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE) PZA (SUSTITUCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS) ML (SEÑALETICA HORIZONTAL)	28,681,000.00	11,279,990.64			11,279,990.64	
	MODERNIZACIÓN CARRETERA ATLANGATEPEC - MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS <b>PF/DR/034/16</b>	ATLANGATEPEC Y MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	ATLANGATEPEC Y MUÑOZ	SECODUVI	48,545.00 19,950.00 77.00 5,800.00 240.00	<b>50%</b>	M2 (PAVIMENTO (CONCRETO ASFÁLTICO)) ML (SEÑALETICA HORIZONTAL) PZA (SEÑALETICA VERTICAL) ML (OBRAS DE DRENAJE MENOR) ML (ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO)	29,670,000.00	7,135,243.39			7,135,243.39	
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TERRENATE - LA COLONIA - TIPIZILA - EMILIANO ZAPATA <b>PF/DR/041/16</b>	TERRENATE Y EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA	TERRENATE, VILLAREAL Y EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	109,200 15,200 795 54,600	<b>32%</b>	M2 (VIALIDAD (ASFALTO)) ML (CUNETAS Y BORDILLOS (CONCRETO)) PZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL) ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL)	50,439,000.00	458,719.18			458,719.18	
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TOTOLAC - SAN SIMEÓN XIPETZINCO <b>PF/DR/042/16</b>	TOTOLAC PANOTLA HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	LA DEFENSA, SAN TADEO HUILOAPAN, SANTA MARÍA IXCOTLA Y SAN SIMEÓN XIPETZINCO	SECODUVI	144,900.00 14,100.00 12,685.00 62,100.00 173.00	<b>80%</b>	M2 (VIALIDAD (ASFALTO)) ML (CUNETAS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR) ML (BORDILLOS DE CONCRETO SIMPLE) ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL) PZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL (SEÑALES PREVENTIVAS Y RESTRICTIVAS))	49,450,000.00	19,186,620.08			19,186,620.08	
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESPAÑITA - RANCHO DE TORRES - ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL LOS REYES ZACATEPEC <b>PD/DR/038/16</b>	ESPAÑITA, TLAXCALA	ESPAÑITA Y RANCHO DE TORRES	SECODUVI	41,300.00 11,800.00 11,512.00 17,700.00 140.00	<b>60%</b>	M2 (VIALIDAD (ASFÁLTICO)) ML (CUNETAS DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR) ML (BORDILLOS DE CONCRETO SIMPLE) ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL) PZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL)	39,560,000.00	8,268,761.63			8,268,761.63	
	1 AL MILLAR			SECODUVI	1	<b>0%</b>	DERECHO	200,000.00	200,000.00			200,000.00	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			SECODUVI	1	<b>0%</b>	DERECHO	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	
	<b>DESARROLLO</b>							<b>200,000,000.00</b>	<b>48,529,334.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,529,334.92</b>	
	<b>DESARROLLO REGIONAL 2016</b>							<b>200,000,000.00</b>	<b>48,529,334.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,529,334.92</b>	

AUTORIZA  
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA  
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
Firma: