

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAU), 2016
(PROAGUA) URBANO**

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAU), 2016												
AGUA POTABLE												
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA PF/APAU/021/16 CM /A/	TEPEYANCO, TLAXCALA.	TEPEYANCO	SECODUVI	0.55	98%	OBRA	3,359,950.00	823,009.87			823,009.87
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POBRALE, TERCERA ETAPA PF/APAU/020/16	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.55	100%	OBRA	587,950.00	579,080.29			579,080.29
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DITRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO, SEGUNDA ETAPA PF/APAU/101/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CUARTA SECCIÓN AGRÍCOLA DOLORES, ZONA CONURBADA	SECODUVI	0.55	8%	SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,040,000.00	-			-
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE POTABILIZACION DEL AGUA POTABLE DE DOS POZOS DE TOTOLAC PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994	TOTOLAC, TLAXCALA.	TOTOLAC	SECODUVI	0.55	0%	PLANTA POTABILIZADORA	8,274,381.00	-			-
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LOS DESHIELOS DE LA MALINTZI, SEGUNDA ETAPA PF/APAU/022/16 CM /A/	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA.	ZITLALTEPEC	SECODUVI	0.55	100%	KM LINEA DE CONDUCCION	2,015,000.00	1,923,001.92			1,923,001.92
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE PF/APAU/078/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTÍSIMA	SECODUVI	0.55	23%	POZO	1,420,248.00	211,124.33			211,124.33
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE PF/APAU/079/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	SECODUVI	0.55	78%	POZO	1,421,200.00	908,593.76			908,593.76

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAUUR), 2016
(PROAGUA) URBANO**

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PROTECCIÓN DE CUATRO MANANTIALES (EL OJITO, EL MOLINITO, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMEHCAN) EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MUNICIPIOS VARIOS, LOCALIDADES VARIAS PF/APAUUR/059/16 CM /A/	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMECAN, TLAXCALA	SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, SAN ESTEBAN TIZATLAN, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	0.55	100%	PROYECTO EJECUTIVO	868,620.00	488,067.44			488,067.44
	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO INTERMUNICIPAL "TEPETITLA" PARA LAS LOCALIDADES DE TEPETITLA, GUADALUPE VICTORIA Y SAN MATEO AYECAC, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL PF/APAUUR/023/16 CM /A/	TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, TLAXCALA.	TEPETITLA	SECODUVI	0.55	99%	PROYECTO EJECUTIVO	849,834.00	63,845.93			63,845.93
	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO INTERMUNICIPAL "SAN MIGUEL XOCHITECATITLA" PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ ATOYATENCO, SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, EX HACIENDA SANTA ELENA, SANTIAGO MICHAC Y GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE NATIVITAS PF/APAUUR/024/16 CM /A/	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL XOCHITECATITLA	SECODUVI	0.55	100%	PROYECTO EJECUTIVO	995,280.00	565,494.64			565,494.64

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAU), 2016
(PROAGUA) URBANO**

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO INTERMUNICIPAL "NATIVITAS" PARA LAS LOCALIDADES DE SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, SAN BERNABÉ CAPULA, SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS, JESÚS TEPACTEPEC, MUNICIPIO DE NATIVITAS Y SANTA APOLONIA TEACALCO DEL MUNICIPIO SANTA APOLONIA TEACALCO PF/APAUR/025/16 CM /A/	NATIVITAS Y SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA.	SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, SAN BERNABÉ CAPULA, SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS, JESÚS TEPACTEPEC Y SANTA APOLONIA TEACALCO	SECODUVI	0.55	98%	PROYECTO EJECUTIVO	1,000,000.00	60,007.28			60,007.28
	PROYECTO DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE VILLALTA, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL PF/APAUR/060/16 CM /A/	TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	0.55	99%	PROYECTO EJECUTIVO	820,845.00	394,366.60			394,366.60
	PROYECTO DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE SAN RAFAEL TENANYECAC, MUNICIPIO DE NATIVITAS PF/APAUR/061/16	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN RAFAEL TENANYECAC	SECODUVI	0.55	98%	PROYECTO EJECUTIVO	684,400.00	-			-
	DIAGNÓSTICO Y ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN LA CUENCA DEL RÍO ATOYAC, MUNICIPIOS VARIOS, ESTADO DE TLAXCALA PF/APAUR/077/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.55	22%	OTRO	2,387,280.00	-			-
	SUPERVISIÓN TECNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.55	0%	SUPERVISIÓN	-	-			-
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.55	0%	CONTRALORIA	28,000.00	-			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAU), 2016
(PROAGUA) URBANO**

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.55	0%	DERECHO	22,403.00	-			-
	SUPERVISION NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.55	0%	SUPERVISIÓN	276,211.00	-			-
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), APARTADO URBANO (APAU), 2016								27,051,602.00	6,016,592.06	0.00	0.00	6,016,592.06

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / I SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: