

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos  
de  
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012**

HOJA No.----- DE -----

1 2

<b>Entidad Federativa: TLAXCALA</b>		<b>31 de marzo de 2014</b>	
<b>No. DE OBRAS</b>	<b>DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA</b>	<b>INVERSIÓN</b>	
		<b>AUTORIZADA</b>	<b>PAGADA</b>
2	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012	18,000,000.00	17,561,044.04
<b>2</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>17,561,044.04</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012**

Hoja No. \_\_\_\_\_

**INF. DEP.**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2014</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados de INF. DEP.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012</b>											
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO". <b>PF/ID/286/12 y CONV. MODIFIC. PF/ID/286/A/12</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	TETLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	8,973,306.14	8,973,054.33			8,973,054.33
	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO". <b>PD/ID/325/12 y CONV. MODIFIC. PD/ID/325/A/12</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	TETLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	SUPERVISIÓN	276,742.65	276,742.65			276,742.65
	REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "EL RANCHITO". <b>PF/ID/322/12 y CONV. MODIFIC. PF/ID/322/A/12</b>	PANOTLA, TLAXCALA	PANOTLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	8,486,693.86	8,049,378.51			8,049,378.51
	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "EL RANCHITO". <b>PD/ID/326/12 y CONV. MODIFIC. PD/ID/326/A/12</b>	PANOTLA, TLAXCALA	PANOTLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	SUPERVISIÓN	263,257.35	261,868.55			261,868.55
	<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012</b>							<b>18,000,000.00</b>	<b>17,561,044.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,561,044.04</b>
	<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012</b>											
								<b>18,000,000.00</b>	<b>17,561,044.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,561,044.04</b>

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Institución:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	