

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009

HOJA No.----- DE -----

FAFEF 2009

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

31 de diciembre de 2014

1 20

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	PROYECTO : 58.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2012	207,773.63	207,773.63
1	PROYECTO : 33.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE 2012	840,199.36	840,199.36
75	PROYECTO : 113. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL	103,015,822.48	90,304,541.95
1	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012	586,274.26	519,340.48
78	FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009	104,650,069.73	91,871,855.42

FAFEF 2009

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
PROYECTO : 58.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2012												
	SANEAMIENTO											
	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO. PD/SECODUVI/267/12	SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAXCALA	BARRIO CULHUACA	SECODUVI	219	100%	M	207,773.63	207,773.63			207,773.63
PROYECTO : 58.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2012								207,773.63	207,773.63	0.00	0.00	207,773.63
PROYECTO : 33.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE 2012												
	REHABILITACIÓN DE LA RED ESTATAL CARRETERA											
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS A SAN ANTONIO ATOTONILCO EN EL TRAMO DELKM. 11+850 AL KM. 12+071.50. PD/SECODUVI/410/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO ATOTONILCO	SECODUVI	1	100%	Obra	840,199.36	840,199.36			840,199.36
PROYECTO : 33.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE 2012								840,199.36	840,199.36	0.00	0.00	840,199.36
PROYECTO : 113. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL												
	OBRAS											
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA "LA LIBERTAD". PD/SECODUVI/122/12, CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/122/A/12 y PD/SECODUVI/122/B/12PD/SECODUVI/122/A/12	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,703,308.37	2,703,308.37			2,703,308.37

FAFEF 2009

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DEL CRI APIZACO. ACUERDO NO. SECODUVI/023/2012	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	716,971.10	716,971.10			716,971.10
	REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER. SECODUVI/026/2012	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	488,655.71	488,655.71			488,655.71
	REHABILITACIÓN DEL CRI APIZACO 2DA. ETAPA. SECODUVI/049/2012	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	161,265.37	161,265.37			161,265.37
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA (3ERA. ETAPA). PD/SECODUVI/199/14 y CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/199/A/14 . RENDIMIENTOS \$ 1,392,352.25	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	SECODUVI	1	50%	OBRA	1,392,352.25	417,705.68			417,705.68
	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD APIZACO-ATLIHUETZÍA-AMAXAC	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN , TLAXCALA	APIZACO Y SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,126,299.65	0.00			-

FAFEF 2009

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del FAFEf	Rendimientos Financieros de la cuenta			
					Programa da Total	Avance en el periodo 2_ /			Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD DE TEMALACAYUCAN. PD/SECODUVI/248/14- RENDIMIENTOS \$ 411,561.79	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	TEMALACAYUCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	411,561.79	0.00			-
	MODERNIZACIÓN DE LA ROTONDA DE LA MAQUINITA. PF/DR/132/14. CAPITAL \$ 244,183.97 Y RENDIMIENTOS \$ 198.783.74	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	35%	OBRA	442,967.71	0.00			-
	REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE LA MEMORIA. SECODUVI/046/2012	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	18,996.46	18,996.46			18,996.46
	MANTENIMIENTO EN EXPLANADA EX CONVENTO SAN FRANCISCO. SECODUVI/055/2012	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	56,563.83	56,563.83			56,563.83
	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN BOTÁNICO. PD/SECODUVI/230/12	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,024,650.30	2,024,650.30			2,024,650.30

FAFEF 2009

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO. PD/SECODUVI/29 9/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/29 9/A/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,185,719.75	3,185,719.75			3,185,719.75
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE JUAN ESCUTIA. PD/SECODUVI/15 1/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/15 1/A/12	APIZACO, TLAXCALA	COL. SAN ISIDRO	SECODUVI	984	100%	M2	449,502.70	449,502.70			449,502.70
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE FRAGOSO. PD/SECODUVI/01 3/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/01 3/A/12	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA SAN ISIDRO	SECODUVI	1,743	100%	M2	960,670.94	960,670.94			960,670.94
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO CALLE MALINTZI. PD/SECODUVI/29 8/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/29 8/A/12	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	2,028	100%	M2	588,570.74	588,570.74			588,570.74

FAFEF 2009

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE CERRO DEL AIRE. PD/SECODUVI/01 8/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/01 8/A/12	APIZACO	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1,350	100%	M2.	549,841.47	549,841.47			549,841.47
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN DE LA CALLE 16 DE DICIEMBRE. PD/SECODUVI/15 3/12, CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/15 3/A/12 y PD/SECODUVI/15 3/B/12	APIZACO, TLAXCALA	GUADALUPE TEXCALAC	SECODUVI	4,500	100%	M2	1,670,210.19	1,670,210.19			1,670,210.19
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. PD/SECODUVI/01 7/12 y CONV. MODIFI. PD/SECODUVI/01 7/A/12 y PD/SECODUVI/01 7/B/12	APIZACO, TLAXCALA	GUADALUPE TEXCALAC	SECODUVI	4,800	100%	M2	1,683,967.20	1,683,967.20			1,683,967.20
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN DE LA CALLE 22 DE JULIO, ENTRE AV. EJIDO Y AV. FRANCISCO VILLA. PD/SECODUVI/01 4/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/01 4/A/12	APIZACO, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	3,060	100%	M2	1,350,482.01	1,350,482.01			1,350,482.01

FAFEF 2009

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE LA CALLE LIBERTAD. PD/SECODUVI/31 1/12	APIZACO, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	1,200	100%	M2	957,161.90	957,161.90			957,161.90
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO. PD/SECODUVI/15 4/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/15 4/A/12	APIZACO	EL CARMEN	SECODUVI	3,400	100%	M2	1,702,465.67	1,702,465.67			1,702,465.67
	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA. PD/SECODUVI/01 5/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/01 5/A/12	APIZACO, TLAXCALA	EL CARMEN	SECODUVI	3,960	100%	M2	1,033,690.30	1,033,690.30			1,033,690.30
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE HELEOTROPO ENTRE ALCANFORES Y GARDENIAS. PD/SECODUVI/01 2/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/01 2/A/12	APIZACO, TLAXCALA	COL. LOMA FLORIDA	SECODUVI	1,700	100%	M2	629,521.77	629,521.77			629,521.77

FAFEF 2009

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE GARDENIAS ENTRE CHIAPAS Y DALIA. PD/SECODUVI/30 8/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/30 8/A/12	APIZACO, TLAXCALA	COL. LOMA FLORIDA	SECODUVI	5,500	100%	M2	1,551,268.16	1,551,268.16			1,551,268.16
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE PIEDRAS NEGRAS. PD/SECODUVI/01 1/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/01 1/A/12	APIZACO, TLAXCALA	CERRITO DE GUADALUPE	SECODUVI	990	100%	M2	541,712.03	541,712.03			541,712.03
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE SIN NOMBRE. PD/SECODUVI/29 1/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/29 1/A/12	APIZACO, TLAXCALA	CERRITO DE GUADALUPE	SECODUVI	990	100%	M2	477,292.57	477,292.57			477,292.57
	PAVIMENTO DE ADOQUIN DE LA AV. GRAN CHARLOTTE. PD/SECODUVI/15 2/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/15 2/A/12	APIZACO, TLAXCALA	CHARLOTTE	SECODUVI	1,771	100%	M2	642,855.06	642,855.06			642,855.06

FAFEF 2009

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. HIPODROMO, CALLE ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD, ENTRE AV. HIPODROMO Y AV. BARRÓN ESCANDÓN. PD/SECODUVI/01 6/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/01 6/A/12	APIZACO, TLAXCALA	SANTA MARÍA TEXCALAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,284,389.46	1,284,389.46			1,284,389.46
	REHABILITACIÓN DE LA CALLE XICOHTENCATL. PD/SECODUVI/34 2/12	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	2,218	100%	M2	1,143,670.84	1,143,670.84			1,143,670.84
	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA ANTONIO DÍAZ VARELA Y PARQUE JUÁREZ EN SANTA ANA CHIAUTEMPAN, TLAXCALA. PD/SECODUVI/20 2/12 y CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/20 2/A/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	2,200	100%	M.	12,591,321.15	12,591,321.15			12,591,321.15

FAFEF 2009

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO. PD/SECODUVI/309/12, CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/309/A/12 y MODIFIC. PD/SECODUVI/309/A/12	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	OLEXTLA DE JUÁREZ	SECODUVI	840	100%	M2	265,804.08	265,804.08			265,804.08
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y 5 ORIENTE. PD/SECODUVI/290/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/290/A/12	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	SECODUVI	1,227	100%	M2	552,835.38	552,835.38			552,835.38
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN DE LA CALLE AUGUSTO VILLANUEVA ENTRE AV. 24 DE FEBRERO Y AV. 12 DE OCTUBRE. PD/SECODUVI/281/12	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SANTA BEATRIZ LA NUEVA	SECODUVI	1,780	100%	M2	680,174.35	680,174.35			680,174.35

FAFEF 2009

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN DE LA CALLE TULLIO HERNÁNDEZ ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MIGUEL HIDALGO. PD/SECODUVI/310/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/310/A/12	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	COLONIA MAZATEPEC	SECODUVI	1,800	100%	M2	697,471.73	697,471.73			697,471.73
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y LIBERTAD. PD/SECODUVI/234/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/234/A/12	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN JUAN MITEPEC	SECODUVI	2,600	100%	M2	1,049,050.58	1,049,050.58			1,049,050.58
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE. PD/SECODUVI/264/12	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN JUAN MITEPEC	SECODUVI	672	100%	M2	247,429.64	247,429.64			247,429.64
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN CALLE REFORMA. PD/SECODUVI/120/12 y CONV. MODIFIC, PD/SECODUVI/120/A/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	1,588	100%	M2	449,438.34	449,438.34			449,438.34

FAFEF 2009

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN AV. JUÁREZ. PD/SECODUVI/118/12 CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/118/A/12 y PD/SECODUVI/118/B/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	918	100%	M2	365,138.36	365,138.36			365,138.36
	PAVIMENTACIÓN DE ASFALTO EN CALLE INDUSTRIAS. PD/SECODUVI/313/12 , CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/313/A/12 y PD/SECODUVI/313/B/12	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA	CUARTA SECCIÓN	SECODUVI	5,600 1,400 1,400	100%	M2 M M2	1,294,302.20	1,294,302.20			1,294,302.20
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN EN CALLE TLAXCALA. PD/SECODUVI/304/12	NATIVITAS, TLAXCALA	XILOXOTITLA	SECODUVI	3,600 950	100%	M2 M2	2,433,178.68	2,433,178.68			2,433,178.68
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA (AXOMULCO). PD/SECODUVI/336/12	NATIVITAS, TLAXCALA	XOCHITECATITLA	SECODUVI	630 300	100%	M2 M2	278,982.33	278,982.33			278,982.33

FAFEF 2009

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO DE LA CALLE JUÁREZ, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE XICOHTENCATL. PD/SECODUVI/34 4/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/34 4/A/12	SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEACALCO	SECODUVI	5,775	100%	m2	1,303,998.59	1,303,998.59			1,303,998.59
	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA JUÁREZ. PD/SECODUVI/34 0/12	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SECODUVI	4,000	100%	m2	1,354,584.94	1,324,226.78			1,324,226.78
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA. PD/SECODUVI/34 1/12	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	BARRIO DE XOLALPAN	SECODUVI	630 300	100%	M2 M2	1,620,280.50	1,620,280.50			1,620,280.50
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. INDEPENDENCIA. PD/SECODUVI/27 3/12	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	SEXTA SECCIÓN	SECODUVI	1,800 600 600	100%	M2 M M2	1,027,077.00	1,027,077.00			1,027,077.00
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN DE LA CALLE 5 DE MAYO. PD/SECODUVI/27 2/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/27 2/A/12	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	TERCERA SECCIÓN	SECODUVI	1,538 410 410	100%	M2 M M2	530,617.59	530,617.59			530,617.59

FAFEF 2009

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE. PD/SECODUVI/25 3/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/25 3/A/12	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	QUINTA SECCIÓN	SECODUVI	1,800 600 600	100%	M2 M M2	1,153,357.56	1,153,357.56			1,153,357.56
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 3 PONIENTE. PD/SECODUVI/25 1/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/25 1/A/12	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	EL CARMEN AZTAMA	SECODUVI	1,498 428 428	100%	M2 M M2	759,840.47	759,840.47			759,840.47
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE XICHTÉCATL. PD/SECODUVI/32 3/12	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	COLONIA AGRÍCOLA DOLORES	SECODUVI	3,500 1,000 1,000	100%	M2 M M2	1,041,480.64	1,041,480.64			1,041,480.64
	PAVIMENTACIÓN DE ASFALTO EN LAS CALLES ALVARO OBREGÓN, REVOLUCIÓN Y CERRADA DEL TREBOL. PD/SECODUVI/33 7/12	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	5,475	100%	M2	1,589,804.44	1,589,804.44			1,589,804.44

FAFEF 2009

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO. PD/SECODUVI/33 1/12, CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/33 1/A/12 y PD/SECODUVI/33 1/B/12	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUAHUASTEPEC	SECODUVI	13,000 2,400 2,400	100%	M2 M M2	1,364,554.76	1,364,554.76			1,364,554.76
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLAXCALA ENTRE AV. ACAPULCO Y TERRENOS. PD/SECODUVI/32 4/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/32 4/A/12	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	328	100%	m2	272,198.08	272,198.08			272,198.08
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. ACAPULCO ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE LIBERTAD. PD/SECODUVI/29 2/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/29 2/A/12	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	400	100%	m2	263,762.09	263,762.09			263,762.09
	PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE ACCESO A ESPECIES MENORES. PD/SECODUVI/27 8/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	SECODUVI	8,851	100%	M2	1,424,541.06	1,424,541.06			1,424,541.06

FAFEF 2009

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN EMILIANO ZAPATA. PD/SECODUVI/34 3/12, CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/34 3/A/12 y MODIFIC. PD/SECODUVI/34 3/B/12	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA	EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,484,008.78	1,484,008.78			1,484,008.78
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/08 9/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/08 9/A/12	ESPAÑITA, TLAXCALA	ESPAÑITA	SECODUVI	1	100%	OBRA	91,300.19	91,300.19			91,300.19
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y BEISBOL. PD/SECODUVI/09 0/12	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	SEXTA SECCIÓN	SECODUVI	1	100%	OBRA	969,965.32	969,965.32			969,965.32
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/13 4/12, CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/13 4/A/12 y PD/SECODUVI/13 4/B/12	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA DE LARDIZABAL	SECODUVI	1	100%	OBRA	961,903.48	961,903.48			961,903.48
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. PD/SECODUVI/10 5/12	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN BARTOLOMÉ TENANGO	SECODUVI	1	100%	OBRA	692,628.04	692,628.04			692,628.04

FAFEF 2009

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/106/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/106/A/12	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	799,836.56	799,836.56			799,836.56
	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE BEISBOL. PD/SECODUVI/350/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/350/A/12	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,493,999.41	1,493,999.41			1,493,999.41
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. PD/SECODUVI/101/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/101/A/12	XICOHTZINCO, TLAXCALA	SANTO TORIBIO XICOHTZINCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	933,806.19	933,806.19			933,806.19
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/099/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	959,329.39	959,329.39			959,329.39
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/224/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,060,916.09	1,060,916.09			1,060,916.09
	MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL. PD/SECODUVI/280/12	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	586,582.72	586,582.72			586,582.72

FAFEF 2009

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA. PD/SECODUVI/26 9/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/26 9/A/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ATOTONILCO	SECODUVI	1	100%	PUENTE ALCANTARILLA	1,342,132.82	1,342,132.82			1,342,132.82
	REHABILITACIÓN DE LAS CALLES; IGNACIO ALLENDE ENTRE VÍA CORTA Y AV. HIDALGO; CENTENARIO PONIENTE ENTRE AV. HIDALGO Y MANUEL SALDAÑA; AV. MANUEL SALDAÑA ENTRE CALLE ANTONIO DIAZ VARELA Y CENTENARIO; AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE DÍAZ VARELA Y CENTENARIO. PD/SECODUVI/318/12 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/318/A/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COL. CENTRO	SECODUVI	9,306	100%	M2	3,661,094.96	3,661,094.96			3,661,094.96
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN Y BANQUETAS EN CALLE OLIVOS. PD/SECODUVI/23 3/12	PAPALOTLA DE XICHTÉNCATL	SAN MARCOS CONTLA	SECODUVI	3502 3502	100%	M2 M2	1,575,681.02	1,575,681.02			1,575,681.02
	ALUMBRADO EN TROTAPISTA DEL JARDÍN BOTÁNICO. SECODUVI/001/2 013	TLAXCALA, TLAXCALA	TIZATLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	302,045.34	302,045.34			302,045.34

FAFEF 2009

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA. PD/SECODUVI/15 0/13 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/15 0/A/13	SAN JUAN HUACTZINCO, TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,647,596.65	1,647,596.65			1,647,596.65
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO Y GUARNICIONES EN LA CALLE BEZANA DE TEPETITLA. PD/SECODUVI/14 7/13	SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA	SANTA APOLONIA TEACALCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	588,362.88	588,362.88			588,362.88
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA. PD/SECODUVI/14 8/13	SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA	SANTA APOLONIA TEACALCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	326,934.12	326,934.12			326,934.12
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES, PD/SECODUVI/14 9/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,944,402.01	1,944,402.01			1,944,402.01
	PRIMERA ETAPA PARA LA URBANIZACIÓN DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA. PD/SECODUVI/28 3/13 y CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/28 3/A/13	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	70%	OBRA	15,541,658.47	5,816,211.82			5,816,211.82

FAFEF 2009

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE. PD/SECODUVI/172/13	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,493,828.20	1,493,828.20			1,493,828.20
PROYECTO : 113. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL								103,015,822.48	90,304,541.95	0.00	0.00	90,304,541.95
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012												
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO". PF/ID/286/12 y CONV. MODIFIC. PF/ID/286/A/12	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	TETLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	519,340.48	519,340.48			519,340.48
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012								519,340.48	519,340.48	0.00	0.00	519,340.48
	SALDO BOLSA GLOBALIZADA \$ 55,240.08 + 11,693.54 +.16							66,933.78				
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009								104,650,069.73	91,871,855.42	0.00	0.00	91,871,855.42

AUTORIZA

Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / : SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: