

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2010**

| Entidad Federativa: TLAXCALA |                                                    | 31 de diciembre de 2014 |                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| No. DE OBRAS                 | DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA | INVERSIÓN               |                       |
|                              |                                                    | AUTORIZADA              | PAGADA                |
| 19                           | Fondo Regional 2010                                | 320,818,915.52          | 313,003,167.46        |
| <b>19</b>                    | <b>Fondo Regional 2010</b>                         | <b>320,818,915.52</b>   | <b>313,003,167.46</b> |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2010**

Hoja No. \_\_\_\_\_ d

**F.R.**

|        |                                |     |                       |
|--------|--------------------------------|-----|-----------------------|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2014</b> |     |                       |
|        | día                            | mes | año <u>2</u> <u>4</u> |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto                                                                                                                    | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad     | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico     |                           |                  | Avance Financiero (pesos)   |               |                                       |            | Total E=B+D   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------|------------|---------------|
|                 |                                                                                                                                                                      |                      |                          |                                            | Meta              |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados del FR |               | Rendimientos Financieros de la cuenta |            |               |
|                 |                                                                                                                                                                      |                      |                          |                                            | Programa da Total | Avance en el período 2_ / |                  | Programado A                | Ejercido B    | Asignado 1_ / C                       | Ejercido D |               |
|                 | <b>FONDO REGIONAL 2010</b>                                                                                                                                           |                      |                          |                                            |                   |                           |                  |                             |               |                                       |            |               |
|                 | CONSTRUCCION DE BOULEVARD GASODUCTO. <b>CM(A)PF/FR/150/10, A-PF/FR/150/10, PF/FR/037/12 Y SALDO DISPONIBLE CAPITAL \$ 5,672,309.61 RENDIMI. 2011 \$ 6,755,328.89</b> | TLAXCALA, TLAXCALA   | OCOTLAN                  | SECODUVI                                   | 1.30              | <b>100%</b>               | KM.              | <b>77,610,787.88</b>        | 74,410,039.08 |                                       |            | 74,410,039.08 |
|                 | AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA ZACATELCO-TLAXCALA DEL KM. 28+680 AL 30+300. <b>1A-PF/FR/302/08</b>                                                     | TLAXCALA, TLAXCALA   | SANTA MARIA ACUITLAPILCO | SECODUVI                                   | 1.62              | <b>100%</b>               | KM.              | <b>24,905,826.39</b>        | 24,905,826.39 |                                       |            | 24,905,826.39 |
|                 | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JUSTO SIERRA. <b>PF/FR/127/10 A-PF/FR/127/10</b>                                                                           | TLAXCALA, TLAXCALA   | TLAXCALA                 | SECODUVI                                   | 247               | <b>100%</b>               | ML.              | <b>864,199.99</b>           | 835,138.22    |                                       |            | 835,138.22    |
|                 | AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION EN BOULEVARD GUILLERMO VALLE. <b>CM(A)PF/FR/181/10</b>                                                    | TLAXCALA, TLAXCALA   | TLAXCALA                 | SECODUVI                                   | 237               | <b>100%</b>               | ML.              | <b>3,504,996.85</b>         | 3,504,996.85  |                                       |            | 3,504,996.85  |
|                 | AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARR. FED. TLAXCALA - PUEBLA Y FRACC. LA COLINA. <b>PF/FR/099/10</b>            | TLAXCALA, TLAXCALA   | TLAXCALA                 | SECODUVI                                   | 394               | <b>100%</b>               | ML.              | <b>864,200.00</b>           | 864,200.00    |                                       |            | 864,200.00    |
|                 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>CM(A)PF/UC/030/10 A-PF/UC/030/10</b>                                                                                       | XALTOCAN, TLAXCALA   | LA RETAMA                | SECODUVI                                   | 1                 | <b>100%</b>               | POZO PERFORACION | <b>3,200,000.00</b>         | 3,200,000.00  |                                       |            | 3,200,000.00  |
|                 | MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA. <b>CM(A)PF/FR/183/10</b>                                                                                            | HUAMANTLA, TLAXCALA  | HUAMANTLA                | SECODUVI                                   | 1                 | <b>100%</b>               | OBRA             | <b>5,985,801.87</b>         | 5,985,801.87  |                                       |            | 5,985,801.87  |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2010**

Hoja No. \_\_\_\_\_ d

**F.R.**

|        |                                |     |                                   |
|--------|--------------------------------|-----|-----------------------------------|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2014</b> |     |                                   |
|        | día                            | mes | año <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u> |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto                                                                                                                                                     | Ubicación: Municipio                       | Ubicación: Localidad                                                         | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico     |                           |                  | Avance Financiero (pesos)   |                |                                       |            | Total E=B+D    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|------------|----------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                              |                                            | Meta              |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados del FR |                | Rendimientos Financieros de la cuenta |            |                |
|                 |                                                                                                                                                                                                       |                                            |                                                                              |                                            | Programa da Total | Avance en el período 2_ / |                  | Programado A                | Ejercido B     | Asignado 1_ / C                       | Ejercido D |                |
|                 | MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER.<br><b>CM(A)PF/FR/182/10</b>                                                                                                                                   | APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA  | SAN MATIAS TEPETOMATITLAN                                                    | SECODUVI                                   | 1                 | <b>100%</b>               | OBRA             | <b>4,617,750.61</b>         | 4,617,750.61   |                                       |            | 4,617,750.61   |
|                 | REHABILITACION DE CALLE DEL CANAL LADO SUR.<br><b>PF/FR/244/10</b>                                                                                                                                    | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA              | BARRIO DE SAN PEDRO Y TLALTEPANGO                                            | SECODUVI                                   | 1.30              | <b>100%</b>               | KM.              | <b>1,860,517.35</b>         | 1,860,517.35   |                                       |            | 1,860,517.35   |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CANAL PRINCIPAL.<br><b>PF/FR/221/10</b>                                                                                                                         | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA              | BARRIO SAN PEDRO                                                             | SECODUVI                                   | 1                 | <b>100%</b>               | PUENTE           | <b>864,199.36</b>           | 864,199.36     |                                       |            | 864,199.36     |
|                 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL.<br><b>CM(A)(B)PF/FR/266/10</b><br><b>A-PF/FR/266/10</b>                                                                                                              | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA              | BARRIO SAN BARTOLOME                                                         | SECODUVI                                   | 1                 | <b>100%</b>               | PUENTE           | <b>3,586,835.01</b>         | 3,586,835.01   |                                       |            | 3,586,835.01   |
|                 | PAVIMENTACION DEL CAMINO BARRIO EL CRISTO-BARRIO TLATELPA.<br><b>CM(A)PF/FR/270/10</b>                                                                                                                | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA              | BARRIO EL CRISTO, BARRIO TLATELPA                                            | SECODUVI                                   | 2                 | <b>100%</b>               | KM.              | <b>5,750,821.50</b>         | 5,750,821.50   |                                       |            | 5,750,821.50   |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE KM. 0 + 240 DE LA CALLE DOMINGO ARENAS.<br><b>CM(A)PF/FR/271/10</b><br><b>A-PF/FR/271/10</b>                                                                                   | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA              | BARRIO SANTIAGO                                                              | SECODUVI                                   | 1                 | <b>100%</b>               | PUENTE           | <b>4,531,523.50</b>         | 4,531,523.50   |                                       |            | 4,531,523.50   |
|                 | CONSTRUCCION DE PUENTE PARA CAMINO BARRIO EL CRISTO-SAN JOSE BUENAVISTA.<br><b>CM(A)PF/FR/236/10</b><br><b>A-PF/FR/236/10</b>                                                                         | SAN PABLO DEL MONTE Y TENANCINGO, TLAXCALA | BARRIO EL CRISTO-SAN JOSE BUENAVISTA                                         | SECODUVI                                   | 1                 | <b>100%</b>               | PUENTE           | <b>6,165,682.40</b>         | 6,165,682.40   |                                       |            | 6,165,682.40   |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL.<br><b>CM(A)PF/FR/235/10</b><br><b>A-PF/FR/235/10</b>                                                                                                                | ZACATELCO, TLAXCALA                        | ZACATELCO                                                                    | SECODUVI                                   | 1,264             | <b>100%</b>               | ML.              | <b>3,873,160.55</b>         | 3,867,096.39   |                                       |            | 3,867,096.39   |
|                 | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TLAXCO - UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD.<br><b>PF/FR/290/10</b><br><b>A-PF/FR/290/10,</b><br><b>PF/FR/290/B/10,</b><br><b>PF/FR/290/C/10 y</b><br><b>PF/FR/290/D/10</b> | TLAXCO, TLAXCALA                           | SAN AGUSTÍN, SAN PEDRO LA CUEVA, LAGUNILLAS Y UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD | SECODUVI                                   | 15.80             | <b>100%</b>               | KM.              | <b>167,434,395.73</b>       | 167,434,395.73 |                                       |            | 167,434,395.73 |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2010**

Hoja No. \_\_\_\_\_ d

**F.R.**

|        |                                |     |     |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2014</b> |     |     |
|        | día                            | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto                                                                                              | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico     |                           |                  | Avance Financiero (pesos)   |                       |                                       |             | Total E=B+D           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|
|                 |                                                                                                                                                |                      |                      |                                            | Meta              |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados del FR |                       | Rendimientos Financieros de la cuenta |             |                       |
|                 |                                                                                                                                                |                      |                      |                                            | Programa da Total | Avance en el período 2_ / |                  | Programado A                | Ejercido B            | Asignado 1_ / C                       | Ejercido D  |                       |
|                 | 1 AL MILLAR DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA                                                                                             | VARIOS               | VARIAS               | S.F.P.                                     | 1.00              | 100%                      | PAGO             | 309,171.60                  | 309,171.60            |                                       |             | 309,171.60            |
|                 | 1 AL MILLAR ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR                                                                                                   | VARIOS               | VARIAS               | O.F.S.                                     | 1.00              | 100%                      | PAGO             | 309,171.60                  | 309,171.60            |                                       |             | 309,171.60            |
|                 | <b>SALDO POR DISTRIBUIR EN OBRA. RENDIM. 2011 \$ 1,323,766.12 Y AL 31/05/2012 \$ 1,676,324.30 + RENDIMIENTOS AL 28/05/2014 \$ 1,579,782.91</b> |                      |                      |                                            |                   |                           |                  | 4,579,873.33                | 0.00                  |                                       |             | 0.00                  |
|                 | <b>FONDO REGIONAL 2010</b>                                                                                                                     |                      |                      |                                            |                   |                           |                  | <b>320,818,915.52</b>       | <b>313,003,167.46</b> | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b> | <b>313,003,167.46</b> |
|                 | <b>Fondo Regional 2010</b>                                                                                                                     |                      |                      |                                            |                   |                           |                  | <b>320,818,915.52</b>       | <b>313,003,167.46</b> | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b> | <b>313,003,167.46</b> |

AUTORIZA

Nombre:

C.P. JORGE VALDES AGUILERA  
SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS

Puesto / Institución:

Firma: