

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2010**

<b>Entidad Federativa: TLAXCALA</b>		<b>30 de septiembre de 2014</b>	
<b>No. DE OBRAS</b>	<b>DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA</b>	<b>INVERSIÓN</b>	
		<b>AUTORIZADA</b>	<b>PAGADA</b>
19	Fondo Regional 2010	320,818,915.52	313,003,167.46
<b>19</b>	<b>Fondo Regional 2010</b>	<b>320,818,915.52</b>	<b>313,003,167.46</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2010**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de

**F.R.**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2014</b>		
	día	mes	año <sup>2</sup> / <sub>4</sub>

CON AUTORIZACIÓN DE SHCP

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	<b>FONDO REGIONAL 2010</b>											
	CONSTRUCCION DE BOULEVARD GASODUCTO. <b>CM(A)PF/FR/150/10, A-PF/FR/150/10, PF/FR/037/12 Y SALDO DISPONIBLE CAPITAL \$ 5,672,309.61 RENDIMI. 2011 \$ 6,755,328.89</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1.30	<b>100%</b>	KM.	77,610,787.88	74,410,039.08			74,410,039.08
	AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA ZACATELCO-TLAXCALA DEL KM. 28+680 AL 30+300. <b>1A-PF/FR/302/08</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARIA ACUITLAPILCO	SECODUVI	1.62	<b>100%</b>	KM.	24,905,826.39	24,905,826.39			24,905,826.39
	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE JUSTO SIERRA. <b>PF/FR/127/10 A-PF/FR/127/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	247	<b>100%</b>	ML.	864,199.99	835,138.22			835,138.22
	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION EN BOULEVARD GUILLERMO VALLE. <b>CM(A)PF/FR/181/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	237	<b>100%</b>	ML.	3,504,996.85	3,504,996.85			3,504,996.85
	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARR. FED. TLAXCALA - PUEBLA Y FRACC. LA COLINA. <b>PF/FR/099/10</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	394	<b>100%</b>	ML.	864,200.00	864,200.00			864,200.00
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>CM(A)PF/UC/030/10 A-PF/UC/030/10</b>	XALTOCAN, TLAXCALA	LA RETAMA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	POZO PERFORACIÓN	3,200,000.00	3,200,000.00			3,200,000.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2010**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de

**F.R.**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2014</b>		
	día	mes	año <u>  </u> <u>  </u> <u>  </u>

CON AUTORIZACIÓN DE SHCP

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA. <b>CM(A)PF/FR/183/10</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	5,985,801.87	5,985,801.87			5,985,801.87
	MODERNIZACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER. <b>CM(A)PF/FR/182/10</b>	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	4,617,750.61	4,617,750.61			4,617,750.61
	REHABILITACION DE CALLE DEL CANAL LADO SUR. <b>PF/FR/244/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE SAN PEDRO Y TLALTEPANGO	SECODUVI	1.30	<b>100%</b>	KM.	1,860,517.35	1,860,517.35			1,860,517.35
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CANAL PRINCIPAL. <b>PF/FR/221/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN PEDRO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PUENTE	864,199.36	864,199.36			864,199.36
	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL. <b>CM(A)(B)PF/FR/266/10 A-PF/FR/266/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN BARTOLOME	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PUENTE	3,586,835.01	3,586,835.01			3,586,835.01
	PAVIMENTACION DEL CAMINO BARRIO EL CRISTO-BARRIO TLATELPA. <b>CM(A)PF/FR/270/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO, BARRIO TLATELPA	SECODUVI	2	<b>100%</b>	KM.	5,750,821.50	5,750,821.50			5,750,821.50
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE KM. 0 + 240 DE LA CALLE DOMINGO ARENAS. <b>CM(A)PF/FR/271/10 A-PF/FR/271/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SANTIAGO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PUENTE	4,531,523.50	4,531,523.50			4,531,523.50
	CONSTRUCCION DE PUENTE PARA CAMINO BARRIO EL CRISTO-SAN JOSE BUENAVISTA. <b>CM(A)PF/FR/236/10 A-PF/FR/236/10</b>	SAN PABLO DEL MONTE Y TENANCINGO, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO-SAN JOSE BUENAVISTA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PUENTE	6,165,682.40	6,165,682.40			6,165,682.40
	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL. <b>CM(A)PF/FR/235/10 A-PF/FR/235/10</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1,264	<b>100%</b>	ML.	3,873,160.55	3,867,096.39			3,867,096.39

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2010**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de

**F.R.**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2014</b>		
	día	mes	año

CON AUTORIZACIÓN DE SHCP

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TLAXCO - UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD. <b>PF/FR/290/10</b> <b>A-PF/FR/290/10,</b> <b>PF/FR/290/B/10,</b> <b>PF/FR/290/C/10 y</b> <b>PF/FR/290/D/10</b>	TLAXCO, TLAXCALA	SAN AGUSTÍN, SAN PEDRO LA CUEVA, LAGUNILLAS Y UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	SECODUVI	15.80	<b>100%</b>	KM.	167,434,395.73	167,434,395.73			167,434,395.73
	1 AL MILLAR DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	VARIOS	VARIAS	S.F.P.	1.00	<b>100%</b>	<b>PAGO</b>	309,171.60	309,171.60			309,171.60
	1 AL MILLAR ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1.00	<b>100%</b>	<b>PAGO</b>	309,171.60	309,171.60			309,171.60
	<b>SALDO POR DISTRIBUIR EN OBRA.</b> <b>RENDIM. 2011</b> <b>\$ 1,323,766.12 Y AL 31/05/2012</b> <b>\$ 1,676,324.30 +</b> <b>RENDIMIENTOS AL 28/05/2014</b> <b>\$ 1,579,782.91</b>							4,579,873.33	0.00			0.00
	<b>FONDO REGIONAL 2010</b>							320,818,915.52	313,003,167.46	0.00	0.00	313,003,167.46
	<b>Fondo Regional 2010</b>							320,818,915.52	313,003,167.46	0.00	0.00	313,003,167.46

AUTORIZA

Nombre:

C.P. JORGE VALDES AGUILERA  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Puesto / Institi

Firma: