

FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011

RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de diciembre de 2014

| No. DE OBRAS | DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA | INVERSIÓN            |                      |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
|              |  | AUTORIZADA           | PAGADA               |
| 11           | FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011           | 88,578,844.49        | 51,567,367.72        |
| 11           | <b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011</b>    | <b>88,578,844.49</b> | <b>51,567,367.72</b> |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de 2-4

**P. Z. M.**

|        |                                |     |     |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2014</b> |     |     |
|        | día                            | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto                                 | Denominación y/o descripción general del proyecto                                      | Ubicación: Municipio  | Ubicación: Localidad  | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos)       |                     |                                       |            | Total E=B+D  |
|---|--|---|---|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
|   |  |   |   |  | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados del P.Z.M. |                     | Rendimientos Financieros de la cuenta |            |              |
|   |  |   |   |  | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / |                  | Programado A                    | Ejercido B          | Asignado 1_ / C                       | Ejercido D |              |
| <b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011</b> |  |   |   |  |                  |                           |                  |                                 |                     |                                       |            |              |
|   | REHABILITACION DE LA CARRETERA TEPETITLA-TECUEXCOMAC<br><b>PF/FMPT/240/11</b>          | TEPETITLA DE LARDIZABAL E IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA    | SAN MATEO TEPETITLA Y SANTA INES TECUEXCOMAC                          | SECODUVI                                   | 4.00             | <b>100%</b>               | KMS.             | <b>5,864,602.06</b>             | <b>5,864,602.06</b> |                                       |            | 5,864,602.06 |
|   | REHABILITACION DE LA CARRETERA ATOTONILCO-POPOCATLA.<br><b>PF/FMPR/238/11</b>          | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA                              | ATOTONILCO Y POPOCATLA  | SECODUVI                                   | 17.10            | <b>100%</b>               | KMS.             | <b>5,484,816.53</b>             | <b>5,484,816.53</b> |                                       |            | 5,484,816.53 |
|   | REHABILITACION DE LA CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA.<br><b>PF/FMPT/239/11</b>           | ZACATELCO, NATIVITAS Y TETLATLAHUCA, TLAXCALA                           | SAN MIGUEL XOXTLA, COLONIA DOMINGO ARENAS Y SANTA ISABEL TETLATLAHUCA | SECODUVI                                   | 7.60             | <b>100%</b>               | KMS.             | <b>4,740,985.82</b>             | <b>4,740,985.82</b> |                                       |            | 4,740,985.82 |
|   | REHABILITACION DE LA CARRETERA EL VALOR-MAZATECOCHCO.<br><b>PF/FMPT/244/11</b>         | PAPALOTLA DE XICHTENCATL Y MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA | EL VALOR, SAN FRANCISCO PAPALOTLA Y SAN COSME MAZATECOCHCO            | SECODUVI                                   | 3.35             | <b>100%</b>               | KMS.             | <b>3,762,692.53</b>             | <b>3,762,692.53</b> |                                       |            | 3,762,692.53 |
|   | REHABILITACION DE LA CARRETERA NATIVITAS-EL SALADO NOPALUCAN.<br><b>PF/FMPT/243/11</b> | NATIVITAS Y SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA                               | NATIVITAS Y SANTA ANA NOPALUCAN                                       | SECODUVI                                   | 10.12            | <b>100%</b>               | KMS.             | <b>3,293,801.41</b>             | <b>3,293,801.41</b> |                                       |            | 3,293,801.41 |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de 3 - 4

**P. Z. M.**

|        |                                |     |     |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2014</b> |     |     |
|        | día                            | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio  | Ubicación: Localidad                                  | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                    | Avance Financiero (pesos)       |                     |                                       |            | Total E=B+D  |
|-----------------|---|---|---|--|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
|                 |   |   |   |  | Meta             |                           | Unidad de Medida   | Recursos depositados del P.Z.M. |                     | Rendimientos Financieros de la cuenta |            |              |
|                 |   |   |   |  | Programada Total | Avance en el periodo 2_ / |                    | Programado A                    | Ejercido B          | Asignado 1_ / C                       | Ejercido D |              |
|                 | PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICION DE PREDIOS Y DERECHO DE VÍA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO - ENTRONQUE AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA, 1RA. ETAPA. | NATIVITAS, TLAXCALA   | GUADALUPE VICTORIA Y EXHACIENDA SANTA ELENA           | SECODUVI                                   | 7.00             | <b>32%</b>                | HA                 | <b>31,305,506.53</b>            | <b>7,149,338.01</b> |                                       |            | 7,149,338.01 |
|                 | ADQUISICION DE PREDIOS Y PAGO DE AFECTACIONES POR 2DA. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE CACAXTLA - XOCHITECATL Y SU AREA DE INFLUENCIA.             | NATIVITAS, TLAXCALA   | SAN MIGUEL DEL MILAGRO                                | SECODUVI                                   | 0.50             | <b>37%</b>                | HA                 | <b>14,000,000.00</b>            | <b>5,139,170.44</b> |                                       |            | 5,139,170.44 |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO-AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA.<br><b>PF/FMPT/256/11</b>  | NATIVITAS, TLAXCALA   | SAN MIGUEL DEL MILAGRO                                | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | PROYECTO EJECUTIVO | <b>2,480,036.26</b>             | <b>2,480,036.26</b> |                                       |            | 2,480,036.26 |
|                 | ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA.<br><b>PF/FMPT/270/11 y PF/FMPT/270/A/11</b>  | ZONA METROPOLITANA PUEBLA TLAXCALA. VARIOS MUNICIPIOS DE TLAXCALA | ZONA METROPOLITANA PUEBLA TLAXCALA VARIAS LOCALIDADES | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>100%</b>               | PROYECTO EJECUTIVO | <b>8,644,493.53</b>             | <b>8,644,493.53</b> |                                       |            | 8,644,493.53 |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de 4

**P. Z. M.**

|        |                                |     |     |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>31 de diciembre de 2014</b> |     |     |
|        | día                            | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto                                 | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio                       | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos)       |                      |                                       |             | Total E=B+D          |
|---|---|--|----------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|
|   |   |  |                      |  | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados del P.Z.M. |                      | Rendimientos Financieros de la cuenta |             |                      |
|   |   |  |                      |  | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                  | Programado A                    | Ejercido B           | Asignado 1_ / C                       | Ejercido D  |                      |
|   | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA ESTATAL XOXTLA-TETLATLAHUCA, SOBRE EL RÍO ZAHUAPAN. <b>PF/FMPT/033/14 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/033/A/14 CAPITAL \$4,339,065.39 Y RENDIMIENTOS \$ 2,198,629.08</b> | TETLATLAHUCA, TLAXCALA                     | SANTA ANA PORTALES   | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>70%</b>                | OBRA             | <b>6,537,694.47</b>             | <b>4,923,431.13</b>  |                                       |             | 4,923,431.13         |
|   | ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA EL ACCESO AL CERESO DE IXTACUIXTLA. <b>RENDIMIENTOS \$ 2,380,215.35</b>  | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA | IXTACUIXTLA          | SECODUVI                                   | 1.00             | <b>65%</b>                | OBRA             | <b>2,380,215.35</b>             | <b>0.00</b>          |                                       |             | 0.00                 |
|   | 1 AL MILLAR DE LA (ASF-OFS)   | VARIOS                                     | VARIAS               |  |                  |                           |                  | <b>84,000.00</b>                | <b>84,000.00</b>     |                                       |             | 84,000.00            |
| <b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011</b> |   |  |                      |  |                  |                           |                  | <b>88,578,844.49</b>            | <b>51,567,367.72</b> | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b> | <b>51,567,367.72</b> |
| <b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011</b> |   |  |                      |  |                  |                           |                  | <b>88,578,844.49</b>            | <b>51,567,367.72</b> | <b>0.00</b>                           | <b>0.00</b> | <b>51,567,367.72</b> |

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| AUTORIZA        |                                     |
| Nombre:         | C.P. JORGE VALDES AGUILERA          |
| Puesto / Firma: | SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS |