



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
2 3

**P. Z. M.**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del P.Z.M.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011</b>												
	ADQUISICION DE PREDIO COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	SECODUV I	17.00	<b>100%</b>	HA.	<b>15,199,617.21</b>	<b>15,199,617.21</b>			15,199,617.21
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION GEOMETRICA DE LA ROTONDA EN BOULEVARD LA LIBERTAD, ENTRONQUE CARRETERA TLAXCALA-APIZACO. <b>PF/FMTA/258/11</b>	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA URSULA ZIMATEPEC	SECODUV I	1	<b>100%</b>	PROYECTO EJECUTIVO	<b>490,665.76</b>	<b>490,665.76</b>			490,665.76
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INCORPORACION DEL BOULEVARD GASODUCTO CON BOULEVARD OCOTLAN. <b>PF/FMTA/257/11</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	1	<b>100%</b>	PROYECTO EJECUTIVO	<b>490,665.76</b>	<b>490,665.76</b>			490,665.76
	PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUV I	2.00	<b>100%</b>	HA.	<b>11,633,775.00</b>	<b>11,633,775.00</b>			11,633,775.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
3 3

**P. Z. M.**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del P.Z.M.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN SANTA ANITA HUILOAC, SEGUNDA PARTE DEL PAGO DE LA DEUDA	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUV I	1.00	<b>100%</b>	PAGO	<b>98,830.77</b>	<b>0.00</b>			0.00
	1 AL MILLAR DE LA (ASF-OFS)	VARIOS	VARIAS					<b>27,941.50</b>	<b>27,941.50</b>			27,941.50
	<b>FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011</b>							<b>27,941,496.00</b>	<b>27,842,665.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,842,665.23</b>
	<b>FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011</b>							<b>27,941,496.00</b>	<b>27,842,665.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,842,665.23</b>

AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma:
--