

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
 Recibidos del
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011
RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de septiembre de 2014	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
5	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011	27,941,496.00	27,941,496.00
5	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011	27,941,496.00	27,941,496.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011

Hoja No. _____ de _____
2 2

P. Z. M.

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	_____ día	_____ mes	_____ año

Entidad Federativa: TLAXCALA

TERCER TRIMESTRE

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del P.Z.M.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011												
	ADQUISICION DE PREDIO COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	SECODUV I	17.00	100%	HA.	15,199,617.21	15,199,617.21			15,199,617.21
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION GEOMETRICA DE LA ROTONDA EN BOULEVARD LA LIBERTAD, ENTRONQUE CARRETERA TLAXCALA-APIZACO. PF/FMTA/258/11	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA URSULA ZIMATEPEC	SECODUV I	1	100%	PROYECTO EJECUTIVO	490,665.76	490,665.76			490,665.76
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INCORPORACION DEL BOULEVARD GASODUCTO CON BOULEVARD OCOTLAN. PF/FMTA/257/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	1	100%	PROYECTO EJECUTIVO	490,665.76	490,665.76			490,665.76
	PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUV I	2.00	100%	HA.	11,633,775.00	11,633,775.00			11,633,775.00
	PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN SANTA ANITA HUILOAC, SEGUNDA PARTE DEL PAGO DE LA DEUDA	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUV I	1.00	100%	PAGO	98,830.77	98,830.77			98,830.77
	1 AL MILLAR DE LA (ASF-OFS)	VARIOS	VARIAS					27,941.50	27,941.50			27,941.50
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011								27,941,496.00	27,941,496.00	0.00	0.00	27,941,496.00
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011								27,941,496.00	27,941,496.00	0.00	0.00	27,941,496.00

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Firma:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS