

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
de  
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012**

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de junio de 2014	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
2	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012	18,366,507.10	17,561,044.04
<b>2</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012</b>	<b>18,366,507.10</b>	<b>17,561,044.04</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012**

Hoja No. \_\_\_\_\_

**INF. DEP.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2014</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados de INF. DEP.		Rendimientos Financieros de la cuenta			
					Programa da Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignad o 1_ / C	Ejercido D		
	<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012</b>												
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO". <b>PF/ID/286/12 y CONV. MODIFIC. PF/ID/286/A/12</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	TETLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	8,973,306.14	8,973,054.33			8,973,054.33	
	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO". <b>PD/ID/325/12 y CONV. MODIFIC. PD/ID/325/A/12</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	TETLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	SUPERVISION	276,742.65	276,742.65			276,742.65	
	REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "EL RANCHITO". <b>PF/ID/322/12 y CONV. MODIFIC. PF/ID/322/A/12</b>	PANOTLA, TLAXCALA	PANOTLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	OBRA	8,486,693.86	8,049,378.51			8,049,378.51	
	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "EL RANCHITO". <b>PD/ID/326/12 y CONV. MODIFIC. PD/ID/326/A/12</b>	PANOTLA, TLAXCALA	PANOTLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	SUPERVISION	263,257.35	261,868.55			261,868.55	
	<b>RENDIMIENTOS AL 28/05/2014 \$ 366.507.10</b>							366,507.10				0.00	
	<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012</b>							<b>18,366,507.10</b>	<b>17,561,044.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,561,044.04</b>	
	<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012</b>								<b>18,366,507.10</b>	<b>17,561,044.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,561,044.04</b>

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Institi	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	