

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014  
RESUMEN GLOBAL**

HOJA No.----- DE -----

Entidad Federativa: TLAXCALA

**31 de diciembre de 2014**

1 10

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
19.54	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014	52,788,491.39	39,932,031.25
15.45	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2014	23,083,300.00	21,267,804.51
3.20	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014	36,022,500.00	12,469,729.63
<b>38.19</b>	<b>PROGRAMA C.N.A. 2014</b>	<b>111,894,291.39</b>	<b>73,669,565.38</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**C.N.A.**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año 2 10

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	

<b>Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (\$ 105,400,000.00)</b>												
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014</b>												
<b>COMPONENTE DE AGUA POTABLE</b>												
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/056/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/056/A/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE TLALTEPANGO	SECODUVI	1	<b>98%</b>	OBRA	2,013,054.00	1,908,969.08			1,908,969.08
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/048/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/048/A/14</b>	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	ATLTZAYANCA	SECODUVI	0.76	<b>100%</b>	OBRA	6,346,000.00	6,346,000.00			6,346,000.00
	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/058/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/058/A/14</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE	SECODUVI	0.6	<b>100%</b>	OBRA	1,898,400.00	1,859,712.38			1,859,712.38
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/060/14</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	GUADALUPE IXCOTLA (ZONA CONURBADA DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	0.6	<b>100%</b>	OBRA	2,342,246.00	2,338,276.94			2,338,276.94

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**C.N.A.**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año 3 10

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/085/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/085/A/1</b>	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	0.76	<b>100%</b>	SISTEMA	3,952,000.00	3,952,000.00			3,952,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/059/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/059/A/14</b>	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	0.76	<b>99%</b>	OBRA	4,332,000.00	3,899,919.76			3,899,919.76
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/057/14</b>	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.76	<b>100%</b>	OBRA	1,368,000.00	1,222,076.09			1,222,076.09
	EQUIPAMIENTO DE POZO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/053/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/053/A/14</b>	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.76	<b>100%</b>	OBRA	1,064,000.00	1,054,985.46			1,054,985.46

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**C.N.A.**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año 4 10

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/052/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/052/A/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	SECODUVI	0.76	<b>100%</b>	OBRA	5,130,000.00	5,130,000.04			5,130,000.04
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE. <b>PF/APAZU/055/14y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/055/A/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	0.76	<b>100%</b>	OBRA	3,876,000.00	3,875,999.95			3,875,999.95
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/155/14</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CUARTA SECCIÓN AGRICLA DOLORES, ZONA CONURBADA	SECODUVI	0.6	<b>90%</b>	OBRA	1,200,000.00	961,099.72			961,099.72
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/061/14</b>	TEPETITLA DE LARDIZABA, TLAXCALA	SAN MATEO AYECAC	SECODUVI	0.76	<b>100%</b>	OBRA	2,432,000.00	2,426,340.57			2,426,340.57
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE. <b>PF/APAZU/092/14 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/092/A/14</b>	YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUVI	0.76	<b>100%</b>	OBRA	1,656,800.00	1,639,802.30			1,639,802.30
	<b>COMPONENTE DE SANEAMIENTO</b>											

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**C.N.A.**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año 5 10

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONCLUSIÓN DEL COLECTOR No. 1 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. <b>PF/APAZU/158/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUVI	1	<b>92%</b>	OBRA	600,000.00	587,560.81			587,560.81
<b>COMPONENTE DE AGUA POTABLE</b>								<b>38,210,500.00</b>	<b>37,202,743.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,202,743.10</b>
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>												
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD DE DESHIELOS DE LA MALINTZI. <b>PF/APAZU/041/14</b>	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO	320,000.00	314,988.55			314,988.55
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/040/14</b>	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	0.8	<b>100%</b>	ESTUDIO	208,000.00	199,520.00			199,520.00
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/039/14</b>	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	0.8	<b>100%</b>	ESTUDIO	208,000.00	203,556.80			203,556.80
	DIAGNÓSTICO TÉCNICO INTEGRAL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA. <b>PF/APAZU/190/14</b>	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS LOCALIDADES	SECODUVI	0.8	<b>20%</b>	ESTUDIO	9,990,000.00	1,996,650.68			1,996,650.68
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>								<b>10,726,000.00</b>	<b>2,714,716.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,714,716.03</b>
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>												
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	430,516.50	0.00			-
	CONTRALORÍA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	<b>57%</b>	SERVICIO	25,680.50	14,572.12			14,572.12

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**C.N.A.**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año 6 10

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA. <b>PF/APAZU/254/14</b>	EMILIANO ZAPATA Y TERRENATE, TLAXCALA	EMILIANO ZAPATA Y TERRENATE	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PROYECTO	1,665,781.71	0.00			-
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE TLAXCALA. <b>PF/APAZU/255/14</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS Y PANOTLA, TLAXCALA	ATOTONILCO, PANOTLA y SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PROYECTO	1,133,623.74	0.00			-
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA SUR DEL ESTADO DE TLAXCALA, <b>PF/APAZU/256/14</b>	TEPEYANCO, XALTOCAN y ZACATRLCO, TLAXCALA	TEPEYANCO, SAN SIMÓN TLATLAHUIQUITE PEC y ZACATRLCO	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PROYECTO	544,417.42	0.00			-
	I AL MILLAR (A.S.F.-O.F.S.)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	SERVICIO	51,971.52	0.00			-
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>								<b>3,851,991.39</b>	<b>14,572.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,572.12</b>
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014</b>								<b>52,788,491.39</b>	<b>39,932,031.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,932,031.25</b>
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III)</b>												
<b>AGUA POTABLE</b>												

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS y PROTAR) 2014**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**C.N.A.**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año 7 10

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/075 /14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/075 /A/14</b>	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ATLANGATEPEC	SECODUVI	0.775	<b>100%</b>	OBRA	4,278,000.00	3,906,582.48			3,906,582.48
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/069 /14</b>	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	RANCHERÍA POCITOS	SECODUVI	0.8	<b>100%</b>	OBRA	1,304,000.00	1,296,834.59			1,296,834.59
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/071 /14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/071 /A/14</b>	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	0.8	<b>97%</b>	OBRA	2,112,000.00	2,091,313.66			2,091,313.66
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/076 /14</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,850,000.00	1,768,802.22			1,768,802.22
	EQUIPO DE BOMBEO, TREN DE DESCARGA, CASETA DOBLE, CERCADO PERIMETRAL, SUBESTACIÓN, BAJA TENSIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/065 /14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/065 /A/14</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	<b>98%</b>	OBRA	1,500,000.00	1,310,360.10			1,310,360.10

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS y PROTAR) 2014**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**C.N.A.**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año 8 10

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/066 /14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/066 /A/14</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	<b>94%</b>	OBRA	2,200,000.00	1,622,855.63			1,622,855.63
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/070 /14</b>	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECOBA	SECODUVI	0.775	<b>100%</b>	OBRA	1,398,875.00	1,388,838.76			1,388,838.76
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. <b>PF/PROSSAPYS/064 /14 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/064 /A/14</b>	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA IXCOTLA	SECODUVI	0.8	<b>100%</b>	OBRA	3,416,000.00	3,415,999.98			3,415,999.98
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/068 /14</b>	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SAN JOSÉ LA LAGUNA	SECODUVI	0.775	<b>100%</b>	OBRA	1,395,000.00	1,391,569.99			1,391,569.99
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/073 /14</b>	TEPEYANCO, TLAXCALA	SANTIAGO TLACOCHECALCO	SECODUVI	0.775	<b>100%</b>	OBRA	775,000.00	767,508.66			767,508.66
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. SEGUNDA ETAPA. <b>PF/PROSSAPYS/067 /14</b>	TLAXCO, TLAXCALA	JOSE MARÍA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	0.775	<b>100%</b>	OBRA	465,000.00	455,845.78			455,845.78

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS y PROTAR) 2014**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**C.N.A.**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año g 10

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. <b>PF/PROSSAPYS/074 /14</b>	XALTOCAN, TLAXCALA	TOPILCO DE JUÁREZ	SECODUVI	0.775	<b>100%</b>	OBRA	325,500.00	322,368.05			322,368.05
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/072 /14</b>	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,050,000.00	1,031,426.63			1,031,426.63
<b>AGUA POTABLE</b>								<b>22,069,375.00</b>	<b>20,770,306.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,770,306.53</b>
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>												
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. <b>PF/PROSSAPYS/141 /14</b>	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.7	<b>98%</b>	SERVICIO	275,993.00	223,394.84			223,394.84
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	<b>52%</b>	CAPACITACIÓN	131,425.00	89,437.60			89,437.60
	SUPERVISIÓN TÉCNICA EJERCICIOS ANTERIORES	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.7	<b>0%</b>	SUPERVISION	183,995.00	105,202.60			105,202.60
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	<b>0%</b>	SUPERVISION	131,425.00	79,462.94			79,462.94
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	SUPERVISION	268,295.00	0.00			-
	I AL MILLAR (A.S.F.-O.F.S.)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	SERVICIO	22,792.00	0.00			-
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>								<b>1,013,925.00</b>	<b>497,497.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>497,497.98</b>
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES</b>								<b>23,083,300.00</b>	<b>21,267,804.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,267,804.51</b>
<b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014</b>												
<b>SANEAMIENTO</b>												

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**C.N.A.**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año 10

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	SEGUNDA ETAPA DE LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA. <b>PF/PROTAR/050/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.7	<b>35%</b>	SUPERVISION	35,147,000.00	12,445,205.47			12,445,205.47
<b>SANEAMIENTO</b>								<b>35,147,000.00</b>	<b>12,445,205.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,445,205.47</b>
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>												
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	SUPERVISION	799,617.00	0.00			-
	CONTRALORÍA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	<b>0%</b>	SUPERVISION	39,860.50	24,524.16			24,524.16
	I AL MILLAR (A.S.F.-O.F.S.)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	SUPERVISION	36,022.50	0.00			-
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>								<b>875,500.00</b>	<b>24,524.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,524.16</b>
<b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014</b>								<b>36,022,500.00</b>	<b>12,469,729.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,469,729.63</b>
<b>PROGRAMA C.N.A. 2014</b>								<b>111,894,291.39</b>	<b>73,669,565.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,669,565.38</b>

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto /	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	