

FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012

RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de diciembre de 2014

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
42.15	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012	80,078,411.36	71,967,180.65
<b>42.15</b>	<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012</b>	<b>80,078,411.36</b>	<b>71,967,180.65</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMPT**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b> <sup>2</sup>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012</b>											
	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN RAMAL PANZACOLA-EL VALOR-RÍO ATOYAC. <b>PF/FMPT/212/12</b>	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	<b>249,953.17</b>	<b>249,953.17</b>			249,953.17
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE IXTACUIXTLA. <b>PF/FMPT/115/12</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	<b>1,285,000.00</b>	<b>1,285,000.01</b>			1,285,000.01
	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ACCESO AL CERESO DE IXTACUIXTLA. <b>PF/FMPT/138/12</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	<b>479,929.12</b>	<b>479,929.12</b>			479,929.12
	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD CACAXTLA-TLAXCALA. <b>PF/FMPT/213/12</b>	NATIVITAS, PANOTLA Y TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO, PANOTLA Y TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	<b>3,995,059.67</b>	<b>3,995,059.67</b>			3,995,059.67
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLAXCALA EN PANZACOLA. <b>PF/FMPT/142/12</b>	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	<b>749,772.28</b>	<b>749,772.28</b>			749,772.28
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA-SANTA ANA EN TENANCINGO. <b>PF/FMPT/140/12</b>	TENANCINGO, TLAXCALA	SAN MIGUEL TENANCINGO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	<b>749,772.28</b>	<b>749,772.28</b>			749,772.28
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA-SANTA ANA EN CRUCE DE FERROCARRÍL LA MAGDALENA TLALTELULCO. <b>PF/FMPT/141/12</b>	LA MAGDALENA TLALTELUCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	<b>749,772.28</b>	<b>749,772.28</b>			749,772.28

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMPT**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b> <sup>3</sup> 12		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ZAHUAPAN. <b>PF/FMPT/210/12</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	<b>274,966.61</b>	<b>274,966.61</b>			274,966.61
	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ATOYAC. <b>PF/FMPT/211/12</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	<b>274,966.61</b>	<b>274,966.61</b>			274,966.61
	SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO CACAXTLA: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL POLÍGONO No. 6 Y REMODELACIÓN DEL ACCESO VIAL Y PEATONAL DE LAS RUINAS DE CACAXTLA POLÍGONO No. 7. <b>PF/FMPT/164/12</b>	NATIVITAS, TLAXCLA	SAN MIGUEL DE MILAGRO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	<b>1,867,325.08</b>	<b>1,567,580.24</b>			1,567,580.24
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SUR DE TLAXCALA (TEPEYANCO-TEOLOCHOLCO). <b>PF/FMPT/139/12</b>	TEPEYANCO Y TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TEPEYANCO Y SAN LUIS TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>1,805,235.13</b>	<b>1,805,235.13</b>			1,805,235.13
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: RESTAURACIÓN DEL EXCONVENTO DE SAN FRANCISCO TEPEYANCO. <b>PF/FMPT/432/12</b>	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUVI	1.00	<b>50%</b>	ESTUDIO	<b>600,000.00</b>	<b>59,999.99</b>			59,999.99

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMPT**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL RAMAL PANZACOLA- EL VALOR-RÍO ATOYAC, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL. <b>PF/FMPT/365/12</b>	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>57,994.71</b>	<b>57,994.71</b>			57,994.71
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL DE IXTACUIXTLA. <b>PF/FMPT/429/12</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>872,000.00</b>	<b>871,999.99</b>			871,999.99
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: ACCESO AL CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL DE IXTACUIXTLA. <b>PF/FMPT/430/12</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>131,200.00</b>	<b>131,200.00</b>			131,200.00
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CACAXTLA - TLAXCALA. <b>PF/FMPT/373/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/373/A/12</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>440,435.04</b>	<b>440,435.04</b>			440,435.04

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMPT**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b> <sup>5</sup> 12		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLAXCALA EN PANZACOLA. <b>PF/FMPT/364/12</b>	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>81,197.51</b>	<b>81,197.51</b>			81,197.51
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA-SANTA ANA, EN TENANCINGO. <b>PF/FMPT/363/12</b>	TENANCINGO, TLAXCALA	TENANCINGO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>81,197.51</b>	<b>81,197.51</b>			81,197.51
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA-SANTA ANA, EN EL CRUCE DE FERROCARRÍL LA MAGDALENA-TEOLOCHOLCO. <b>PF/FMPT/366/12</b>	LA MAGDALENA TLALTELULCO Y TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO Y TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>81,197.51</b>	<b>81,197.51</b>			81,197.51
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA, SOBRE RÍA ZAHUAPAN, ZACATELCO. <b>PF/FMPT/362/12</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>81,197.51</b>	<b>81,197.51</b>			81,197.51

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMPT**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b> <sup>6</sup>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA, SOBRE RÍA ATOYAC, ZACATELCO. <b>PF/FMPT/360/12</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>81,197.51</b>	<b>81,197.51</b>			81,197.51
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO REMODELACIÓN DE PLAZA CENTRAL, CENTRO GASTRONÓMICO, ESCALINATA, RANPA A CACAXTLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, SENDA GLORIETA, PÓRTICO DE ACCESO A CACAXTLA, ESTACIONAMIENTO, CALLE CACAXTLA Y CALLE CIRCUITO PERIMETRAL EN CACAXTLA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS. <b>PF/FMPT/431/12</b>	NATIVITAS, TLAXCLA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	<b>50%</b>	ESTUDIO	<b>832,172.28</b>	<b>83,217.22</b>			83,217.22
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA HUEYOTLIPAN - LAS CARROZAS CUAXIMALA - SANTA ROSA DE LIMA (2DA ETAPA), IXTACUIXTLA. <b>PF/FMPT/370/12</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>200,000.01</b>	<b>200,000.01</b>			200,000.01

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMPT**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PERIMETRAL SAN ISIDRO BUENSUCESO, ALBERGUE IMSS, TRAMO ALBERGUE IMSS-CASETA (ECOLOGÍA), SAN PABLO DEL MONTE. <b>PF/FMPT/369/12</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>200,000.01</b>	<b>200,000.01</b>			200,000.01
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SUR DE TLAXCALA. (TEPEYANCO-TEOLOCHOLCO). <b>PF/FMPT/372/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/372/A/12</b>	TEPEYANCO Y TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	TEPEYANCO Y TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>440,435.04</b>	<b>440,435.04</b>			440,435.04
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE RAMAL PANZACOLA - EL VALOR- RÍO ATOYAC , PAPALOTLA DE X. <b>PF/FMPT/377/12</b>	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>			50,000.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMPT**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b> <sup>8</sup> 12		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ACCESO AL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE IXTACUIXTLA. <b>PF/FMPT/353/12 y CONV-MODIFIC. PF/FMPT/353/12</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b><u>228,520.00</u></b>	<b>228,520.00</b>			228,520.00
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD CACAXTLA - TLAXCALA. <b>PF/FMPT/382/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/382/A/12</b>	NATIVITAS, TLAXCLA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b><u>248,742.00</u></b>	<b>248,742.00</b>			248,742.00
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA - TLAXCALA, EN PANZACOLA. <b>PF/FMPT/383/12</b>	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>			50,000.00



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMPT**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b> <sup>9</sup> 12		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA - SANTA ANA, EN TENANCINGO. <b>PF/FMPT/384/12</b>	TENANCINGO, TLAXCALA	TENANCINGO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>			50,000.00
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA - SANTA ANA, EN CRUCE DE FERROCARRIL LA MAGDALENA TLALTELULCO.	LA MAGDALENA TLALTELULCO Y TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO Y TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>			50,000.00
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINA. DO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA- TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ZAHUAPAN, ZACATELCO. <b>PF/FMPT/379/12</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>			50,000.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMPT**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA- TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ATOYAC, ZACATELCO. <b>PF/FMPT/378/12</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>			50,000.00
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO REMODELACIÓN DE PLAZA CENTRAL, CENTRO GASTRONÓMICO, ESCALINATA, RAMP A CACAXTLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, SENDA GLORIETA, PÓRTICO DE ACCESO A CACAXTLA, ESTACIONAMIENTO, CALLE CACAXTLA Y CALLE CIRCUITO PERIMETRAL EN CACAXTLA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS. <b>PF/FMPT/434/12</b>	NATIVITAS, TLAXCLA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>			100,000.00
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SUR DE TLAXCALA. (TEPEYANCO- TEOLOCHOLCO). <b>PF/FMPT/395/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/395/A/12</b>	TEPEYANCO, TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	TEPEYANCO, TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	<b>242,440.00</b>	<b>242,440.00</b>			242,440.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMPT**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b> <sup>1</sup>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN LORENZO AXOCOMANITLA-SAN JUAN HUATZINCO Y ENTRONQUE CARRETERO, INCLUYE PUENTE SOBRE BARRANCA BRIONES. <b>PF/FMPT/185/12, CONV. DIFERIM. y MODIFIC. PF/FMPT/185/A/12 y PF/FMPT/185/B/12</b>	SAN JUAN HUATZINCO y SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA	SAN JUAN HUATZINCO y SAN LORENZO AXOCOMANITLA	SECODUVI	4.60	<b>100%</b>	KM.	<b>24,709,934.49</b>	<b>24,709,934.50</b>			24,709,934.50
	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS EN ZONA DE FÁBRICAS SOBRE CARRETERA VÍA CORTA. <b>PF/FMPT/189/12, CONV. DE DIFERIM. PF/FMPT/189/A/12 y MODIFIC. PF/FMPT/189/B/12</b>	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALCO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	PUENTE	<b>9,000,000.00</b>	<b>6,049,292.67</b>			6,049,292.67
	PAVIMENTACIÓN DEL RAMAL ATOYATENCO. <b>PF/FMPT/180/12, CONV. DE DIFER Y MODIFIC. PF/FMPT/180/A/12 , PF/FMPT/180/B/12 y PF/FMPT/180/C/12</b>	NATIVITAS, TLAXCLA	SAN JOSÉ ATOYATENCO	SECODUVI	2.00	<b>100%</b>	KM.	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>			10,000,000.00
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TENANYECAC-AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA. <b>PF/FMPT/178/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/178/A/12</b>	NATIVITAS, TLAXCLA	SAN RAFAEL TENANYECAC	SECODUVI	2.20	<b>100%</b>	KM.	<b>2,109,024.18</b>	<b>2,109,024.18</b>			2,109,024.18
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA NOPALUCAN- SAN MIGUEL DEL MILAGRO. <b>PF/FMPT/179/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/179/A/12</b>	SANTA ANA NOPALUCA y NATIVITAS, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN y SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	6.50	<b>100%</b>	KM.	<b>4,839,457.00</b>	<b>4,839,457.01</b>			4,839,457.01

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMPT**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014<sup>2</sup></b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DEL CAMINO NATIVITAS-PORTALES. <b>PF/FMPT/192/12, CONV, DE DIFERIM. PF/FMPT/192/A/12 y CONV. MODIFIC. PF/FMPT/192/B/12</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS Y LOS PORTALES	SECODUVI	6.00	<b>40%</b>	KM.	<b>6,205,603.17</b>	<b>2,633,779.69</b>			2,633,779.69
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DEL EXCONVENTO DE SAN FRANCISCO. <b>PF/FMPT/398/12CONV. MODIFIC. PF/FMPT/398/A/12 y PF/FMPT/398/B/12</b>	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	PROYECTO EJECUTIVO	<b>3,698,844.82</b>	<b>3,698,844.80</b>			3,698,844.80
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA CRUZ EL PORVENIR-SAN ANTONIO TIZOSTOC-TECOAC-LA TRINIDAD TENEXYECAC-AUTOPISTA SAN MARTÍN TEXMELUCAN, SEGUNDA PARTE. <b>PF/FMPT/023/14 CAPITAL \$ 286,682.03 y REND. \$1,368,4760.84</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SANTA CRUZ EL PORVENIR, SAN ANTONIO TIZOSTOC-TECOAC Y LA TRINIDAD TENEXYECAC	SECODUVI	0.15	<b>100%</b>	OBRA	<b>1,655,158.87</b>	1,655,158.87			1,655,158.87
	1 AL MILLAR DE LA (ASF-OFS)	VARIOS	VARIAS					<b>78,709.97</b>	78,709.97			78,709.97
<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012</b>								<b>80,078,411.36</b>	<b>71,967,180.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,967,180.65</b>
<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012</b>								<b>80,078,411.36</b>	<b>71,967,180.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,967,180.65</b>

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto /	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	