

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
Recibidos de
ANEXO IV 2012**

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de septiembre de 2014	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
11	ANEXO IV 2012	6,740,688.66	5,313,656.79
11	ANEXO IV 2012	6,740,688.66	5,313,656.79

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de ANEXO IV 2012

Hoja No. _____

SALUD

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año

2 2

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del SALUD		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ANEXO IV 2012											
	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/391/12 y CONV. MODIFIC. PF/FR/391/A/12	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	490,940.19	483,939.65			483,939.65
	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN CENTRO DE SALUD URBANO. PF/AN-IV/408/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,324,009.50	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE AZOTEA EN SALA DE ESPERA Y ACCESO DE HOSPITAL COMUNITARIO. PF/AN-IV/420/12 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/420/A/12	TLAXCO, TLAXCALA	SAN AGUSTÍN TLAXCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	788,968.05	788,968.05			788,968.05
	ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE AREA DE OBSERVACIÓN, ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA AMBULANCIA. PF/AN-IV/421/12 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/421/A/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	499,456.64	499,456.64			499,456.64
	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/422/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	649,831.12	649,831.12			649,831.12
	REHABILITACIÓN DE HOSPITAL. PF/AN-IV/424/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	701,960.38	701,960.38			701,960.38
	ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y REHABILITACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO. PF/AN-IV/419/12 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/419/A/12	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN BERNARDINO CONTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	769,520.29	769,520.29			769,520.29
	REHABILITACIÓN DE HOSPITAL GENERAL. PF/AN-IV/417/12 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/417/A/12	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	379,325.01	379,325.01			379,325.01
	AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE COCINA Y LAVABDERÍA DEL HOSPITAL GENERAL. PF/AN-IV/416/12 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/416/A/12	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	460,900.54	460,900.54			460,900.54
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO. PF/AN-IV/428/12 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/428/A/12	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	581,454.36	579,755.11			579,755.11
	TECHUMBRE DE ACCESO PEATONAL DE HOSPITAL DE LA MUJER. PF/AN-IV/423/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	94,321.32	0.00			0.00
	SALDO POR DISTRIBUIR EN OBRAS							1.26	0.00			0.00
	ANEXO IV 2012							6,740,688.66	5,313,656.79	0.00	0.00	5,313,656.79
	ANEXO IV 2012							6,740,688.66	5,313,656.79	0.00	0.00	5,313,656.79

AUTORIZA	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Nombre:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Puesto / Instit:	
Firma:	