

FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012

RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de septiembre de 2014	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
12	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012	35,000,000.99	34,041,475.79
<b>12</b>	<b>FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012</b>	<b>35,000,000.99</b>	<b>34,041,475.79</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMTA**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2014</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMTA		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	<b>FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012</b>											
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS EDIFICACIONES DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA. <b>PF/FMTA/147/12 y CONV. MODIFIC.</b> <b>PF/FMTA/147/A/12 y CONV. MODIFIC.</b> <b>PF/FMTA/147/B/12</b>	APIZACO, TLAXCLA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	5,221,708.25	5,221,708.25			5,221,708.25
	PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO VIAL SOBRE EL LIBRAMIENTO APIZACO. <b>PF/FMTA/209/12</b>	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN TLAXCLA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO	449,951.69	449,951.69			449,951.69
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOULEVAR LIBRAMIENTO NORTE DE APIZACO. <b>PF/FMTA/207/12</b>	APIZACO, TLAXCLA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO EJECUTIVO	4,114,732.99	4,114,732.99			4,114,732.99
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOULEVAR APIZACO-ATLIHUETZÍA. <b>PF/FMTA/208/12</b>	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN TLAXCLA	APIZACO Y ATLIHUETZÍA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PROYECTO EJECUTIVO	1,799,666.97	1,799,666.97			1,799,666.97
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LIBRAMIENTO NORTE DE APIZACO. <b>PF/FMTA/375/12 y CONV. MODIFIC.</b> <b>PF/FMTA/375/A/12</b>	APIZACO, TLAXCLA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO	440,435.04	440,435.04			440,435.04
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD APIZACO - ATLIHUETZIA. <b>PF/FMTA/374/12 y CONV. MODIFIC.</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO	440,435.04	440,435.04			440,435.04

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMTA**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2014</b>		
	día	mes	año

3 5

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMTA		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA Y ACCESO A CIUDAD DE LA JUSTICIA. <b>PF/FMTA/427/12</b>	APIZACO, TLAXCLA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO	391,850.00	391,850.00			391,850.00
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD LIBRAMIENTO NORTE DE APIZACO. <b>PF/FMTA/380/12 y CONV. MODIFIC.</b>	APIZACO, TLAXCLA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO	156,092.00	156,092.00			156,092.00
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMANART PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD APIZACO - ATLIHUETZIA. <b>PF/FMTA/381/12 y CONV. MODIFIC.</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO	156,092.00	156,092.00			156,092.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMTA**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2014</b>		
	día	mes	año

4  
5

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMTA		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA Y ACCESO A CIUDAD DE LA JUSTICIA. <b>PF/FMPT/394/12 y CONV. MODIFIC.</b>	APIZACO, TLAXCLA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO	242,441.00	242,441.00			242,441.00
	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA ROTONDA EN BOULEVARD LA LIBERTAD EN TRONQUE CARRETERA TLAXCALA-APIZACO. <b>PF/FMTA/190/12 , CONV. DE DIFERIM. PF/FMTA/190/A/12 y MODIFIC. PF/FMTA/190/B/12</b>	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA ÚRZULA ZIMATEPEC	SECODUVI	20,000	<b>100%</b>	M2.DE ASFALTO	19,219,518.10	19,219,518.10			19,219,518.10
	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA Y PAGO DE AFECTACIONES PARA ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA ROTONDA EN BOULEVARD LA LIBERTAD EN TRONQUE CARRETERA TLAXCALA-APIZACO	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA ÚRZULA ZIMATEPEC	SECODUVI	700	<b>100%</b>	M2	1,800,000.00	1,290,237.71			1,290,237.71
	PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN SANTA ANITA HUILOAC, TERCERA PARTE DE PAGO DE LA DELIDA	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PAGO	532,077.92	83,315.00			83,315.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMTA**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2014</b>		
	día	mes	año

5

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMTA		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	1 AL MILLAR ORGANO DE FISCALIZACIÓN	VARIOS	VARIAS					35,000.00	35,000.00			35,000.00
	<b>FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012</b>							35,000,000.99	34,041,475.79	0.00	0.00	34,041,475.79
	<b>FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012</b>							35,000,000.99	34,041,475.79	0.00	0.00	34,041,475.79

AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma:
--