

DESARROLLO REGIONAL 2014

HOJA No.----- DE -----

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de diciembre de 2014	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
5.59	DESARROLLO REGIONAL 2014	341,650,000.00	71,850,146.58
5.59	DESARROLLO REGIONAL 2014	341,650,000.00	71,850,146.58

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
DESARROLLO REGIONAL 2014**

Hoja No. _____ de _____

D.R.

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año ² 3

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
DESARROLLO REGIONAL 2014												
	CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR APIZACO-ATLIHUETZÍA-AMAXAC, SEGUNDA Y TERCERA ETAPA- PF/DR/198/14 y CONV. DE DIFERIM. PF/DR/198/A/14	APIZACO, AMAXAC DE GUERRERO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO, AMAXAC DE GUERRERO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	8%	OBRA	25,000,000.00	9,359,110.32			9,359,110.32
	MODERNIZACIÓN DE LA ROTONDA DE LA MAQUINITA. PF/DR/132/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	69%	OBRA	13,550,000.00	6,574,741.15			6,574,741.15
	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO CIUDAD JUDICIAL. PF/DR/265/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	10500	0%	M2	179,214,486.64	0.00			-
	RESTAURACION DE EX-FÁBRICA. PF/DR/051/14 y CONV. DE DIFERIM. PF/DR/051/A/14	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	63%	OBRA	48,000,000.00	32,714,745.23			32,714,745.23
	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA CUAUHEMOC. PF/DR/153/14 y CONV. DE DIFERIM. PF/DR/153/A/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	35%	OBRA	19,100,000.00	6,268,390.87			6,268,390.87
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE LA CIUDAD DE APIZACO, MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE. PF/PRODERETUS/151/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	45%	OBRA	22,000,000.00	6,600,000.00			6,600,000.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
DESARROLLO REGIONAL 2014**

Hoja No. _____ de _____

D.R.

Fecha:	31 de diciembre de 2014		
	día	mes	año ³ 3

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO CIUDAD DE LA JUSTICIA. PF/DR/219/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	5%	OBRA	7,518,178.21	2,255,453.46			2,255,453.46
	CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS VIALES AL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO CIUDAD DE LA JUSTICIA. PF/DR/245/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	2%	OBRA	26,925,685.15	8,077,705.55			8,077,705.55
	1 AL MILLAR DE (ASF-OFS)	VARIOS	VARIAS	OFS	1	0%	PAGO	341,650.00	0.00			-
DESARROLLO REGIONAL 2014								341,650,000.00	71,850,146.58	0.00	0.00	71,850,146.58
DESARROLLO REGIONAL 2014								341,650,000.00	71,850,146.58	0.00	0.00	71,850,146.58

AUTORIZA

Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / : SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: