



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de

**FIDECIX**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del HABITAT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL</b>												
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL I. <b>PD/SECODUVI/205/14</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL XICHTENCATL I	SECODUVI	1.00	<b>30%</b>	OBRA	1,765,000.00	231,157.34			231,157.34
	ADECUACIÓN DE LA CALLE OTOMÍ EN CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL II. <b>PD/SECODUVI/223/14</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL II.	SECODUVI	1.00	<b>10%</b>	OBRA	3,711,033.88	1,113,310.16			1,113,310.16
	ADECUACIÓN DE LA CALLE UBICADA FRENTE A LOS LOTES 15, 16 Y ACCESO AL LOTE 17 EN CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL II. <b>PD/SECODUVI/222/14</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL II.	SECODUVI	1.00	<b>5%</b>	OBRA	4,302,418.06	1,290,725.42			1,290,725.42
<b>FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL</b>							<b>SUMA</b>	<b>9,778,451.94</b>	<b>2,635,192.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,635,192.92</b>
<b>FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICHTENCATL</b>								<b>9,778,451.94</b>	<b>2,635,192.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,635,192.92</b>

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Firma:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS