

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del**  
**FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS**

HOJA No.----- DE -----

1 2

**Entidad Federativa: TLAXCALA**

**31 de diciembre de 2014**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
5	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS. 2013	13,500,000.00	10,347,500.54
<b>5.00</b>	<b>FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS. 2013</b>	<b>13,500,000.00</b>	<b>10,347,500.54</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS. 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**FIES**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2014</b>		
	día	mes	año 2 2

**Entidad Federativa: TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS. 2013</b>												
	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS DE LA COLONIA SAN RAFAEL ATLIXTAC. <b>PF/FIES/143/14 y CONV. MODIFIC. PF/FIES/143/A/14</b>	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA SAN RAFAEL ATLIXTAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	2,292,680.47	2,292,679.74			2,292,679.74
	REHABILITACIÓN DE ENTRONQUE A SAN ISIDRO APIZAQUITO. <b>PF/FIES/145/14 y CONV. DE DIFERIM. Y MODIFIC. PF/FIES/145/A14</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN ISIDRO APIZAQUITO	SECODUVI	1	<b>70%</b>	OBRA	2,800,000.00	2,028,802.89			2,028,802.89
	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 2 DE ENERO. <b>PF/FIES/146/14 y CONV. DE DIFERIM. Y MODIFIC. PF/FIES/146/A/14</b>	YAUHQEM EHCAN, TLAXCALA	HUACALTZINGO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	4,357,319.53	3,582,293.21			3,582,293.21
	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VIA Y/O PAGO DE AFECTACIONES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	APIZACO, YAUHQEM EHCAN Y AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	APIZACO, YAUHQEMEHCAN Y AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	4,036,500.00	2,443,724.70			2,443,724.70
	1 AL MILLAR DE (ASF-OFS)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PAGO	13,500.00	0.00			-
<b>FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS. 2013</b>								<b>13,500,000.00</b>	<b>10,347,500.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,347,500.54</b>
<b>FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS. 2013</b>								<b>13,500,000.00</b>	<b>10,347,500.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,347,500.54</b>

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Firma:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS