

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014  
RESUMEN GLOBAL**

HOJA No.----- DE -----

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

**30 de septiembre de 2014**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
16.54	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014	49,441,669.00	14,634,811.94
15.45	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2014	23,083,300.00	9,569,056.85
3.20	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014	36,022,500.00	10,939,427.66
<b>35.19</b>	<b>PROGRAMA C.N.A. 2014</b>	<b>108,547,469.00</b>	<b>35,143,296.45</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014**

**C.N.A.**

Hoja no. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2014</b>		
	día	mes	año 2 0 1 4

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (\$ 105,400,000.00)</b>												
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014</b>												
<b>COMPONENTE DE AGUA POTABLE</b>												
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/056/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE TLALTEPANGO	SECODUVI	1	<b>80%</b>	OBRA	2,013,054.00	848,111.05			848,111.05
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/048/14</b>	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	ATLTZAYANCA	SECODUVI	0.76	<b>70%</b>	OBRA	6,346,000.00	3,370,738.52			3,370,738.52
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/058/14</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE	SECODUVI	0.6	<b>54%</b>	OBRA	1,898,400.00	673,290.75			673,290.75
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/060/14</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	GUADALUPE IXCOTLA (ZONA CONURBADA DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	0.6	<b>70%</b>	OBRA	2,342,246.00	701,483.09			701,483.09
	EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/085/14</b>	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	0.76	<b>50%</b>	SISTAMA	3,952,000.00	1,133,238.58			1,133,238.58
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/059/14</b>	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	0.76	<b>70%</b>	OBRA	4,332,000.00	1,583,067.39			1,583,067.39
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/057/14</b>	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.76	<b>85%</b>	OBRA	1,368,000.00	478,373.75			478,373.75

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014**

**C.N.A.**

Hoja no. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2014</b>		
	día	mes	año 2014

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	EQUIPAMIENTO DE POZO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/053/14</b>	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.76	<b>60%</b>	OBRA	1,064,000.00	316,495.64			316,495.64
	PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/052/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	SECODUVI	0.76	<b>46%</b>	OBRA	5,130,000.00	1,992,121.76			1,992,121.76
	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE. <b>PF/APAZU/055/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	0.76	<b>45%</b>	OBRA	3,876,000.00	1,372,693.61			1,372,693.61
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/155/14</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CUARTA SECCIÓN AGRICOLA DOLORES, ZONA CONURBADA	SECODUVI	0.6	<b>2%</b>	OBRA	1,200,000.00	336,591.61			336,591.61
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/061/14</b>	TEPETITLA DE LARDIZABA, TLAXCALA	SAN MATEO AYECAC	SECODUVI	0.76	<b>60%</b>	OBRA	2,432,000.00	808,773.37			808,773.37
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE. <b>PF/APAZU/092/14</b>	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUVI	0.76	<b>42%</b>	OBRA	1,656,800.00	491,940.69			491,940.69
<b>COMPONENTE DE SANEAMIENTO</b>												
	CONCLUSIÓN DEL COLECTOR No. 1 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. <b>PF/APAZU/158/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	600,000.00	0.00			-
<b>COMPONENTE DE AGUA POTABLE</b>								38,210,500.00	14,106,919.81	0.00	0.00	14,106,919.81
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>												

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS y PROTAR) 2014**

**C.N.A.**

Hoja no. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2014</b>		
	día	mes	año 4 6

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD DE DESHIELOS DE LA MALINTZI. <b>PF/APAZU/041/14</b>	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO	320,000.00	314,988.55			314,988.55
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/040/14</b>	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	0.8	<b>100%</b>	ESTUDIO	208,000.00	103,485.84			103,485.84
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/039/14</b>	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	0.8	<b>100%</b>	ESTUDIO	208,000.00	109,417.74			109,417.74
	DIAGNÓSTICO TÉCNICO INTEGRAL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.8	<b>0%</b>	ESTUDIO	9,990,000.00	0.00			-
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>								10,726,000.00	527,892.13	0.00	0.00	527,892.13
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>												
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	430,516.50	0.00			-
	CONTRALORÍA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	<b>0%</b>	SERVICIO	25,680.50	0.00			-
	I AL MILLAR (A.S.F.-O.F.S.)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	SERVICIO	48,972.00	0.00			-
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>								505,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014</b>								49,441,669.00	14,634,811.94	0.00	0.00	14,634,811.94
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PROSSAPYS) 2014</b>										-14,634,811.94		
<b>AGUA POTABLE</b>												
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/075/14</b>	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ATLANGATEPEC	SECODUVI	0.775	<b>64%</b>	OBRA	4,278,000.00	1,939,498.10			1,939,498.10
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/069/14</b>	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	RANCHERÍA POCITOS	SECODUVI	0.8	<b>60%</b>	OBRA	1,304,000.00	389,050.38			389,050.38
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/071/14</b>	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	0.8	<b>40%</b>	OBRA	2,112,000.00	714,738.44			714,738.44

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS y PROTAR) 2014**

**C.N.A.**

Hoja no. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2014</b>		
	día	mes	año 5 6

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/076/14</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	<b>90%</b>	OBRA	1,850,000.00	1,410,104.18			1,410,104.18
	EQUIPO DE BOMBEO, TREN DE DESCARGA, CASETA DOBLE, CERCADO PERIMETRAL, SUBESTACIÓN, BAJA TENSIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/065/14</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	1,500,000.00	443,122.31			443,122.31
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/066/14</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	<b>60%</b>	OBRA	2,200,000.00	1,358,917.35			1,358,917.35
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/070/14</b>	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECOBA	SECODUVI	0.775	<b>56%</b>	OBRA	1,398,875.00	528,454.66			528,454.66
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. <b>PF/PROSSAPYS/064/14</b>	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA IXCOTLA	SECODUVI	0.8	<b>48%</b>	OBRA	3,416,000.00	1,018,929.97			1,018,929.97
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/068/14</b>	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SAN JOSÉ LA LAGUNA	SECODUVI	0.775	<b>70%</b>	OBRA	1,395,000.00	604,859.56			604,859.56
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/073/14</b>	TEPEYANCO, TLAXCALA	SANTIAGO TLACOCHECALCO	SECODUVI	0.775	<b>40%</b>	OBRA	775,000.00	322,988.29			322,988.29
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. SEGUNDA ETAPA. <b>PF/PROSSAPYS/067/14</b>	TLAXCO, TLAXCALA	JOSPE MARÍA MORELOS	SECODUVI	0.775	<b>70%</b>	OBRA	465,000.00	136,753.73			136,753.73
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. <b>PF/PROSSAPYS/074/14</b>	XALTOCAN, TLAXCALA	TOPILCO DE JUÁREZ	SECODUVI	0.775	<b>43%</b>	OBRA	325,500.00	233,829.06			233,829.06
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/072/14</b>	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	1	<b>70%</b>	OBRA	1,050,000.00	467,810.82			467,810.82

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2014**

**C.N.A.**

Hoja no. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2014</b>		
	día	mes	año 6 6

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	<b>AGUA POTABLE</b>							22,069,375.00	9,569,056.85	0.00	0.00	9,569,056.85
	<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>											
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. <b>PF/PROSSAPYS/141/14</b>	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.7	<b>30%</b>	SERVICIO	275,993.00	0.00			-
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	<b>0%</b>	CAPACITACIÓN	131,425.00	0.00			-
	SUPERVISIÓN TÉCNICA EJERCICIOS ANTERIORES	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.7	<b>0%</b>	SUPERVISION	183,995.00	0.00			-
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	<b>0%</b>	SUPERVISION	131,425.00	0.00			-
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	SUPERVISION	268,295.00	0.00			-
	I AL MILLAR (A.S.F.-O.F.S.)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	SERVICIO	22,792.00	0.00			-
	<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>							1,013,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III)</b>							23,083,300.00	9,569,056.85	0.00	0.00	9,569,056.85
	<b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014</b>											
	<b>SANEAMIENTO</b>											
	SEGUNDA ETAPA DE LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA. <b>PF/PROTAR/050/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.7	<b>18%</b>	SUPERVISION	35,147,000.00	10,939,427.66			10,939,427.66
	<b>SANEAMIENTO</b>							35,147,000.00	10,939,427.66	0.00	0.00	10,939,427.66
	<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>											
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	SUPERVISION	799,617.00	0.00			-
	CONTRALORÍA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	<b>0%</b>	SUPERVISION	39,860.50	0.00			-
	I AL MILLAR (A.S.F.-O.F.S.)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	SUPERVISION	36,022.50	0.00			-
	<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>							875,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014</b>							36,022,500.00	10,939,427.66	0.00	0.00	10,939,427.66
	<b>PROGRAMA C.N.A. 2014</b>							108,547,469.00	35,143,296.45	0.00	0.00	30,421,127.98

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto /	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	