

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del**

**ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

**31 de marzo de 2017**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
<b>24</b>	<b>PROYECTO: 09 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>	349,136,815.07	334,580,697.74
<b>6</b>	<b>PROYECTO: 10 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE</b>	27,162,425.32	27,162,425.32
<b>3</b>	<b>PROYECTO: 11 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>	27,166,911.93	27,166,911.93
<b>9</b>	<b>ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAUUR).</b>	3,524,038.99	3,524,038.99
<b>6</b>	<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).</b>	1,828,963.87	1,828,963.87
<b>1</b>	<b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN), 2016</b>	16,069,793.99	16,069,793.99
<b>49</b>	<b>FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016</b>	<b>424,888,949.17</b>	<b>410,332,831.84</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2017</b>		
	día	mes	año

FAFEF

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016</b>												
<b>PROYECTO: 09 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>												
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APIZACO, TERCERA ETAPA. <b>PF/PRODERMAGICO/075/16, CM /075/A/16 y CM. /075/B/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	11,354,893.82	11,354,893.82			11,354,893.82
	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO "CIUDAD JUDICIAL", SEGUNDA ETAPA. <b>PD/SECODUVI/070/15, CM. /070/A/15 y CM. /070/B/15</b>	APIZACO, TLAXCALA.	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	58,882,432.23	58,882,432.23			58,882,432.23
	CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD DE LA JUSTICIA, TERCERA ETAPA. <b>PD/SECODUVI/030/16 y CM. /030/A/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	66,915,640.28	53,441,308.70			53,441,308.70
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (ESTACIONAMIENTO , PLAZA DE ACCESO AL DEPORTIVO, CAMPO DEPORTIVO Y OBRA EXTERIOR) ETAPA 2016. <b>PD/SECODUVI/031/16, CM. /031/A/16 y CM. /031/B/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	14,731,088.74	14,731,088.74			14,731,088.74
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (PATIO PRINCIPAL, PATIO DE ESCUELA DE MÚSICA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ARQUITECTURA DE PAISAJE DEL ATRIO). <b>PF/SECODUVI/062/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	0.53	<b>100%</b>	OBRA	11,645,328.90	11,645,328.90			11,645,328.90

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

FAFEF

Fecha:	<b>31 de marzo de 2017</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (ESCUELA DE MUSICA), SEGUNDA ETAPA. <b>PD/SECODUVI/065/16 y CM. /065/A/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	41,866,554.95	41,866,554.95			41,866,554.95
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (CAJA NEGRA Y BIBLIOTECA), SEGUNDA ETAPA. <b>PD/SECODUVI/066/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	18,480,987.87	18,480,987.87			18,480,987.87
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES (PLAZA DE ACCESO, ESTACIONAMIENTO Y CALLE NUEVA. <b>PD/SECODUVI/093/16 y CM. /093/A/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	16,931,186.06	16,931,186.06			16,931,186.06
	MODERNIZACIÓN DEL ACCESO AL CENTRO DE LAS ARTES (CALLES TREN DE AUXILIO (ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y VÍA DEL FERROCARRIL MEXICANO), ÁNGEL DE SOLANA (ENTRE FERROCARRIL MEXICANO E IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE), IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE (ENTRE ÁNGEL SOLANA Y CARRETERA A TETLA), CALLE NUEVA (ENTRE IGNACIO ZARAGOZA ORIENTE Y ÁNGEL SOLANA), SEGUNDA ETAPA.	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	14,224,225.21	14,224,225.21			14,224,225.21
	SUBESTACION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UBR DE SAN MATIAS TEPETOMATITLAN. <b>PD/SECODUVI/106/16</b>	APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATI TLAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	841,772.12	841,772.12			841,772.12

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2017</b>		
	día	mes	año

**FAFEF**

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CERCADO PERIMETRAL Y PORTONES EN LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO". <b>PD/SECODUVI/015/16 y CD. /015/A/16</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	SANTIAGO TETLA	SECODUVI	1 1	<b>100%</b>	CERCADO PORTON	4,477,585.06	4,477,585.06			4,477,585.06
	CABLEADO SUBTERRANEO EN EL ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION DE SAN PABLO DEL MONTE. <b>PD/SECODUVI/037/16, CM. /037/A/16 y CM. /037/B/16</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	21,718,413.27	21,718,413.27			21,718,413.27
	CABLEADO SUBTERRANEO EN EL ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION DE SAN FRANCISCO PAPALOTLA. <b>PD/SECODUVI/044/16 y CM. /044/A/16</b>	PAPALOTLA DE XICHTENCATL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	14,167,004.86	14,167,004.86			14,167,004.86
	CABLEADO SUBTERRANEO EN EL ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION DE SAN COSME MAZATECOCHCO. <b>PD/SECODUVI/045/16</b>	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA	SAN COSME MAZATECOCHCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	14,365,156.92	14,365,156.92			14,365,156.92
	CONSTRUCCIÓN DE LA RED AÉREA EN 34.5 KV PARA ALIMENTAR EL HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE. <b>PD/SECODUVI/114/16</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	6,858,040.35	6,858,040.35			6,858,040.35

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2017</b>		
	día	mes	año

**FAFEF**

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	IMAGEN URBANA DE LA CALLE REFORMA <b>PD/PEI/240/15, CD. /240/A/15, CM. /240/B/15, CM. /240/C/15 y CM. /240/D/15</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	12,420,866.17	12,420,866.17			12,420,866.17
	REHABILITACION DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE AMAXAC DE GUERRERO. <b>PD/SECODUVI/007/16</b>	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	763,802.13	763,802.13			763,802.13
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AL ACCESO PRINCIPAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "APIZACO" B. <b>PD/SECODUVI/113/16 y CM. /113/A/16</b>	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SAN BENITO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,151,913.97	1,151,913.97			1,151,913.97
	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LOCALIDAD DE LIRA Y ORTEGA. <b>PD/SECODUVI/118/16 y CM. /118/A/16</b>	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,263,255.91	1,263,255.91			1,263,255.91
	CONSTRUCCION DE UNIDAD CANINA. <b>PD/SECODUVI/130/16 y CM. /130/A/16</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	5,778,666.61	4,697,371.77			4,697,371.77
	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE DE 30 CAMAS POR SUSTITUCION. <b>PF/FSPSS/106/15, CM. /106/A/15, CM. /106/B/15, CM. /106/C/15 y CM. /106/D/15.</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	10,210,516.96	10,210,516.96			10,210,516.96

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2017</b>		
	día	mes	año

**FAFEF**

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ELECTRIFICACION DE TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO, DE CALLES BALTAZAR MALDONADO A JESUS CARRANZA <b>PD/SECODUVI/243/15</b>	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	77,402.23	77,402.23			77,402.23
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN LOS CIRCUITOS DEL CIX II. <b>PD/SECODUVI/248/16</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	9,589.54	9,589.54			9,589.54
	CAPITAL DISPONIBLE	VARIOS	VARIAS	SECODUVI		<b>100%</b>	CAPITAL	490.91	-			-
<b>PROYECTO: 09 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>								<b>349,136,815.07</b>	<b>334,580,697.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334,580,697.74</b>
<b>PROYECTO: 10 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE</b>												
	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL CARRETERA. <b>SECODUVI/005/2016</b>	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	4,366,647.00	4,366,647.00			4,366,647.00
	CONSTRUCCION DE GAZA EN BULEVAR APIZACO-ATLIHUETZIA-AMAXAC ( KM 3+ 280 AL KM + 560), <b>PD/SECODUVI/017/16</b>	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	3,699,852.92	3,699,852.92			3,699,852.92
	AMPLIACION DEL PUENTE ATENCO. <b>PD/SECODUVI/072/16, CM. /072/A/16 y CM. /072/B/16</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	7,318,469.52	7,318,469.52			7,318,469.52

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

FAFEF

Fecha:	<b>31 de marzo de 2017</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE LATERALES DEL TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO, SUBTRAMO CALLE SEXTA A BULEVAR LA LIBERTAD. PD/SECODUVI/117/16 y CM. /117/A/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	3,343,307.52	3,343,307.52			3,343,307.52
	PROGRAMA DE BACHEO PARA APOYO A MUNICIPIOS 2016. SECODUVI/006/2016	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	3,398,958.22	3,398,958.22			3,398,958.22
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL A ATLAX, PD/SECODUVI/127/16, CD. /127/A/16 y CM. /127/B/16	XALOZTOC, TLAXCALA	XALOZTOC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	5,035,190.14	5,035,190.14			5,035,190.14
<b>PROYECTO: 10 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE</b>								<b>27,162,425.32</b>	<b>27,162,425.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,162,425.32</b>
<b>PROYECTO: 11 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>												
	QUINTA ETAPA DE LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA. PD/SECODUVI/050/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	12,943,123.71	12,943,123.71			12,943,123.71
	ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE. PD/SECODUVI/136/16 y CM. /136/A/16 CAPITAL \$ 2,648,406.98 y RENDIMIENTOS \$ 1,038,112.19	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA.	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	3,686,518.54	3,686,518.54			3,686,518.54
	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO APIZACO-YAUHQUEMEHCAN. PD/SECODUVI/016/16	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	10,537,269.68	10,537,269.68			10,537,269.68
						6 DE 11						

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2017</b>		
	día	mes	año

**FAFEF**

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>PROYECTO: 11 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>								<b>27,166,911.93</b>	<b>27,166,911.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,166,911.93</b>
<b>ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAUUR).</b>												
	<b>AGUA POTABLE</b>											
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. <b>PF/APAUUR/021/16 y CM. /021/A/16</b>	<b>TEPEYANCO, TLAXCALA</b>	<b>TEPEYANCO</b>	SECODUVI	0.23	<b>100%</b>	OBRA	1,373,518.89	1,373,518.89			1,373,518.89
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POBRAL, TERCERA ETAPA. <b>PF/APAUUR/020/16</b>	<b>TOCATLAN, TLAXCALA</b>	<b>TOCATLAN</b>	SECODUVI	0.45	<b>100%</b>	OBRA	473,792.96	473,792.96			473,792.96
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DITRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO, SEGUNDA ETAPA. <b>PF/APAUUR/101/16 y CM. /101/A/16</b>	<b>TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA</b>	<b>CUARTA SECCIÓN AGRÍCOLA DOLORES, ZONA CONURBADA</b>	SECODUVI	0.16	<b>100%</b>	SISTEMA DE AGUA POTABLE	455,492.13	455,492.13			455,492.13
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LOS DESHIELOS DE LA MALINTZI, SEGUNDA ETAPA. <b>PF/APAUUR/022/16 y CM. /022/A/16</b>	<b>ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA</b>	<b>ZITLALTEPEC</b>	SECODUVI	0.11	<b>100%</b>	KM LINEA DE CONDUCCION	283,365.86	283,365.86			283,365.86
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APAUUR/078/16</b>	<b>SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA</b>	<b>BARRIO LA SANTISIMA</b>	SECODUVI	0.16	<b>100%</b>	POZO	333,379.23	333,379.23			333,379.23
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APAUUR/079/16 y CM. /079/A/16</b>	<b>SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA</b>	<b>BARRIO EL CRISTO</b>	SECODUVI	0.16	<b>100%</b>	POZO	334,400.00	334,400.00			334,400.00



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2017</b>		
	día	mes	año

**FAFEF**

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PROTECCIÓN DE CUATRO MANANTIALES (EL OJITO, EL MOLINITO, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMEHCAN) EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MUNICIPIOS VARIOS, LOCALIDADES VARIAS. <b>PF/APAUR/059/16 y CM. /059/A/16</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMECAN, TLAXCALA	SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, SAN ESTEBAN TIZATLAN, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	0.16	<b>100%</b>	PROYECTO EJECUTIVO	127,452.32	127,452.32			127,452.32
	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO INTERMUNICIPAL "TEPETITLA" PARA LAS LOCALIDADES DE TEPETITLA, GUADALUPE VICTORIA Y SAN MATEO AYEACAC, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL. <b>PF/APAUR/023/16 y CM. /023/A/16</b>	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	0.07	<b>100%</b>	PROYECTO EJECUTIVO	71,974.46	71,974.46			71,974.46
	PROYECTO DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE VILLALTA, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL. <b>PF/APAUR/060/16 y CM. /060/A/16</b>	TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	0.08	<b>100%</b>	PROYECTO EJECUTIVO	70,663.14	70,663.14			70,663.14
	<b>ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAUR).</b>							<b>3,524,038.99</b>	<b>3,524,038.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,524,038.99</b>
	<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).</b>											
	<b>INFRAESTRUCTURA</b>											

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2017</b>		
	día	mes	año

**FAFEF**

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE SUPERFICIAL Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN. <b>PF/APARURAL/052/16, CM. /052/A/16 y /052/B/16</b>	<b>CUAPIAXTLA, TLAXCALA</b>	<b>JOSE MÁRIA MORELOS, TLAXCALA</b>	SECODUVI	0.11	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	219,420.17	219,420.17			219,420.17
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE SUPERFICIAL. <b>PF/APARURAL/051/16, CM. /051/A/16 y CM. /051/B/16</b>	<b>TEPEYANCO, TLAXCALA</b>	<b>COLONIA GUERRERO</b>	SECODUVI	0.11	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	216,130.23	216,130.23			216,130.23
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO. <b>PF/APARURAL/097/16 y CM. /097/A/16</b>	<b>CALPULALPAN, TLAXCALA</b>	<b>SAN MARCOS GUAQUILPAN</b>	SECODUVI	0.11	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	417,688.71	417,688.71			417,688.71
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APARURAL/080/16</b>	<b>TOTOLAC, TLAXCALA</b>	<b>LOS REYES QUIAHUIXTLÁN</b>	SECODUVI	0.11	<b>100%</b>	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	124,202.81	124,202.81			124,202.81
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APARURAL/081/16 y CM. /081/A/16</b>	<b>NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA</b>	<b>LIRA Y ORTEGA</b>	SECODUVI	0.11	<b>100%</b>	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	244,953.06	244,953.06			244,953.06
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO. <b>PF/APARURAL/054/16 y CM. /054/A/16</b>	<b>HUAMANTLA, TLAXCALA</b>	<b>NCP SAN JOSÉ TEACALCO</b>	SECODUVI	0.23	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	606,568.89	606,568.89			606,568.89

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2017</b>		
	día	mes	año

**FAFEF**

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).</b>							1,828,963.87	1,828,963.87	0.00	0.00	1,828,963.87
	<b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN), 2016</b>											
	<b>SANEAMIENTO</b>											
	CUARTA ETAPA DE LA REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA. PF/PROSAN/058/16 y CM. /058/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.3	<b>100%</b>	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	16,069,793.99	16,069,793.99			16,069,793.99
	<b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN), 2016</b>							16,069,793.99	16,069,793.99	0.00	0.00	16,069,793.99
	<b>PROGRAMA C.N.A. 2015</b>							21,422,796.85	21,422,796.85	0.00	0.00	21,422,796.85
	<b>FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014</b>							424,888,949.17	410,332,831.84	0.00	0.00	410,332,831.84

AUTORIZA  
Nombre: ING. MARÍA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
Puesto / Ir SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
Firma: