

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTÉNCATL

Hoja No. _____ de

FIDEICIX

Fecha:	31 de marzo de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTÉNCATL												
	CAJAS ROMPEDORAS Y CANAL PLUVIAL. PD/CIX/154/16 y CM. /154/A/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL I	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,081,664.43	1,081,664.43			1,081,664.43
	REHABILITACIÓN DE LA CALLE TEPETZALA DENTRO DEL CIRCUITO DEL CIX I. PD/CIX/160/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL I	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,672,030.26	4,672,030.26			4,672,030.26
	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE VIRGEN DE LA CARIDAD CIX II. PD/CIX/156/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL II	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,441,348.93	3,441,348.93			3,441,348.93
												0.00
	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTÉNCATL						SUMA	9,195,043.62	9,195,043.62	0.00	0.00	9,195,043.62
	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTÉNCATL							9,195,043.62	9,195,043.62	0.00	0.00	9,195,043.62

AUTORIZA
 Nombre: ING. MARÍA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: