

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	31 de marzo de 2017		
		INVERSIÓN		
		ESTATAL	FEDERAL	PAGADA
2	ANEXO IV 2013	958,917.87	0.00	958,917.87
14	ANEXO IV 2014	20,396,412.58	0.00	20,396,412.58
14	ANEXO IV 2015	31,413,048.31	0.00	31,413,048.31
7	PROSPERA 2015	0.00	4,551,203.31	4,551,203.31
5	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), RAMO 33 2016	12,526,800.85	0.00	12,526,800.85
1	FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL, SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1,103,341.98	0.00	1,103,341.98
43	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016	66,398,521.59	4,551,203.31	70,949,724.90

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 2016
SALUD**

Fecha:	31 de marzo de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2 /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 2016												
ANEXO IV 2013								ESTATALES				
	REHABILITACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL GENERAL DE CALPULALPAN. PD/AN-IV/032/16	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	461,871.18	461,871.18			461,871.18
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER. PD/AN-IV/084/16	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN			100%	OBRA	497,046.69	497,046.69			497,046.69
ANEXO IV 2013								958,917.87	958,917.87	0.00	0.00	958,917.87
ANEXO IV 2014								ESTATALES				
	OBRA NUEVA EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/069/16 y CD. /069/A/16	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA LOMA FLORIDA	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,402,250.75	5,402,250.75			5,402,250.75
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/033/16	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	100%	OBRA	597,427.15	597,427.15			597,427.15
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO. PD/AN-IV/046/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	896,062.27	896,062.27			896,062.27
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN HOSPITAL COMUNITARIO ZACATELCO. PD/AN-IV/048/16 y CM. /048/A/16	ZACATELCO, TLAXCALA	SANTA INES ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,041,028.15	1,041,028.15			1,041,028.15
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN HOSPITAL COMUNITARIO VILLA VICENTE GUERRERO. PD/AN-IV/028/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	492,545.76	492,545.76			492,545.76

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 2016
SALUD**

Fecha:	31 de marzo de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2 /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/047/16, CM. /047/A/16 y CM. /047/B/16	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	349,999.59	349,999.59			349,999.59
	AMPLIACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD URBANO. PD/AN-IV/145/16 y CD. /145/A/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	412,930.69	412,930.69			412,930.69
	AMPLIACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/173/16	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	100%	OBRA	407,803.09	407,803.09			407,803.09
	AMPLIACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/147/16	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN IDELFONSO HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	415,651.15	415,651.15			415,651.15
	AMPLIACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/148/16	XALOZTOC, TLAXCALA	XALOZTOC	SECODUVI	1	100%	OBRA	410,178.77	410,178.77			410,178.77
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/082/16	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN IDELFONSO HUEYOTLIPAN		1	100%	OBRA	270,928.88	270,928.88			270,928.88
	AMPLIACIÓN (ÁREA DE HEMODIÁLISIS, CENTRAL DE MEZCLAS, CLINICA DEL DOLOR, LABORATORIO CETS, TRIAGE, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN) EN EL HOSPITAL GENERAL. PD/AN-IV/091/16 y CD. /091/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,118,915.70	6,118,915.70			6,118,915.70

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 2016
SALUD**

Fecha:	31 de marzo de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2 /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL. PD/AN-IV/090/16 y CM. /090/B/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,496,449.40	2,496,449.40			2,496,449.40
	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN PARA EL ÁREA DE RAYOS "X" EN EL HOSPITAL COMUNITARIO. PD/AN-IV/083/16 y CM. /083/A/16	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO		1	100%	OBRA	1,084,241.23	1,084,241.23			1,084,241.23
ANEXO IV 2014								20,396,412.58	20,396,412.58	0.00	0.00	20,396,412.58
ANEXO IV 2015								ESTATALES				
	AMPLIACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/149/16 y CD. /149/A/16	PAPALOTLA DE XICOHTEÑCA TL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	384,459.95	384,459.95			384,459.95
	AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN EL CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/183/16	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	395,275.26	395,275.26			395,275.26
	AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL INFANTÍL. PD/AN-IV/181/16 y CD. /181/A/16	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	371,845.53	371,845.53			371,845.53
	AMPLIACIÓN DEL MODULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/182/16 y CD. /182/A/16	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SAN DIONICIO YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	358,082.48	358,082.48			358,082.48
	AMPLIACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/146/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	SANTIAGO TETLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	379,876.74	379,876.74			379,876.74

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 2016
SALUD**

Fecha:	31 de marzo de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2 /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/164/16	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	TETLATLAHUCA	SECODUVI	1	100%	OBRA	355,833.34	355,833.34			355,833.34
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE BARRA PERIMETRAL. PD/AN-IV/134/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,327,775.48	1,327,775.48			1,327,775.48
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE BARRA PERIMETRAL. PD/AN-IV/132/16	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,632,979.61	2,632,979.61			2,632,979.61
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE BARRA PERIMETRAL. PD/AN-IV/133/16 y CD. /133/A/16	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,018,810.21	2,018,810.21			2,018,810.21
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER PARA LA ELABORACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL. PD/AN-IV/128/16 y CD. /128/A/16	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATILAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,208,317.56	5,208,317.56			5,208,317.56
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL INFANTIL DE TLAXCALA PARA LA ELABORACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA DE PERIMETRAL. PD/AN-IV/129/16 y CD. /129/A/16	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATILAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	8,924,299.97	8,924,299.97			8,924,299.97
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TLAXCO PARA LA ELABORACIÓN DE BARRA PERIMETRAL. PD/AN-IV/144/16 y CM. PD/AN-IV/144/A/16	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,287,440.93	2,287,440.93			2,287,440.93

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 2016
SALUD**

Fecha:	31 de marzo de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2 /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CALPULALPAN. PD/AN-IV/139/16	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,775,315.07	1,775,315.07			1,775,315.07
	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE TZOMPANTEPEC (IMAGEN INSTITUCIONAL). PD/AN-IV/140/16 y CD. /140/A/16	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	TZOMPANTEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,992,736.18	4,992,736.18			4,992,736.18
ANEXO IV 2015								31,413,048.31	31,413,048.31	0.00	0.00	31,413,048.31
PROSPERA 2015								FEDERAL				
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. PF/PROSPERA/098/16 y CM. /098/A/16	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,958,926.96	2,958,926.96			2,958,926.96
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/085/16	PANOTLA, TLAXCALA	SAN MATEO HUEXOYUCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	61,597.66	61,597.66			61,597.66
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/094/16	PAPALOTLA DE XICOHTEÑCAL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	401,559.10	401,559.10			401,559.10
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/086/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	TLALTEPANGO	SECODUVI	1	100%	OBRA	229,682.41	229,682.41			229,682.41
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/095/16	APIZACO, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	373,495.61	373,495.61			373,495.61
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/087/16	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	ATLIHUETZÍA	SECODUVI	1	100%	OBRA	211,576.77	211,576.77			211,576.77
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/096/16	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	314,364.80	314,364.80			314,364.80
PROSPERA 2015								4,551,203.31	4,551,203.31	0.00	0.00	4,551,203.31

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 2016
SALUD**

Fecha:	31 de marzo de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2 /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), RAMO 33 ESTATALES												
	REHABILITACION DEL AREA DE RAYOS X, EN EL HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS. PD/FASSA/115/16	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	648,942.96	648,942.96			648,942.96
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA CON CAPACIDAD DE 90 CAMAS CENSABLES QUE SERÁ CONSTRUIDO EN CIUDAD DE LA SALUD. PD/FASSA/162/16 y CM. /162/A/16	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATÍAS TEPETOMATI TLÁN	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	6,596,405.33	6,596,405.33			6,596,405.33
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZACIÓN) EN HOSPITAL GENERAL. PD/FASSA/119/16	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,016,019.33	1,016,019.33			1,016,019.33
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZACION) EN HOSPITAL GENERAL. PD/FASSA/108/16	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	946,583.50	946,583.50			946,583.50
	AMPLIACIÓN PARA LAS ÁREAS DE SALA DE ESPERA, CLÍNICA DE LACTANCIA MATERNA EN EL HOSPITAL DE LA MUJER. PD/FASSA/100/16, CM. /100/A/16 y CM. /100/B/16	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATÍAS TEPETOMATI TLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,271,686.47	3,271,686.47			3,271,686.47
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/047/16, CM. /047/A/16 y CM. /047/B/16	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	47,163.26	47,163.26			47,163.26
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), RAMO 33 2016								12,526,800.85	12,526,800.85	0.00	0.00	12,526,800.85
FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL, SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA												

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 2016
SALUD**

Fecha:	31 de marzo de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2 /	Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE DE 30 CAMAS POR SUSTITUCION. PF/FSPSS/106/15, CM. /106/A/15, CM. /106/B/15, CM. /106/C/15 y CM. /106/D/15.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,103,341.98	1,103,341.98			1,103,341.98
	FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL, SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA							1,103,341.98	1,103,341.98	0.00	0.00	1,103,341.98
	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016							70,949,724.90	70,949,724.90	0.00	0.00	70,949,724.90

AUTORIZA
Nombre: ING. MARÍA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: