

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
Realizados con los Recursos Recibidos de
20- 0K DESARROLLO TURISTICO Y ECONOMICO, PROGRAMA DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE**

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de septiembre de 2017

| No. DE OBRAS | DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA | INVERSIÓN | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| | | ASIGNADA | PAGADA |
| | | | |
| 1 | 20- 0K DESARROLLO TURISTICO Y ECONOMICO, PROGRAMA DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | 3,373,601.69 | 1,341,419.69 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 20- 0K DESARROLLO TURISTICO Y ECONOMICO, PROGRAMA DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | 3,373,601.69 | 1,341,419.69 |
| | | | |
| | | | |

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
20- 0K DESARROLLO TURISTICO Y ECONOMICO, PROGRAMA DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE

SEDECO

| | | | |
|--------|---------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | 30 de septiembre de 2017 | | |
| | día | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| Nº del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | | Avance Financiero (pesos) | | Rendimientos Financieros | | Total E=B+D |
|---|---|--|----------------------|--|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| | | | | | Meta | | Unidad de Medida | Recursos depositados | | Asignado 1_/ C | Ejercido D | |
| | | | | | Programa da Total | Avance en el periodo 2_ / | | Programado A | Ejercido B | | | |
| 20- 0K DESARROLLO TURISTICO Y ECONOMICO, PROGRAMA DESARROLLO Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | | | | | | | | | | | | |
| | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA PÓTABLE, CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y ELECTRIFICACION EN ZONA INDUSTRIAL ZITLALTEPEC. PD/DTE/002/17 CD PD/DTE/002/A/17 Y CD /002/B/17 | ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ, SANCHEZ, TLAXCALA | ZITLALTEPEC | SECODUVI | 1 | 95% | OBRA | 3,373,601.69 | 1,341,419.69 | | | 1,341,419.69 |
| 20- 0K DESARROLLO TURISTICO Y ECONOMICO, PROGRAMA | | | | | | | | 3,373,601.69 | 1,341,419.69 | 0.00 | 0.00 | 1,341,419.69 |

AUTORIZA
Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: