

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2017

FIES

Fecha:	31 de diciembre de 2017		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2017								FEDERAL				
	REHABILITACION DEL BULEVAR BEATRIZ PAREDES, PROLONGACION BULEVAR BEATRIZ PAREDES Y CALLE LATERAL INDEPENDENCIA. PF/FIES/087/17. Y CM . /087/A/17.	TLAXCALA, TLAXCALA.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	70%	OBRA	9,018,209.76	6,521,201.63			6,521,201.63
	REHABILITACION DE LA CARRETERA IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS (SAN ANTONIO ATOTONILCO) - NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA (PRIMERA ETAPA) PF/FIES/109/17. Y CM . /109/A/17.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS Y NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	IXTACUIZTLA, ESPIRITU SANTO, SAN ANTONIO ATOTONILCO, VIC ENTE GUERRERO Y NANACAMILPA.	SECODUVI	1	20%	PAGO	30,450,569.95	10,709,401.80			10,709,401.80
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON GRADAS Y TECHUMBRE.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAXCALA.	SANTA ISABEL XILOXOTLA.	SECODUVI	1	0%	PAGO	7,200,568.22	0.00			-
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	46,716.07	0.00			-
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2017								46,716,064.00	17,230,603.43	0.00	0.00	17,230,603.43
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2017								46,716,064.00	17,230,603.43	0.00	0.00	17,230,603.43

AUTORIZA
 Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma: