

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2017

FIES

Fecha:	30 de septiembre de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2. /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1. / C	Ejercido D	
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2017											FEDERAL	
	REHABILITACION DEL BULEVAR BEATRIZ PAREDES, PROLONGACION BULEVAR BEATRIZ PAREDES Y CALLE LATERAL INDEPENDENCIA. PF/FIES/087/17. Y CM . /087/A/17.- /087/B/17.	TLAXCALA, TLAXCALA.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	9,018,209.76	9,018,209.76			9,018,209.76
	REHABILITACION DE LA CARRETERA IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS (SAN ANTONIO ATOTONILCO) - NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA (PRIMERA ETAPA) PF/FIES/109/17. Y CM . /109/A/17. CM. /109/B/17.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS Y NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	IXTACUIZTLA, ESPIRITU SANTO, SAN ANTONIO ATOTONILCO, VIC ENTE GUERRERO Y NANACAMILPA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	30,450,569.95	30,450,569.95			30,450,569.95
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON GRADAS Y TECHUMBRE.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAXCALA.	SANTA ISABEL XILOXOTLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	7,207,776.00	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2017

FIES

Fecha:	30 de septiembre de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BULEVAR REVOLUCION, ENTRE MOCTEZUMA Y REFORMA; BULEVAR REVOLUCION, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ABASOLO; Y , CALLE ABASOLO, ENTRE JUAREZ Y BULEVAR REVOLUCION, (PRIMER ETAPA) PF/FIES/035/18.	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.	CIUDAD DE NANACAMILPA.	SECODUVI	1	3%	OBRA	47,243,948.00	12,432,844.52			12,432,844.52
	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN CARRETERA IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA.	CIUDAD DE NANACAMILPA.	SECODUVI	1	100%	TESOFE	30,481.05	30,481.05			30,481.05
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2017								93,950,984.76	51,932,105.28	0.00	0.00	51,932,105.28
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2017								93,950,984.76	51,932,105.28	0.00	0.00	51,932,105.28

AUTORIZA
 Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: