

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	31 de marzo de 2018	
		INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
4	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018	119,955,521.63	0.00
4	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018	119,955,521.63	0.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018  
P.D.R.**

Fecha:	<b>31 de marzo de 2018</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
<b>PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018</b>												
	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO VIAL METROPOLITANO TLAXCALA, EN EL ESTADO DE TLAXCALA.	TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN.	SECODU VI	1	<b>0%</b>	OBRA	106,812,000.00	0.00			-
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	108,000.00	0.00			-
	GASTO DE ADMINISTRACIÓN	VARIOS	VARIAS	SHCP	1	<b>0%</b>	PAGO	1,080,000.00	0.00			-
	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA, CONTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL PARA ACCESO A UNIVERSIDAD POLITÉCTINA DE TLAXCALA, REGION PONIENTE.	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA.	SAN DIEGO RECOBA.	SECODU VI	1	<b>0%</b>	OBRA	7,868,990.40	0.00			-
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	7,956.51	0.00			-
	GASTO DE ADMINISTRACIÓN	VARIOS	VARIAS	SHCP	1	<b>0%</b>	PAGO	79,565.12	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN AV. JUAREZ Y DESIDERIO HERNANDEZ XOCHITOTZI (ANTES CAMINO VIEJO).	APIZACO, TLAXCALA.	COLONIA SAN ISIDRO.	SHCP	1	<b>0%</b>	OBRA	1,914,385.26	0.00			-
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	1,935.67	0.00			-
	GASTO DE ADMINISTRACIÓN	VARIOS	VARIAS	SHCP	1	<b>0%</b>	PAGO	19,356.78	0.00			-
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE TLAXCALA.	PANOTLA, TLAXCALA.	SANTA CRUZ TECHACHALCO	SECODU VI	1	<b>0%</b>	OBRA	2,040,635.24	0.00			-
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	2,063.33	0.00			-
	GASTO DE ADMINISTRACIÓN	VARIOS	VARIAS	SHCP	1	<b>0%</b>	PAGO	20,633.32	0.00			-
	<b>PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018</b>							<b>119,955,521.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018</b>							<b>119,955,521.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

AUTORIZA  
 Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma: