

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018

Fecha:	30 de septiembre de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	PROVEEDOR / CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
						Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
						Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/C	Ejercido D	
		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018								FEDERAL			
	LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BULEVAR 21 DE MARZO. PF/FORTAFIN/031/18	XALTOCAN, TLAXCALA.	CUATLA.	SECODUVI	1	9%	OBRA	4,233,185.53	1,227,574.72			1,227,574.72
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	4,237.42	4,237.42			4,237.42
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MABESA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN LORENZO.	CUAXOMULCO, TLAXCALA.	SAN LORENZO XALTELULCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,993,538.47	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	3,997.54	3,997.54			3,997.54
	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES OVERFIELD, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE JUAREZ, ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE SIN NOMBRE. PF/FORTAFIN/032/18	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN.	SECODUVI	1	8%	OBRA	4,995,000.00	1,455,247.35			1,455,247.35
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	5,000.00	5,000.00			5,000.00
	INMUTERR, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO VILLA, MOCTEZUMA, MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE. PF/FORTAFIN/033/18.	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA.	EMILIANO ZAPATA.	SECODUVI	1	5%	OBRA	3,592,837.05	1,071,060.27			1,071,060.27
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	3,596.43	3,596.43			3,596.43
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MABESA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LAS PERAS. PF/FORTAFIN/042/18.	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA.	HUEYOTLIPAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,848,211.02	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	1,850.06	1,850.06			1,850.06

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018

Fecha:	30 de septiembre de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	PROVEEDOR / CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
						Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
						Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE BICENTENARIO. PF/FORTAFIN/043/18.	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA.	SAN SIMEÓN XIPETZINCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,177,821.60	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	2,180.00	2,180.00			2,180.00
	UNION CONSTRUCTORA DE NUEVO VICENCIO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLE CORREGIDORA Y VENUSTIANO CARRANZA. PF/FORTAFIN/028/18.	LÁZARO CARDENAS, TLAXCALA.	LÁZARO CARDENAS.	SECODUVI	1	20%	OBRA	4,134,406.33	1,179,202.89			1,179,202.89
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	4,138.55	4,138.55			4,138.55
	INMUTERR, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. PF/FORTAFIN/044/18.	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA.	TEXCACOAC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,984,674.95	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	1,986.66	1,986.66			1,986.66
	COPORATIVO GERAMEDI, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN.	CONTLA DE SAN JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SECCIÓN SÉPTIMA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,880,445.97	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	3,884.33	3,884.33			3,884.33
	TECNO CONSTRUCCIONES ANGELOPOLITANA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, EN CALLE JUAN DE AQUINO Y PRIVADA JUAN DE AQUINO.	HUAMANTLA, TLAXCALA.	BARRIO DE SAN LUCAS.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,651,580.95	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	1,653.23	1,653.23			1,653.23
	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES OVERFIELD S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA.	HUAMANTLA, TLAXCALA.	IGNACIO ZARAGOZA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,924,738.28	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	PAGO	1,926.66	1,926.66			1,926.66

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018

Fecha:	30 de septiembre de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	PROVEEDOR / CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
						Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
						Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/C	Ejercido D	
	INMUTERR, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PRIVADA REVOLUCIÓN. PF/FORTAFIN/045/18.	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA.	SAN SIMEÓN XIPETZINGO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,190,813.04	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	1,192.01	1,192.01			1,192.01
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MABESA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y ALVARO OBREGON ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y VÍA CORTA.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA.	BARRIO SAN SEBASTIAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,121,688.75	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	3,124.81	3,124.81			3,124.81
	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES OVERFIELD S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA.	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA.	AYOMETITLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,837,718.38	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	1,839.56	1,839.56			1,839.56
	UNION CONSTRUCTORA DE NUEVO VICENCIO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. LÁZARO CÁRDENAS.	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	SECCIÓN PRIMERA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,261,086.19	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	2,263.35	2,263.35			2,263.35
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MABESA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE ADOQUÍN, GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOLES. PF/FORTAFIN/029/18.	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	SAN BARTOLOMÉ METLALOHCAN.	SECODUVI	1	27%	OBRA	4,718,470.69	1,401,581.56			1,401,581.56
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	4,723.19	4,723.19			4,723.19
		PAVIMENTO DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRESIDENTE BENITO JUÁREZ.	TLAXCALA.	SANTA MARIA ACUITLAPILCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,032,068.90	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	1,033.10	1,033.10			1,033.10

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018

Fecha:	30 de septiembre de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	PROVEEDOR / CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
						Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
						Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/C	Ejercido D	
	UNION CONSTRUCTORA DE NUEVO VICENCIO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. PF/FORTAFIN/030/18	TLAXCO, TLAXCALA.	SAN JOSE ATOTONILCO.	SECODUVI	1	31%	OBRA	1,371,713.91	411,240.99			411,240.99
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	1,373.09	1,373.09			1,373.09
	LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	AMPLIACIÓN DEL PARQUE CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,995,000.00	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	5,000.00	5,000.00			5,000.00
	LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE NAVA RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA. PF/FORTAFIN/022/18	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,985,858.22	1,474,163.91			1,474,163.91
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	2,988.85	2,988.85			2,988.85
	LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN DE CALLE GERMAN CERVÓN DEL MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA. PF/FORTAFIN/021/18	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO.	SECODUVI	1	33%	OBRA	4,215,197.96	1,201,499.47			1,201,499.47
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	4,219.42	4,219.42			4,219.42
	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES OVERFIELD, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN DE AVENIDA LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA. PF/FORTAFIN/023/18	APIZACO, TLAXCALA.	SANTA ANITA HUILOAC.	SECODUVI	1	63%	OBRA	2,788,943.81	1,230,828.72			1,230,828.72
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	2,791.74	2,791.74			2,791.74

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018

Fecha:	30 de septiembre de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	PROVEEDOR / CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
						Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
						Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/C	Ejercido D	
	ADCRETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	MEJORAR LA PLAZA PRINCIPAL, MERCADO Y PRIMERA ETAPA DE LAS CALLES GALEANDA, DE LA ESTRELLA, PRIMERA DE ZARAGOZA Y FRENTE A LA ESCUELA. PF/FORTAFIN/039/18	NATIVITAS, TLAXCALA.	NATIVITAS	SECODUVI	1	8%	OBRA	49,850,100.00	13,389,304.81			13,389,304.81
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	49,900.00	49,900.00			49,900.00
	CONSTRUCTORA MELARE, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL TLAXCALA (PRIMERA ETAPA)	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.	SAN MATÍAS TEPETOMATITÁN	SECODUVI	1	0%	OBRA	119,880,000.00	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	120,000.00				-
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018									234,900,000.00	24,156,604.69	0.00	0.00	24,156,604.69
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018									234,900,000.00	24,156,604.69	0.00	0.00	24,156,604.69

AUTORIZA

Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto / Institución: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: