

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018**

		<b>30 de septiembre de 2018</b>	
<b>No. DE OBRAS</b>	<b>DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA</b>	<b>INVERSIÓN</b>	
		<b>AUTORIZADA</b>	<b>PAGADA</b>
<b>4</b>	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018	120,000,000.00	3,071,462.15
<b>4</b>	<b>PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>3,071,462.15</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018  
P.D.R.**

Fecha:	<b>30 de septiembre de 2018</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
						Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
						Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
<b>PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018</b>													
		CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO VIAL METROPOLITANO TLAXCALA, EN EL ESTADO DE TLAXCALA.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.	BELÉN ATZIZIMITLAÁN; SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN.	SECODU VI	1	<b>0%</b>	OBRA	106,812,000.00	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	108,000.00	0.00			-
		GASTO DE ADMINISTRACIÓN	VARIOS	VARIAS	SHCP	1	<b>0%</b>	PAGO	1,080,000.00	0.00			-
	CONSTRUCCIONES, INGENIERIA, ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA, CONTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA No. 136 LOS REYES ZACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN TLAXCALA.. <b>PF/PDR/034/18.</b>	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA.	SAN DIEGO RECOBA.	SECODU VI	1	<b>12%</b>	OBRA	7,912,979.51	2,106,865.88			2,106,865.88
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	8,000.99	0.00			-
		GASTO DE ADMINISTRACIÓN	VARIOS	VARIAS	SHCP	1	<b>0%</b>	PAGO	80,009.90	0.00			-
		PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN AV. JUAREZ Y DESIDERIO HERNANDEZ XOCHITOTZI (ANTES CAMINO VIEJO).	APIZACO, TLAXCALA.	COLONIA SAN ISIDRO.	SHCP	1	<b>0%</b>	OBRA	1,914,385.26	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	1,935.67	0.00			-
		GASTO DE ADMINISTRACIÓN	VARIOS	VARIAS	SHCP	1	<b>0%</b>	PAGO	19,356.78	0.00			-
	CUATEPOTZO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE TLAXCALA. <b>PF/PDR/025/18 C.M. /025/A/18.</b>	PANOTLA, TLAXCALA.	SANTA CRUZ TECHACHALCO	SECODU VI	1	<b>50%</b>	OBRA	2,040,635.24	964,596.27			964,596.27
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	2,063.33	0.00			-
		GASTO DE ADMINISTRACIÓN	VARIOS	VARIAS	SHCP	1	<b>0%</b>	PAGO	20,633.32	0.00			-
<b>PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018</b>									<b>120,000,000.00</b>	<b>3,071,462.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,071,462.15</b>
<b>PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2018</b>									<b>120,000,000.00</b>	<b>3,071,462.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,071,462.15</b>

AUTORIZA  
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
 Puesto / Institución: SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS  
 Firma: