



Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(PTAR)2018. APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2018.

APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2018

Fecha: **30 de septiembre de 2018**  
año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	

<b>AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2018.(PTAR)</b>										
<b>INFRAESTRUCTURA</b>										
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INTERMUNICIPAL "NATIVITAS" (PRIMER ETAPA) <b>PF/PTAR/027/18</b>	<b>NATIVITAS Y SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA.</b>	<b>NATIVITAS, SAN BERNABE CAPULA, SANTO TOMAS LA CONCORDIA, GUADALUPE VICTORIA, JESUS</b>	SECODUVI	1	<b>18%</b>	OBRA	17,500,000.00	4,676,109.01	4,676,109.01
	CONTRALORIA SOCIAL	<b>VARIOS</b>	<b>VARIAS</b>	SECODUVI	1	<b>0%</b>	CONTRALORA	45,000.00	-	-
	1 AL MILLAR (ASF)	<b>VARIOS</b>	<b>VARIAS</b>	SECODUVI	1	<b>0%</b>	DERECHO	17,563.00	0.00	-
	SUPERVISIÓN TECNICA	<b>VARIOS</b>	<b>VARIAS</b>	SECODUVI	1	<b>0%</b>	SUPERVISION	525,000.00	0.00	-
	<b>AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2018.(PTAR)</b>							<b>18,087,563.00</b>	<b>4,676,109.01</b>	<b>4,676,109.01</b>

AUTORIZA  
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma: