

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU)2018.
RESUMEN GLOBAL**

30 de septiembre de 2018

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
4	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU)2018.	22,244,502.00	11,573,236.78
4	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU)2018.	22,244,502.00	11,573,236.78

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUUR)2018.

Fecha:	30 de septiembre de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta			Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2 /						
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUUR)2018.												
AGUA POTABLE												
1	CONSTRUCCIONES DE COLECTORES Y EMISORES INTERMUNICIPALES A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "NATIVITAS" (PRIMER ETAPA) PF/APAUUR/017/18. Y C.M. /017/A/18.	NATIVITAS Y SANTA APOLONIA TEACALCO. TLAXCALA	NATIVITAS, SAN BERNABE, CAPULA , SANTO TOMAS LA CONCORDIA, GUADALUPE VICTORIA, JEUS TEPACTEPEC, SAN MIGUEL DEL MILAGRO Y SANTA APOLONIA TEACALCO.	SECODUVI	1	17%	OBRA	4,800,000.00	1,325,745.42			1,325,745.42
2	CONSTRUCCIONES DE COLECTORES Y EMISORES (PRIMERA ETAPA) PF/APAUUR/011/18 C.M. /011/A/18.	PANOTLA. TLAXCALA.	PANOTLA	SECODUVI	1	95%	OBRA	6,600,000.00	3,814,779.01			3,814,779.01
3	CONSTRUCCIONES DE COLECTORES Y EMISORES A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "IXTACUIXTLA" (PRIMER ETAPA) PF/APAUUR/016/18	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	SAN ANTONIO TECOAC, SAN ANTONIO TIZOSTOC, SANTA CRUZ EL PORVENIR, SANTA JUSTINA ECATEPEC Y LA TRINIDAD TENEXYECAC.	SECODUVI	1	40%	OBRA	5,280,000.00	3,169,322.87			
4	CONSTRUCCIONES DE COLECTORES Y EMISORES INTERMUNICIPAL TLALTELULCO - XILOXOTLA-TEOLOCHOLCO - TEPEYANCO, A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "ATLAMAXAC" (PRIMER ETAPA). PF/APAUUR/015/18. C.M. /015/A/18.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO, TLAXCALA.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, AXCOTLA DEL MONTE, CUAXINCA, TEOLOCHOLCO Y SAN COSME ATLAMAXAC.	SECODUVI	1	86%	OBRA	4,500,000.00	3,263,389.48			3,263,389.48
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIAS	VARIAS	CONTRALORIA	1	0%	CONTRALORIA	45,000.00	-			
	1 AL MILLAR(ASF)	VARIAS	VARIAS	ASF	1	0%	DERECHOS	21,246.00	-			-
	SUPERVISION NORMATIVA	VARIAS	VARIAS	SUPERVISION	1	0%	DERECHOS	998,256.00	-			-
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUUR)2018.								22,244,502.00	11,573,236.78	0.00	0.00	8,403,913.91

AUTORIZA
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: