

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados  
con los Recursos Recibidos del  
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018  
RESUMEN GLOBAL**

**31 de diciembre de 2018**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
<b>24</b>	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	243,398,120.72	170,138,527.10
<b>24</b>	<b>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018</b>	<b>243,398,120.72</b>	<b>170,138,527.10</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2018</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	PROVEEDOR/ CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
						Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
		<b>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018</b>								<b>FEDERAL</b>			
	<b>LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BULEVAR 21 DE MARZO. <b>PF/FORTAFIN/031/18 Y C.M. /031/A/18.</b>	XALTOCAN, TLAXCALA.	CUATLA.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	4,233,185.53	2,633,310.85			2,633,310.85
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	4,237.42	4,237.42			4,237.42
	<b>INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MABESA, S.A. DE C.V.</b>	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN LORENZO. <b>PFFORTAFIN/051/18</b>	CUAXOMULCO, TLAXCALA.	SAN LORENZO XALTELULCO.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	3,993,538.47	1,829,623.08			1,829,623.08
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	3,997.54	3,997.54			3,997.54
	<b>CONSTRUCCIONES Y MATERIALES OVERFIELD, S.A. DE C.V.</b>	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE JUAREZ, ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE SIN NOMBRE. <b>PF/FORTAFIN/032/18</b>	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	4,995,000.00	3,696,320.32			3,696,320.32
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	5,000.00	5,000.00			5,000.00
	<b>INMUTERR, S.A. DE C.V.</b>	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO VILLA, MOCTEZUMA, MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE. <b>PF/FORTAFIN/033/18. Y C.M. /033/A/18.- /033/B/18.</b>	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA.	EMILIANO ZAPATA.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	3,592,837.05	2,737,990.01			2,737,990.01
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	3,596.43	3,596.43			3,596.43
	<b>INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MABESA, S.A. DE C.V.</b>	CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LAS PERAS. <b>PF/FORTAFIN/042/18.</b>	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA.	HUEYOTLIPAN.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,848,211.02	549,179.66			549,179.66
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	1,850.06	1,850.06			1,850.06

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2018</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	PROVEEDOR/ CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
						Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	<b>LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.</b>	CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE BICENTENARIO. <b>PF/FORTAFIN/043/18. Y C.M. /043/A/18.</b>	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA.	SAN SIMEÓN XIPETZINCO.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	2,177,821.60	647,764.82			647,764.82
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	2,180.00	2,180.00			2,180.00
	<b>UNION CONSTRUCTORA DE NUEVO VICENCIO, S.A. DE C.V.</b>	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLE CORREGIDORA Y VENUSTIANO CARRANZA. <b>PF/FORTAFIN/028/18. Y C.M. /028/A/18.</b>	LÁZARO CARDENAS, TLAXCALA.	LÁZARO CARDENAS.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	4,134,406.33	3,854,019.34			3,854,019.34
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	4,138.55	4,138.55			4,138.55
	<b>INMUTERR, S.A. DE C.V.</b>	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. <b>PF/FORTAFIN/044/18.</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA.	TEXCACOAC.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,984,674.95	1,379,653.12			1,379,653.12
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	1,986.66	1,986.66			1,986.66
	<b>COPORATIVO GERAMEDI, S.A. DE C.V.</b>	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN. <b>PF/FORTAFIN/097/18.</b>	CONTLA DE SAN JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SECCIÓN SÉPTIMA.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	3,880,445.97	1,157,882.31			1,157,882.31
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	3,884.33	3,884.33			3,884.33
	<b>TECNO CONSTRUCCIONES ANGELOPOLITANA, S.A. DE C.V.</b>	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, EN CALLE JUAN DE AQUINO Y PRIVADA JUAN DE AQUINO. <b>PF/FORTAFIN/099/18.</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA.	BARRIO DE SAN LUCAS.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,651,580.95	493,136.38			493,136.38
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	1,653.23	1,653.23			1,653.23
	<b>CONSTRUCCIONES Y MATERIALES OVERFIELD S.A. DE C.V.</b>	PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA. <b>PF/FORTAFIN/098/18.</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA.	IGNACIO ZARAGOZA.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,924,738.28	573,259.41			573,259.41
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PAGO	1,926.66	1,926.66			1,926.66

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2018</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	PROVEEDOR/ CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
						Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	INMUTERR, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PRIVADA REVOLUCIÓN. PF/FORTAFIN/045/18. Y C.M. /045/A/18.	HUEYOTLIPLAN, TLAXCALA.	SAN SIMEÓN XIPETZINGO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,190,813.04	353,128.71			353,128.71
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	1,192.01	1,192.01			1,192.01
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MABESA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y ALVARO OBREGON ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y VÍA CORTA. PF/FORTAFIN/052/18.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA.	BARRIO SAN SEBASTIAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,121,688.75	931,269.04			931,269.04
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	3,124.81	3,124.81			3,124.81
	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES OVERFIELD S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA. PF/FORTAFIN/048/18.	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA.	AYOMETITLA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,837,718.38	550,812.81			550,812.81
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	1,839.56	1,839.56			1,839.56
	UNION CONSTRUCTORA DE NUEVO VICENCIO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. LÁZARO CÁRDENAS. PF/FORTAFIN/054/18.	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	SECCIÓN PRIMERA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,261,086.19	674,499.28			674,499.28
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	2,263.35	2,263.35			2,263.35
	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MABESA, S.A. DE C.V.	PAVIMENTO DE ADOQUÍN, GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOLES. PF/FORTAFIN/029/18. Y C.M. /029/A/18.	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	SAN BARTOLOMÉ METLALOHCAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,718,470.69	3,593,661.03			3,593,661.03
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	4,723.19	4,723.19			4,723.19
		PAVIMENTO DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRESIDENTE BENITO JUÁREZ.	TLAXCALA.	SANTA MARIA ACUITLAPILCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,032,068.90	440,426.54			440,426.54
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	1,033.10	1,033.10			1,033.10

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2018</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	PROVEEDOR/ CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
						Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
						Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	<b>UNION CONSTRUCTORA DE NUEVO VICENCIO, S.A. DE C.V.</b>	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. PF/FORTAFIN/030/18 Y C.M. /030/A/18.	TLAXCO, TLAXCALA.	SAN JOSE ATOTONILCO.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,371,713.91	1,185,101.32			1,185,101.32
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	1,373.09	1,373.09			1,373.09
	<b>LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO S.A. DE C.V.</b>	AMPLIACIÓN DEL PARQUE CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA. PF/FORTAFIN/093/18.	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	4,995,000.00	1,497,390.06			1,497,390.06
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	5,000.00	5,000.00			5,000.00
	<b>LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.</b>	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE NAVA RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA. PF/FORTAFIN/022/18 C.M. /022/A/18.	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	2,985,858.22	2,783,212.81			2,783,212.81
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	2,988.85	2,988.85			2,988.85
	<b>LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.</b>	PAVIMENTACIÓN DE CALLE GERMAN CERVÓN DEL MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA. PF/FORTAFIN/021/18 C.M. /021/A/18 - /021/B/18.	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	4,215,197.96	1,629,113.52			1,629,113.52
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	4,219.42	4,219.42			4,219.42
	<b>CONSTRUCCIONES Y MATERIALES OVERFIELD, S.A. DE C.V.</b>	PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN DE AVENIDA LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA. PF/FORTAFIN/023/18 Y C.M. /023/A/18. - /023/B/18.	APIZACO, TLAXCALA.	SANTA ANITA HUILOAC.	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	2,788,943.81	1,230,828.72			1,230,828.72
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	2,791.74	2,791.74			2,791.74

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2018</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	PROVEEDOR/ CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
						Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	<b>ADCRETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.</b>	MEJORAR LA PLAZA PRINCIPAL, MERCADO Y PRIMERA ETAPA DE LAS CALLES GALEANDA, DE LA ESTRELLA, PRIMERA DE ZARAGOZA Y FRENTE A LA ESCUELA. <b>PF/FORTAFIN/039/18 Y C.M. /039/A/18. - /039/B/18. RENDIMIENTOS FORTAFIN \$2,116,972.97</b>	NATIVITAS, TLAXCALA.	NATIVITAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	51,967,072.97	32,037,666.78			32,037,666.78
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	49,900.00	49,900.00			49,900.00
	<b>CONSTRUCTORA MELARE, S.A. DE C.V.</b>	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL TLAXCALA (PRIMERA ETAPA) <b>PF/FORTAFIN/076/18. Y C.M. /076/A/18. RENDIMIENTOS FORTAFIN \$6,381,147.75</b>	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.	SAN MATÍAS TEPETOMATITÁN	SECODUVI	1	<b>25%</b>	OBRA	126,261,147.75	103,564,377.18			103,564,377.18
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	120,000.00				-
<b>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018</b>									<b>243,398,120.72</b>	<b>170,138,527.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,138,527.10</b>
<b>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018</b>									<b>243,398,120.72</b>	<b>170,138,527.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,138,527.10</b>

AUTORIZA

Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
 Puesto / Institución: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma: