



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018**

Fecha:	<b>30 de junio de 2018</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	PROVEEDOR / CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
						Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros			
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
		<b>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018</b>								<b>FEDERAL</b>				
		PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BULEVAR 21 DE MARZO.	XALTOCAN, TLAXCALA.	CUATLA.	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	4,233,185.53	0.00			-	
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	4,237.42	4,237.42			4,237.42	
		PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SAN LORENZO.	CUAXOMULCO, TLAXCALA.	SAN LORENZO XALTELULCO.	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	3,993,538.47	0.00			-	
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	3,997.54	3,997.54			3,997.54	
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE JUAREZ, ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE SIN NOMBRE.	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN.	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	4,995,000.00	0.00			-	
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO VILLA, MOCTEZUMA, MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE.	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA.	EMILIANO ZAPATA.	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	3,592,837.05	0.00			-	
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	3,596.43	3,596.43			3,596.43	
		CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LAS PERAS.	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA.	HUEYOTLIPAN.	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	1,848,211.02	0.00			-	
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	1,850.06	1,850.06			1,850.06	
		CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE BICENTENARIO.	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA.	SAN SIMEÓN XIPETZINCO.	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	2,177,821.60	0.00			-	

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018**

Fecha:	<b>30 de junio de 2018</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	PROVEEDOR / CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
						Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	2,180.00	2,180.00			2,180.00
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLE CORREGIDORA Y VENUSTIANO CARRANZA.	LÁZARO CARDENAS, TLAXCALA.	LÁZARO CARDENAS.	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,134,406.33	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	4,138.55	4,138.55			4,138.55
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA.	TEXCACOAC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,984,674.95	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	1,986.66	1,986.66			1,986.66
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN.	CONTLA DE SAN JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SECCIÓN SÉPTIMA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,880,445.97	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	3,884.33	3,884.33			3,884.33
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, EN CALLE JUAN DE AQUINO Y PRIVADA JUAN DE AQUINO.	HUAMANTLA, TLAXCALA.	BARRIO DE SAN LUCAS.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,651,580.95	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	1,653.23	1,653.23			1,653.23
		PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA.	HUAMANTLA, TLAXCALA.	IGNACIO ZARAGOZA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,924,738.28	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	PAGO	1,926.66	1,926.66			1,926.66
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PRIVADA REVOLUCIÓN.	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA.	SAN SIMEÓN XIPETZINGO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,190,813.04	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	1,192.01	1,192.01			1,192.01
		PAVIMENTO DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE FEBRERO Y ALVARO OBREGON ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y VÍA CORTA.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA.	BARRIO SAN SEBASTIAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,121,688.75	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	3,124.81	3,124.81			3,124.81

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018**

Fecha:	<b>30 de junio de 2018</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	PROVEEDOR / CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
						Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA.	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA.	AYOMETITLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,837,718.38	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	1,839.56	1,839.56			1,839.56
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. LÁZARO CÁRDENAS.	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	SECCIÓN PRIMERA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,261,086.19	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	2,263.35	2,263.35			2,263.35
		PAVIMENTO DE ADOQUÍN, GUARNICIONES, BANQUETAS, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOLES.	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	SAN BARTOLOMÉ METLALOHCAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,718,470.69	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	4,723.19	4,723.19			4,723.19
		PAVIMENTO DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRESIDENTE BENITO JUÁREZ.	TLAXCALA.	SANTA MARIA ACUITLAPILCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,032,068.90	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	1,033.10	1,033.10			1,033.10
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	TLAXCO, TLAXCALA.	SAN JOSE ATOTONILCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,371,713.91	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	1,373.09	1,373.09			1,373.09
		AMPLIACIÓN DEL PARQUE CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,995,000.00	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	5,000.00	5,000.00			5,000.00
	LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE NAVA RODRÍGUEZ DEL MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA. <b>PF/FORTAFIN/022/18</b>	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,985,858.22	851,547.68			851,547.68
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	PAGO	2,988.85	2,988.85			2,988.85

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018**

Fecha:	<b>30 de junio de 2018</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	PROVEEDOR / CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
						Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN DE CALLE GERMAN CERVÓN DEL MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA. <b>PF/FORTAFIN/021/18</b>	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO.	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	4,215,197.96	1,201,499.47			1,201,499.47
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	4,219.42	4,219.42			4,219.42
	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES OVERFIELD, S.A. DE C.V.	PAVIMENTACIÓN DE PROLONGACIÓN DE AVENIDA LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA. <b>PF/FORTAFIN/023/18</b>	APIZACO, TLAXCALA.	SANTA ANITA HUILOAC.	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	2,788,943.81	795,573.02			795,573.02
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	2,791.74	2,791.74			2,791.74
		MEJORAR LA PLAZA PRINCIPAL, MERCADO Y PRIMERA ETAPA DE LAS CALLES GALEANDA, DE LA ESTRELLA, PRIMERA DE ZARAGOZA Y FRENTE A LA ESCUELA.	NATIVITAS, TLAXCALA.	NATIVITAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	49,850,100.00	0.00			-
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	ASF	1	<b>0%</b>	PAGO	49,900.00				-
<b>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018</b>									<b>114,900,000.00</b>	<b>2,913,620.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,913,620.17</b>
<b>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018</b>									<b>114,900,000.00</b>	<b>2,913,620.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,913,620.17</b>

AUTORIZA  
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
 Puesto / Institución: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma: