

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos  
de  
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

Entidad Federativa: TLAXCALA

**30 de septiembre de 2019**

| No. DE OBRAS | DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA  | INVERSIÓN             |                       |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
|              |   | ASIGNADA              | PAGADA                |
| 94           | 228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).                                     | 359,298,231.52        | 359,298,231.52        |
| 23           | 228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).<br>APORTACIONES A PROGRAMAS Y OBRAS | 138,890,092.30        | 138,890,092.30        |
| 6            | 398.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI-<br>EXPROPIACIONES)                  | 104,700,000.00        | 14,371,705.62         |
| 1            | 399.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI-<br>PROYECTO ATLIHUETZÍA)            | 79,916,162.41         | 79,916,162.41         |
| 4            | PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI)<br>ADQUISICIÓN DE OTROS PREDIOS           | 4,451,799.14          | 4,451,799.14          |
|              |   |                       |                       |
|              |   |                       |                       |
|              |   |                       |                       |
|              |   |                       |                       |
|              |   |                       |                       |
| <b>128</b>   | <b>228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).</b>                              | <b>687,256,285.37</b> | <b>596,927,990.99</b> |
|              |   |                       |                       |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

|        |                                 |     |     |
|--------|---------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>30 de septiembre de 2019</b> |     |     |
|        | día                             | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| Nº del Proyecto  | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio                              | Ubicación: Localidad          | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |               | Rendimientos Financieros |            | Total E=B+D   |
|--|--|---|-------------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|------------|---------------|
|  |  |   |                               |  | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |               | Asignado 1_/ C           | Ejercido D |               |
|  |  |   |                               |  | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B    |                          |            |               |
| <b>228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).</b> |  |   |                               |  |                  |                           |                  |                           |               |                          |            |               |
| <b>OBRA PUBLICA</b>  |  |   |                               |  |                  |                           |                  |                           |               |                          |            |               |
|  | MEJORAMIENTO DEL ACCESO, TRAMO DE LAS VÍAS DEL TREN A LA BARRANCA, PRIMERA ETAPA (1.1 KM).<br><b>PD/PEI/107/16, CD. /107/A/16 y CM. /107/B/16</b>                                | CALPULALPAN, TLAXCALA                             | CALPULALPAN                   | SECODUVI                                   | 1.1              | <b>100%</b>               | KM               | 67,471,149.49             | 67,471,149.49 |                          |            | 67,471,149.49 |
|  | CALLE 8, LA LOMA XICOHTÉNCATL, CABLEADO SUBTERRÁNEO.<br><b>PD/PEI/112/16 y CM. /112/A/16</b>   | TLAXCALA, TLAXCALA                                | TLAXCALA                      | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 35,009,844.31             | 35,009,844.31 |                          |            | 35,009,844.31 |
|  | PAVIMENTACION DE ADOQUIN, GUARNICIONES, BANQUETAS E ILUMINACIÓN SOLAR EN CALLE REFORMA SUR.<br><b>PD/PEI/131/16</b>  | PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA               | PANZACOLA                     | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 3,453,331.24              | 3,453,331.24  |                          |            | 3,453,331.24  |
|  | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR ZITLALTEPEC.<br><b>PD/PEI/142/16 y CM. PD/PEI/142/A/16</b>  | ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA. | SAN PABLO ZITLALTEPEC         | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 1,801,925.30              | 1,801,925.30  |                          |            | 1,801,925.30  |
|  | SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR CUAPIAXTLA.<br><b>PD/PEI/143/16 y CM. /143/A/16 - /143/B/16</b>   | CUAPIAXTLA, TLAXCALA.                             | CUAPIAXTLA                    | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 7,979,045.50              | 7,979,045.50  |                          |            | 7,979,045.50  |
|  | MEJORAMIENTO DEL ACCESO, TRAMO DE BARRANCA A LA UNIDAD DEPORTIVA, SEGUNDA ETAPA (1 KM.).<br><b>PD/PEI/137/16, CD. /137/A/16 y CD. /137/B/16</b>                                  | CALPULALPAN, TLAXCALA                             | CALPULALPAN                   | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | KM.              | 37,443,844.91             | 37,443,844.91 |                          |            | 37,443,844.91 |
|  | REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO Y ACCESO A LA CIUDAD DEL CARMEN TEQUEXQUITLA (CARRETERA MÉXICO 136 DE CALLE ALDAMA A CALLE MATAMOROS), (430.44 MTS.).<br><b>PD/PEI/138/16</b> | EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA                  | VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA | SECODUVI                                   | 430.44           | <b>100%</b>               | MTS.             | 19,840,167.53             | 19,840,167.53 |                          |            | 19,840,167.53 |
|  | REHABILITACION Y ADECUACION DEL MUSEO "CARLOS GONZALEZ".<br><b>PD/PEI/001/16 y CM. /001/A/16</b>   | TLAXCO  | TLAXCO, TLAXCALA              | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 927,364.73                | 927,364.73    |                          |            | 927,364.73    |
|  | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL IV.<br><b>PD/PEI/172/16 y CM. /172/A/16</b>   | ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA  | SAN PABLO ZITLALTEPEC         | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 2,578,919.73              | 2,578,919.73  |                          |            | 2,578,919.73  |
|  | REHABILITACIÓN DE AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO EXPOSITOR.<br><b>PD/PEI/151/16</b>  | APIZACO, TLAXCALA.                                | APIZACO                       | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 7,761,311.84              | 7,761,311.84  |                          |            | 7,761,311.84  |
|  | REHABILITACIÓN DE ALBERCA Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO EXPOSITOR.<br><b>PD/PEI/152/16 y CM. /152/A/16</b>  | APIZACO, TLAXCALA.                                | APIZACO                       | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 5,719,534.87              | 5,719,534.87  |                          |            | 5,719,534.87  |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

|        |                                 |     |     |
|--------|---------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>30 de septiembre de 2019</b> |     |     |
|        | día                             | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| Nº del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio                             | Ubicación: Localidad     | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |              | Rendimientos Financieros |            | Total E=B+D  |
|-----------------|--|--|--------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|
|                 |  |  |                          |  | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |              | Asignado 1_/ C           | Ejercido D |              |
|                 |  |  |                          |  | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B   |                          |            |              |
|                 | REHABILITACIÓN DE ZONA DEPORTIVA EN EL CENTRO EXPOSITOR.<br><b>PD/PEI/165/16</b>   | APIZACO, TLAXCALA.                               | APIZACO                  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 4,977,011.76              | 4,977,011.76 |                          |            | 4,977,011.76 |
|                 | REMODELACIÓN DE ACCESOS Y REJA PERIMETRAL EN EL CENTRO EXPOSITOR.<br><b>PD/PEI/153/16</b>  | APIZACO, TLAXCALA.                               | APIZACO                  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 3,839,478.32              | 3,839,478.32 |                          |            | 3,839,478.32 |
|                 | REHABILITACIÓN DE PARQUE GUILLERMO VALLE.<br><b>PD/PEI/161/16 y CM. /161/A16</b>   | TLAXCALA, TLAXCALA.                              | TLAXCALA                 | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 673,663.08                | 673,663.08   |                          |            | 673,663.08   |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE CARRETERA HUAMANTLA-LA VENTA, (TRAMO CALLE 13 NORTE A CALLE 5 PONIENTE).<br><b>PD/PEI/203/16</b> | ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA | SAN PABLO ZITLALTEPEC    | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO         | 1,359,474.53              | 1,359,474.53 |                          |            | 1,359,474.53 |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE CARRETERA HUAMANTLA-LA VENTA (TRAMO CALLE 6 ORIENTE A CALLE 9 PONIENTE).<br><b>PD/PEI/204/16</b> | IXTENCO, TLAXCALA.                               | SAN JUAN IXTENCO         | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO         | 1,242,263.99              | 1,242,263.99 |                          |            | 1,242,263.99 |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA IMAGEN URBANA CALLE BENITO JUÁREZ (TRAMO CHIMALPOPOCATL A NICOLÁS BRAVO).<br><b>PD/PEI/205/16</b>                 | CUAPIAXTLA, TLAXCALA.                            | SAN LORENZO CUAPIAXTLA   | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO         | 1,249,756.83              | 1,249,756.83 |                          |            | 1,249,756.83 |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DE ACCESO Y PARQUE DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE TLAXCO.<br><b>PD/PEI/192/16</b>                          | TLAXCO, TLAXCALA.                                | TLAXCO                   | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO         | 2,878,398.97              | 2,878,398.97 |                          |            | 2,878,398.97 |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL ACCESO Y PARQUE DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE LA MAGDALENA TLALTELULCO.<br><b>PD/PEI/206/16</b>       | LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA               | LA MAGDALENA TLALTELULCO | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO         | 1,036,560.03              | 1,036,560.03 |                          |            | 1,036,560.03 |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL ACCESO Y PARQUE DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN LUIS TEOLOCHOLCO.<br><b>PD/PEI/207/16</b>           | TEOLOCHOLCO, TLAXCALA.                           | SAN LUIS TEOLOCHOLCO     | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO         | 1,335,567.43              | 1,335,567.43 |                          |            | 1,335,567.43 |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

|        |                                 |     |     |
|--------|---------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>30 de septiembre de 2019</b> |     |     |
|        | día                             | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| Nº del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio  | Ubicación: Localidad        | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           | Unidad de Medida   | Avance Financiero (pesos) |              | Rendimientos Financieros |            | Total E=B+D  |
|-----------------|--|---|-----------------------------|--|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|
|                 |  |   |                             |  | Meta             |                           |                    | Recursos depositados      |              | Asignado 1_/ C           | Ejercido D |              |
|                 |  |   |                             |  | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                    | Programado A              | Ejercido B   |                          |            |              |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE LA 25VA. ZONA MILITAR TOTOLAC-AL CRUCE SAN TADEO HUILOAPAN.<br><b>PD/PEI/167/16</b>   | PANOTLA, TLAXCALA.  | PANOTLA                     | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO           | 1,419,443.40              | 1,419,443.40 |                          |            | 1,419,443.40 |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA XALOZTOC-TOLUCA DE GUADALUPE-TERRENATE.<br><b>PD/PEI/169/16</b>   | XALOZTOC Y TERRENATE, TLAXCALA.   | XALOZTOC Y TERRENATE        | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO           | 2,539,219.38              | 2,539,219.38 |                          |            | 2,539,219.38 |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RECOBA-ZARAGOZA-BENITO JUÁREZ Y SUSTITUCIÓN DE PUENTE SAN FRANCISCO (ACCESO A BENITO JUÁREZ).<br><b>PD/PEI/170/16</b> | HUEYOTLIPAN Y BENITO JUAREZ, TLAXCALA.                                      | HUEYOTLIPAN Y BENITO JUAREZ | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO           | 2,683,779.36              | 2,683,779.36 |                          |            | 2,683,779.36 |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ATLANGATEPEC-ZUMPANGO.<br><b>PD/PEI/168/16</b>   | ATLANGATEPEC, TLAXCALA.   | ATLANGATEPEC                | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO           | 759,319.64                | 759,319.64   |                          |            | 759,319.64   |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA IXTACUIXTLA-ATOTONILCO-NANACAMILPA.<br><b>PD/PEI/171/16</b>  | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS Y NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA. | IXTACUIXTLA Y NANACAMILPA   | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO           | 3,690,826.47              | 3,690,826.47 |                          |            | 3,690,826.47 |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HUAMANTLA.<br><b>PD/PEI/186/16</b>  | HUAMANTLA, TLAXCALA   | HUAMANTLA                   | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO           | 939,627.47                | 939,627.47   |                          |            | 939,627.47   |
|                 | CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN DOS POLIGONALES.<br><b>PD/PEI/184/16</b>   | VARIOS  | VARIAS                      | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA               | 1,561,279.99              | 1,561,279.99 |                          |            | 1,561,279.99 |
|                 | CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEIS POLIGONALES.<br><b>PD/PEI/185/16</b>  | VARIOS  | VARIAS                      | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA               | 1,703,270.41              | 1,703,270.41 |                          |            | 1,703,270.41 |
|                 | CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE CINCO POLIGONALES.<br><b>PD/PEI/178/16 y CM/178/A/16</b>   | VARIOS  | VARIAS                      | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA               | 1,325,536.55              | 1,325,536.55 |                          |            | 1,325,536.55 |
|                 | CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN NUEVE POLIGONALES.<br><b>PD/PEI/174/16</b>  | VARIOS  | VARIAS                      | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA               | 1,410,423.51              | 1,410,423.51 |                          |            | 1,410,423.51 |
|                 | ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE.<br><b>PD/PEI/155/16</b>  | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA   | BARRIO EL CRISTO            | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | ESTUDIO Y PROYECTO | 345,911.14                | 345,911.14   |                          |            | 345,911.14   |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

|        |                                 |     |     |
|--------|---------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>30 de septiembre de 2019</b> |     |     |
|        | día                             | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| Nº del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio                       | Ubicación: Localidad  | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           | Unidad de Medida   | Avance Financiero (pesos) |              | Rendimientos Financieros |            | Total E=B+D  |
|-----------------|---|--|-----------------------|--|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|
|                 |   |  |                       |  | Meta             |                           |                    | Recursos depositados      |              | Asignado 1_/ C           | Ejercido D |              |
|                 |   |  |                       |  | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                    | Programado A              | Ejercido B   |                          |            |              |
|                 | ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE.<br><b>PD/PEI/158/16</b>   | SAN PABLO DEL MONTE,<br>TLAXCALA           | BARRIO LA SANTÍSIMA   | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | ESTUDIO Y PROYECTO | 244,064.00                | 244,064.00   |                          |            | 244,064.00   |
|                 | ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE.<br><b>PD/PEI/157/16</b>   | NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA,<br>TLAXCALA | LIRA Y ORTEGA         | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | ESTUDIO Y PROYECTO | 190,061.47                | 190,061.47   |                          |            | 190,061.47   |
|                 | REVISIÓN ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE REFUERZOS DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL MUSEO NACIONAL DEL TÍTERE.<br><b>PD/PEI/177/16</b>   | HUAMANTLA,<br>TLAXCALA.                    | HUAMANTLA             | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | ESTUDIO Y PROYECTO | 176,616.30                | 176,616.30   |                          |            | 176,616.30   |
|                 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA FACHADA PRINCIPAL Y LOSA DE AZOTEA DEL HOTEL POSADA SAN FRANCISCO.<br><b>PD/PEI/202/16</b>   | TLAXCALA,<br>TLAXCAL                       | TLAXCALA              | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA               | 394,699.45                | 394,699.45   |                          |            | 394,699.45   |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE MURO COLINDANTE DE TEPETATE EN TROZO EN CASA TLAXCALA Y ACCESO AL JARDÍN BOTÁNICO.<br><b>PD/PEI/196/16 y CD. /196/A/16</b>  | TLAXCALA,<br>TLAXCALA                      | TLAXCALA              | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA               | 771,130.77                | 771,130.77   |                          |            | 771,130.77   |
|                 | OBRA DE DRENAJE, ZAMPEADO EXTERIOR, REJILLAS PLUVIALES Y CANALES EN EL CENTRO DE LAS ARTES.<br><b>PD/PEI/201/16 y CM. /201/A/16</b>   | APIZACO,<br>TLAXCALA                       | SAN LUIS APIZAQUITO   | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA               | 6,681,954.76              | 6,681,954.76 |                          |            | 6,681,954.76 |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE CABLEADO ELECTRICO, DE AEREO A SUBTERRANEO DE LA CALLE PICAZO SUR (TRAMO ITURBIDE A VÍA CORTA PUEBLA-TLAXCALA).<br><b>PD/PEI/197/16</b>   | CHIAUTEMPAN,<br>TLAXCALA                   | SANTA ANA CHIAUTEMPAN | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO           | 612,510.81                | 612,510.81   |                          |            | 612,510.81   |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE CABLEADO ELECTRICO, DE AEREO A SUBTERRANEO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA EN CALLE HIDALGO PONIENTE (TRAMO DE ROBERTO COVARRUBIAS A REFORMA NORTE).<br><b>PD/PEI/198/16</b> | HUAMANTLA, TLAXCALA                        | HUAMANTLA             | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO           | 268,769.04                | 268,769.04   |                          |            | 268,769.04   |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

|        |                                 |     |     |
|--------|---------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>30 de septiembre de 2019</b> |     |     |
|        | día                             | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| Nº del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio                | Ubicación: Localidad    | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           | Unidad de Medida | Avance Financiero (pesos) |              | Rendimientos Financieros |            | Total E=B+D  |
|-----------------|--|-------------------------------------|-------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|
|                 |  |                                     |                         |  | Meta             |                           |                  | Recursos depositados      |              | Asignado 1_/ C           | Ejercido D |              |
|                 |  |                                     |                         |  | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B   |                          |            |              |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE CABLEADO ELECTRICO, DE AEREO A SUBTERRANEO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA EN ACUAMANALA.<br><b>PD/PEI/199/16</b>   | ACUAMANALA, TLAXCALA                | ACUAMANALA              | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO         | 281,428.33                | 281,428.33   |                          |            | 281,428.33   |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD. <b>PD/PEI/195/16</b>  | PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA | SAN FRANCISCO PAPALOTLA | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 102,983.70                | 102,983.70   |                          |            | 102,983.70   |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIZAR TALUD EN LA CARRETERA APIZACO-SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN. <b>PD/PEI/193/16</b>  | APIZACO, TLAXCALA                   | APIZACO                 | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 275,695.12                | 275,695.12   |                          |            | 275,695.12   |
|                 | PLANTA POTABILIZADORA POZO FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN, 23 A ZONA MILITAR 23 ZONA MILITAR. <b>PD/PEI/212/16</b>  | PANOTLA, TLAXCALA.                  | PANOTLA                 | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 2,297,365.60              | 2,297,365.60 |                          |            | 2,297,365.60 |
|                 | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO A LA EXFÁBRICA DE SAN LUIS APIZAQUITO (CENTRO DE LAS ARTES). <b>PD/PEI/215/16 y CM. /215/A/16</b>   | APIZACO, TLAXCALA                   | SAN LUIS APIZAQUITO     | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 3,913,624.73              | 3,913,624.73 |                          |            | 3,913,624.73 |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL DEL CRUCE DE LA BARRANCA SAN BARTOLOME Y PERIFERICO LÁZARO CÁRDENAS DE LA CIUDAD DE CALPULALPAN. <b>PD/PEI/211/16</b>   | CALPULALPAN, TLAXCALA               | CALPULALPAN             | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO         | 143,580.17                | 143,580.17   |                          |            | 143,580.17   |
|                 | CABLEADO AEREO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ, MÁXIMO ROJAS, PABLO SIDAR Y PROLONGACIÓN MÉXICO. <b>PD/PEI/216/16</b>  | PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA | SAN FRANCISCO PAPALOTLA | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 3,649,490.64              | 3,649,490.64 |                          |            | 3,649,490.64 |
|                 | CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN POLIGONALES (PREDIO LA HUERTA, SAN BUENAVENTURA ATEMPAN; SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS; CACAXTLA-XOCHITECATL, SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS Y ANEXOS AL CIBA, TEPETITLA DE LARDIZABAL. <b>PD/PEI/220/16</b> | VARIOS                              | VARIAS                  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 1,270,999.34              | 1,270,999.34 |                          |            | 1,270,999.34 |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

|        |                                 |     |     |
|--------|---------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>30 de septiembre de 2019</b> |     |     |
|        | día                             | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| Nº del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio                        | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           | Unidad de Medida         | Avance Financiero (pesos) |               | Rendimientos Financieros |            | Total E=B+D   |
|-----------------|---|---|----------------------|--|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|------------|---------------|
|                 |   |   |                      |  | Meta             |                           |                          | Recursos depositados      |               | Asignado 1_/ C           | Ejercido D |               |
|                 |   |   |                      |  | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                          | Programado A              | Ejercido B    |                          |            |               |
|                 | CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN POLIGONALES (ACCESO A CERESO). <b>PD/PEI/217/16</b>  | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA. | IXTACUIXTLA          | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA                     | 931,714.10                | 931,714.10    |                          |            | 931,714.10    |
|                 | CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN NATIVITAS (SAN MIGUEL DEL MILAGRO AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA) POLÍGONOS NÚMEROS DEL 1 AL 11. <b>PD/PEI/213/16 y CM. /213/A/16</b> | NATIVITAS, TLAXCALA                         | NATIVITAS            | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA                     | 952,889.66                | 952,889.66    |                          |            | 952,889.66    |
|                 | CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN NATIVITAS (SAN MIGUEL DEL MILAGRO-AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA) POLIGONOS NUMEROS DEL 12 AL 22. <b>PD/PEI/218/16</b>                  | NATIVITAS, TLAXCALA                         | NATIVITAS            | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA                     | 766,165.61                | 766,165.61    |                          |            | 766,165.61    |
|                 | SEMBRADO DE PASTO TIPO PERUANO EN GUIAS EN TALUDES DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO CIUDAD JUDICIAL. <b>PD/PEI/219/16</b>  | APIZACO, TLAXCALA                           | SANTA ANITA HUILOAC  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA                     | 179,988.17                | 179,988.17    |                          |            | 179,988.17    |
|                 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LAS ARTES (PLAZA DE ACCESO, ESTACIONAMIENTO Y CALLE NUEVA), 2a. ETAPA. <b>PD/PEI/223/16</b>  | APIZACO, TLAXCALA                           | SAN LUIS APIZAQUITO  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA                     | 7,596,158.57              | 7,596,158.57  |                          |            | 7,596,158.57  |
|                 | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE CEDROS PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE ATEMPAN TLAXCALA Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE DE LOS BERGANTINES. <b>PD/PEI/221/16</b>    | TLAXCALA, TLAXCALA                          | TLAXCALA             | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA                     | 1,955,227.35              | 1,955,227.35  |                          |            | 1,955,227.35  |
|                 | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COSTO BENEFICIO DE OBRAS PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO 2017. <b>PD/PEI/228/16</b>  | VARIOS                                      | VARIAS               | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | ESTUDIOS COSTO BENEFICIO | 4,799,112.85              | 4,799,112.85  |                          |            | 4,799,112.85  |
|                 | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DEL CENTRO EXPOSITOR DE APIZACO. <b>PD/PEI/226/16 y CM. /226/A/16</b>   | APIZACO, TLAXCALA                           | APIZACO              | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA                     | 20,658,143.60             | 20,658,143.60 |                          |            | 20,658,143.60 |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

|        |                                 |     |     |
|--------|---------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>30 de septiembre de 2019</b> |     |     |
|        | día                             | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| Nº del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio  | Ubicación: Localidad      | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           | Unidad de Medida | Avance Financiero (pesos) |               | Rendimientos Financieros |            | Total E=B+D   |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|------------|---------------|
|                 |   |                       |                           |  | Meta             |                           |                  | Recursos depositados      |               | Asignado 1_/ C           | Ejercido D |               |
|                 |   |                       |                           |  | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B    |                          |            |               |
|                 | REHABILITACIÓN DEL LIENZO CHARRO DEL CENTRO EXPOSITOR DE APIZACO.<br><b>PD/PEI/227/16</b>   | APIZACO, TLAXCALA     | APIZACO                   | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 16,228,642.41             | 16,228,642.41 |                          |            | 16,228,642.41 |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DIAGONAL CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL ESTACIONAMIENTO NORTE DEL CENTRO DE LAS ARTES.<br><b>PD/PEI/222/16 y CM. /222/A/16</b>                 | APIZACO, TLAXCALA     | SAN LUIS APIZAQUITO       | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 1,900,779.13              | 1,900,779.13  |                          |            | 1,900,779.13  |
|                 | CONSTRUCCION DE SEMEFO DE HUAMANTLA.<br><b>PF/IPNJP/064/16, CD. /064/A/16, CM. /064/B/16 y CM. /064/C/16</b>  | HUAMANTLA, TLAXCALA   | HUAMANTLA                 | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 301,580.74                | 301,580.74    |                          |            | 301,580.74    |
|                 | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE IGNACIO TORRES ADALID.<br><b>PD/PEI/233/16</b> | CALPULALPAN, TLAXCALA | CALPULALPAN               | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 176,634.00                | 176,634.00    |                          |            | 176,634.00    |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA REVOLUCIÓN.<br><b>PD/PEI/224/16</b>   | TLAXCALA, TLAXCALA    | SAN BUENA VENTURA ATEMPAN | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 236,268.25                | 236,268.25    |                          |            | 236,268.25    |
|                 | RESTAURACIÓN DEL PALACIO DE GOBIERNO DE TLAXCALA.<br><b>PD/PEI/235/16</b>   | TLAXCALA, TLAXCALA    | TLAXCALA                  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 2,659,948.98              | 2,659,948.98  |                          |            | 2,659,948.98  |
|                 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOTZI.<br><b>PD/PEI/234/16</b>   | TLAXCALA, TLAXCALA    | TLAXCALA                  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 67,238.38                 | 67,238.38     |                          |            | 67,238.38     |
|                 | REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DEL SEPUEDE.<br><b>PD/PEI/232/16</b>   | TLAXCALA, TLAXCALA    | TLAXCALA                  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 1,596,397.83              | 1,596,397.83  |                          |            | 1,596,397.83  |
|                 | SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO URBANO (MACETONES METÁLICOS) EN CENTRO HITÓRICO DEL ESTADO.<br><b>PD/PEI/231/16</b>   | TLAXCALA, TLAXCALA    | TLAXCALA                  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 348,297.21                | 348,297.21    |                          |            | 348,297.21    |
|                 | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ESCALINATAS.<br><b>PD/PEI/229/16</b>   | TLAXCALA, TLAXCALA    | TLAXCALA                  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 252,824.53                | 252,824.53    |                          |            | 252,824.53    |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

|        |                                 |     |     |
|--------|---------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>30 de septiembre de 2019</b> |     |     |
|        | día                             | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| Nº del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio                      | Ubicación: Localidad                          | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           | Unidad de Medida | Avance Financiero (pesos) |              | Rendimientos Financieros |            | Total E=B+D  |
|-----------------|---|---|---|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|
|                 |   |   |   |  | Meta             |                           |                  | Recursos depositados      |              | Asignado 1_/ C           | Ejercido D |              |
|                 |   |   |   |  | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B   |                          |            |              |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD DE CONEXIÓN DE LA AUTOPISTA PUEBLA - TLAXCALA - E.C. ZACATELCO - GUARDIA.<br><b>PD/PEI/240/16</b>      | ZACATELCO, TLAXCALA                       | GUARDIA Y ZACATELCO                           | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 2,716,128.95              | 2,716,128.95 |                          |            | 2,716,128.95 |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN A CUATRO CARRILES DEL BOULEVARD XOXTLA - DOMINGO ARENAS - SANTA AGUEDA.<br><b>PD/PEI/239/16</b>                       | NATIVITAS Y ZACATELCO, TLAXCALA           | XOXTLA, COLONIA DOMINGO ARENAS Y SANTA AGUEDA | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 3,241,522.76              | 3,241,522.76 |                          |            | 3,241,522.76 |
|                 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (OBRA EXTERIOR) VELARIA EN GRADAS DE CAMPO DEPORTIVO.<br><b>PD/PEI/247/16</b>   | APIZACO, TLAXCALA                         | SAN LUIS APIZAQUITO                           | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 1,926,097.53              | 1,926,097.53 |                          |            | 1,926,097.53 |
|                 | REHABILITACIÓN DE ACCESOS E INSTALACIONES QUE OCUPAN LOS BOMBEROS.<br><b>PD/PEI/241/16</b>  | APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA | SAN PABLO APETATITLAN                         | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 1,914,669.24              | 1,914,669.24 |                          |            | 1,914,669.24 |
|                 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLAZA DE TOROS.<br><b>PD/PEI/230/16</b>   | TLAXCALA, TLAXCALA                        | TLAXCALA                                      | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 775,725.73                | 775,725.73   |                          |            | 775,725.73   |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE TEMÁTICO RECREATIVO.<br><b>PD/PEI/245/16Y CM/245/A/17</b>   | APIZACO, TLAXCALA                         | APIZACO                                       | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO         | 983,940.00                | 983,940.00   |                          |            | 983,940.00   |
|                 | REPLANTEAMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.<br><b>PD/PEI/246/16 Y CM/246/A/17</b>  | TLAXCALA, TLAXCALA                        | TLAXCALA                                      | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO         | 968,427.81                | 968,427.81   |                          |            | 968,427.81   |
|                 | RETIRO DE MATERIAL ORGÁNICO, RASTREO, LIMPIEZA Y SEMBRADO DE DIFERENTES ESPECIES (PLANTAS) EN GAZAS DEL BOULEVARD DE CIUDAD JUDICIAL.<br><b>PD/PEI/238/16</b> | APIZACO, TLAXCALA                         | SANTA ANITA HUILOAC                           | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 551,075.49                | 551,075.49   |                          |            | 551,075.49   |
|                 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS, CASETA DE VIGILANCIA Y COCINA INTEGRAL EN CASA TLAXCALA.<br><b>PD/PEI/244/16 y CM/244/A/16</b>                                    | TLAXCALA, TLAXCALA                        | TLAXCALA                                      | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 1,048,920.68              | 1,048,920.68 |                          |            | 1,048,920.68 |
|                 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BOLARDOS METÁLICOS Y DE CONCRETO EN LA CIUDAD DE APIZACO.<br><b>PD/PEI/243/16</b>                                  | APIZACO, TLAXCALA                         | APIZACO                                       | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 158,224.32                | 158,224.32   |                          |            | 158,224.32   |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

|        |                                 |     |     |
|--------|---------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>30 de septiembre de 2019</b> |     |     |
|        | día                             | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio              | Ubicación: Localidad    | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           | Unidad de Medida | Avance Financiero (pesos) |              | Rendimientos Financieros |            | Total E=B+D  |
|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|
|                 |  |                                   |                         |  | Meta             |                           |                  | Recursos depositados      |              | Asignado 1_/ C           | Ejercido D |              |
|                 |  |                                   |                         |  | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B   |                          |            |              |
|                 | PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE REMODELACIÓN DEL PALACIO DE LA CULTURADEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA (ITC), TLAXCALA. <b>46797-3067-14-XI-16</b>   | TLAXCALA, TLAXCALA                | TLAXCALA                | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO         | 6,322,000.00              | 6,322,000.00 |                          |            | 6,322,000.00 |
|                 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SEMEFO DE APIZACO. <b>PF/IPNJP/092/16, CM. /092/A/16 y CM. /092/B/16</b>   | APIZACO, TLAXCALA                 | APIZACO                 | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO         | 428,531.74                | 428,531.74   |                          |            | 428,531.74   |
|                 | MODERNIZACION DE LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE AV. PICAZO Y VIA CORTA. <b>PD/PEI/005/16, CD. /005/A/16, CM. /005/B/16, CM. /005/C/16 y CM. /005/D/16</b>   | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA             | SANTA ANA CHIAHUTEMPAN  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 8,565,235.87              | 8,565,235.87 |                          |            | 8,565,235.87 |
|                 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, AMPLIACIÓN, HABILITADO DE ESTRADOS Y ESPECTACULARES, CARCADOS, RETIROS, ACARREOS E INSTALACIONES DE VARIOS INMUEBLES. <b>PD/PEI/019/16 y CM. /019/A/16</b>                                       | VARIOS                            | VARIAS                  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 831,258.45                | 831,258.45   |                          |            | 831,258.45   |
|                 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. <b>PD/PEI/239/15, CD. /239/A/15 y CD. /239/B/15</b>   | CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA | CONTLA                  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 5,461,395.61              | 5,461,395.61 |                          |            | 5,461,395.61 |
|                 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN LOS CIRCUITOS DEL CIX II. <b>PD/SECODUVI/248/16</b>   | TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA | TETLA DE LA SOLIDARIDAD | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 64,898.48                 | 64,898.48    |                          |            | 64,898.48    |
|                 | PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE PLUVIAL EN EL ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS G. SALAMANCA" (TURNO MATUTINO) Y "ADOLFO LOPEZ MATEOS" (TURNO VESPERTINO) <b>PD/PEI/046/17 Y CD/046/A/17 Y CM /046/B/17.</b> | TLAXCALA, TLAXCALA.               | TLAXCALA                | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 1,025,182.02              | 1,025,182.02 |                          |            | 1,025,182.02 |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

|        |                                 |     |     |
|--------|---------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>30 de septiembre de 2019</b> |     |     |
|        | día                             | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| Nº del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio                       | Ubicación: Localidad  | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           | Unidad de Medida | Avance Financiero (pesos) |              | Rendimientos Financieros |            | Total E=B+D  |
|-----------------|---|--|---|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|
|                 |   |  |   |  | Meta             |                           |                  | Recursos depositados      |              | Asignado 1_/ C           | Ejercido D |              |
|                 |   |  |   |  | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B   |                          |            |              |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PIV, UBICADO EN EL KM. 6+440 DE LA CARRETERA SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAXCALA - EL MOLINITO. (CUOTA) <b>PD/PEI/043/17</b> | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. TLAXCALA | SAN GABRIEL POPOCATLA   | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO         | 904,706.33                | 904,706.33   |                          |            | 904,706.33   |
|                 | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO VIAL METROPOLITANO "TLAXCALA" <b>PD/PEI/112/17.</b>  | APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA  | APETATITLAN, SAN MATIAS TEPETOMATITLAN Y BELEN ATZITZIMITITLAN.                         | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO         | 7,149,451.10              | 7,149,451.10 |                          |            | 7,149,451.10 |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AV. HIDALGO PONIENTE, (PRIMERA ETAPA). <b>PD/PEI/142/17</b>                                       | HUAMANTLA, TLAXCALA                        | HUAMANTLA   | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO         | 1,352,986.00              | 1,352,986.00 |                          |            | 1,352,986.00 |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO GUADALUPE IXCOTLA -SAN RAFAEL TEPATLAXCO. <b>PD/PEI/139/17.</b>  | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA                      | GUADALUPE IXCOTLA, SANTA CRUZ GUADALUPE, SAN PEDRO XOCHITEOTLA Y SAN RAFAEL TEPATLAXCO. | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO         | 510,944.20                | 510,944.20   |                          |            | 510,944.20   |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR. <b>PD/PEI/138/17.</b>   | TOTOLAC, TLAXCALA.                         | LOS REYES QUIAHUIXTLAN.   | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO         | 433,818.18                | 433,818.18   |                          |            | 433,818.18   |
|                 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CICLOVIA, TRATOPISTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, TRAMO LA GARITA -VIA CORTA SANTA ANA. <b>PD/PEI/155/17</b>           | APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA. | SAN ESTEBAN TIZATLAN Y TLATEMPAN.   | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO         | 286,887.07                | 286,887.07   |                          |            | 286,887.07   |
|                 | REPAVIMENTACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A BARRIO CAZATOTLA, (PRIMERA ETAPA). <b>PD/PEI/145/17. Y CM/145/A/17.</b>  | TLAXCALA, TLAX.                            | SANTA MARIA ACUITLAPILCO.   | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO         | 1,107,360.80              | 1,107,360.80 |                          |            | 1,107,360.80 |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE 1 Y 5 DE MAYO. <b>PD/SECODUVI/153/17</b>   | XALTOCAN, TLAX.                            | CUAUTLA, XALTOCAN.  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO         | 125,922.34                | 125,922.34   |                          |            | 125,922.34   |
|                 | PAGO POR CONCEPTO DE TRANSMISION DE BIENES CERTIFICACIONES Y DIFERENCIA DE PREDIAL.   | VARIOS                                     | VARIAS  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 174,692.01                | 174,692.01   |                          |            | 174,692.01   |
|                 | CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA  | NATIVITAS TLAXCALA                         | SAN MIGUEL DEL MILAGRO.   | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 6,160.00                  | 6,160.00     |                          |            | 6,160.00     |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

|        |                                 |     |     |
|--------|---------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>30 de septiembre de 2019</b> |     |     |
|        | día                             | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| Nº del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio          | Ubicación: Localidad  | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                  | Avance Financiero (pesos) |                       | Rendimientos Financieros |            | Total E=B+D           |
|-----------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
|                 |  |                               |                       |  | Meta             |                           | Unidad de Medida | Recursos depositados      |                       | Asignado 1_/ C           | Ejercido D |                       |
|                 |  |                               |                       |  | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B            |                          |            |                       |
|                 | CONVENIOS DE PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEFINITIVO Y OCUPACIÓN PREVIA (BDT).  | VARIOS                        | VARIAS                | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 421,831.50                | 421,831.50            |                          |            | 421,831.50            |
|                 |  |                               |                       |  |                  |                           |                  |                           |                       |                          |            | -                     |
|                 |  |                               |                       |  |                  |                           |                  | <b>359,298,231.52</b>     | <b>359,298,231.52</b> |                          |            | <b>359,298,231.52</b> |
|                 | <b>228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI). APORTACIONES A PROGRAMAS Y OBRAS</b>  |                               |                       |  |                  |                           |                  |                           |                       |                          |            |                       |
|                 | BOULEVARD DE ACCESO A SANTA ANA NOPALUCAN. PD/SECODUVI/099/16 y CM. /099/A/16  | SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA | SANTA ANA NOPALUCAN   | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 2,013,577.52              | 2,013,577.52          |                          |            | 2,013,577.52          |
|                 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APIZACO, TERCERA ETAPA. PF/PRODERMAGICO/075 /16, CM /075/A/16 y CM. /075/B/16  | APIZACO, TLAXCALA             | APIZACO               | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 3,199,999.83              | 3,199,999.83          |                          |            | 3,199,999.83          |
|                 | CONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO "CIUDAD JUDICIAL, SEGUNDA ETAPA. PD/SECODUVI/070/15, CM. /070/A/15 y CM. /070/B/15        | APIZACO, TLAXCALA             | SANTA ANITA HUILOAC   | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 69,350,799.26             | 69,350,799.26         |                          |            | 69,350,799.26         |
|                 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LAS ARTES, (ESTACIONAMIENTO, PLAZA DE ACCESO AL DEPORTIVO, CAMPO DEPORTIVO Y OBRA EXTERIOR) ETAPA 2016. PD/SECODUVI/031/16, CM. | APIZACO, TLAXCALA             | SAN LUIS APIZAQUITO   | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 3,568,749.01              | 3,568,749.01          |                          |            | 3,568,749.01          |
|                 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (ESCUELA DE MUSICA), SEGUNDA ETAPA. PD/SECODUVI/065/16 y CM. /065/A/16   | APIZACO, TLAXCALA             | SAN LUIS APIZAQUITO   | SECODUVI                                   | 0.1              | <b>100%</b>               | KM               | 1,330,322.01              | 1,330,322.01          |                          |            | 1,330,322.01          |
|                 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES (PLAZA DE ACCESO, ESTACIONAMIENTO Y CALLE NUEVA. PD/SECODUVI/093/16 y CM. /093/A/16                                   | APIZACO, TLAXCALA             | SAN LUIS APIZAQUITO   | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 4,207,400.90              | 4,207,400.90          |                          |            | 4,207,400.90          |
|                 | IMAGEN URBANA DE LA CALLE REFORMA. PD/PEI/240/15, CD. /240/A/15, CM. /240/B/15, CM. /240/C/15 y CM.  | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA         | SANTA ANA CHIAUTEMPAN | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 5,913,852.07              | 5,913,852.07          |                          |            | 5,913,852.07          |
|                 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AL ACCESO PRINCIPAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "APIZACO" B. PD/SECODUVI/113/16 y CM. /113/A/16              | YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA       | SAN BENITO            | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA             | 286,250.60                | 286,250.60            |                          |            | 286,250.60            |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

|        |                                 |     |     |
|--------|---------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>30 de septiembre de 2019</b> |     |     |
|        | día                             | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| Nº del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio                    | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           | Unidad de Medida  | Avance Financiero (pesos) |              | Rendimientos Financieros |            | Total E=B+D  |
|-----------------|--|---|----------------------|--|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|
|                 |  |   |                      |  | Meta             |                           |                   | Recursos depositados      |              | Asignado 1_/ C           | Ejercido D |              |
|                 |  |   |                      |  | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                   | Programado A              | Ejercido B   |                          |            |              |
|                 | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LOCALIDAD DE LIRA Y ORTEGA.<br><b>PD/SECODUVI/118/16 y CM. /118/A/16</b>   | NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA | LIRA Y ORTEGA        | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA              | 602,760.88                | 602,760.88   |                          |            | 602,760.88   |
|                 | CONSTRUCCION DE UNIDAD CANINA.<br><b>PD/SECODUVI/130/16 y CM. /130/A/16</b>  | TLAXCALA, TLAXCALA                      | TLAXCALA             | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA              | 830,071.04                | 830,071.04   |                          |            | 830,071.04   |
|                 | CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE DE 30 CAMAS POR SUSTITUCION.<br><b>PF/FSPSS/106/15, CM. /106/A/15, CM. /106/B/15, CM. /106/C/15 y CM. /106/D/15.</b> | SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA           | SAN PABLO DEL MONTE  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA              | 5,388,347.23              | 5,388,347.23 |                          |            | 5,388,347.23 |
|                 | TRABAJOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  | VARIOS                                  | VARIAS               | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA              | 3,284,194.41              | 3,284,194.41 |                          |            | 3,284,194.41 |
|                 | GASTOS INDIRECTOS 2015.  | VARIOS                                  | VARIAS               | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA              | 4,392,622.64              | 4,392,622.64 |                          |            | 4,392,622.64 |
|                 | CONVENIO MODIFICATORIO CON UNAM <b>40785-495-26-II-15/1, 40785-495-26-II-15/2 y 40785-495-26-II-15/3</b> PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA  | APIZACO, TLAXCALA                       | SANTA ANITA HUILOAC  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA              | 3,247,428.84              | 3,247,428.84 |                          |            | 3,247,428.84 |
|                 | DIRECCIÓN ARQUITECTONICA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS EXTERIORES (CAMPO DEPORTIVO Y   | APIZACO, TLAXCALA                       | SAN LUIS APIZAQUITO  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | DIRECCIÓN TÉCNICA | 867,680.00                | 867,680.00   |                          |            | 867,680.00   |
|                 | AMPLIACION DEL PUENTE ATENCO.<br><b>PD/SECODUVI/072/16, CM. /072/A/16 y CM. /072/B/16</b>  | APIZACO, TLAXCALA                       | SAN LUIS APIZAQUITO  | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA              | 279,957.72                | 279,957.72   |                          |            | 279,957.72   |
|                 | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL A ATLAX,<br><b>PD/SECODUVI/127/16, CD. /127/A/16 y CM. /127/B/16</b>  | XALOZTOC, TLAXCALA                      | XALOZTOC             | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA              | 1,754,056.20              | 1,754,056.20 |                          |            | 1,754,056.20 |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

|        |                                 |     |     |
|--------|---------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>30 de septiembre de 2019</b> |     |     |
|        | día                             | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| N° del Proyecto | Denominación y/o descripción general del proyecto  | Ubicación: Municipio                        | Ubicación: Localidad         | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           |                        | Avance Financiero (pesos) |                       | Rendimientos Financieros |            | Total E=B+D           |
|-----------------|--|---|------------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
|                 |  |   |                              |  | Meta             |                           | Unidad de Medida       | Recursos depositados      |                       | Asignado 1_/ C           | Ejercido D |                       |
|                 |  |   |                              |  | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                        | Programado A              | Ejercido B            |                          |            |                       |
|                 | CASA DE LA CULTURA DE HUAMANTLA, REHABILITACIÓN. <b>PF/FFI/187/16</b>  | HUAMANTLA, TLAXCALA                         | HUAMANTLA                    | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA                   | 1,721,967.80              | 1,721,967.80          |                          |            | 1,721,967.80          |
|                 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE OCOTLAN. <b>PF/PRONAPRED/166/16 y CM. /166/A/16</b>   | TLAXCALA, TLAXCALA                          | OCOTLAN                      | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA                   | 151,937.78                | 151,937.78            |                          |            | 151,937.78            |
|                 | ELABORACIÓN DE LIBROS BLANCOS DE DIVERSAS OBRAS EJECUTADAS EN LOS AÑOS 2011-2016. <b>GET-INV-89/2016</b>   | VARIOS                                      | VARIAS                       | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | SERVICIO               | 1,948,800.00              | 1,948,800.00          |                          |            | 1,948,800.00          |
|                 | <b>REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ADORNOS DE FIESTAS NAVIDEÑAS 2016. PD/PEI/236/16</b>   | <b>TLAXCALA, TLAXCALA</b>                   | <b>TLAXCALA</b>              | <b>SECODUVI</b>                            | <b>1</b>         | <b>100%</b>               | <b>OBRA</b>            | 447,721.20                | 447,721.20            |                          |            | <b>447,721.20</b>     |
|                 | REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO Y ACCESO A LA CIUDAD DEL CARMEN TEQUXQUITLA (CARRETERA MÉXICO 136 ENTRE CALLE ALDAMA (0+000) Y VÍAS DEL TREN (1+100). <b>PF/FIES/111/16 Y CM /111/C/16.</b>                                       | EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA             | VILLA DEL CARMEN TEQUXQUITLA | SECODUVI                                   | 0.1              | <b>100%</b>               | KM                     | 23,599,044.64             | 23,599,044.64         |                          |            | 23,599,044.64         |
|                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 2DA. PRIVADA ENTRE CALLE FERROCARRÍL MEXICANO Y ALVARO OBREGÓN, CON UNA LONGITUD DE 125.0 M. Y UN ANCHO DE 6.0 M. <b>PD/PEI/242/16 y CM. /242/A/16</b> | APIZACO, TLAXCALA                           | COLONIA FERROCARRILERA       | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA                   | 502,550.72                | 502,550.72            |                          |            | 502,550.72            |
|                 |  |   |                              |  |                  |                           |                        | <b>138,890,092.30</b>     | <b>138,890,092.30</b> |                          |            | <b>138,890,092.30</b> |
|                 | <b>398.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI-EXPROPIACIONES)</b>  |   |                              |  |                  |                           |                        |                           |                       |                          |            |                       |
|                 | ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA LA AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE ATLANGATEPEC   | ATLANGATEPEC, TLAXCALA.                     | ATLANGATEPEC                 | SECODUVI                                   | 1                | <b>54%</b>                | ADQUISICIÓN DE PREDIOS | 25,500,000.00             | 12,991,505.43         |                          |            | 12,991,505.43         |
|                 | ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA EL ACCESO AL CERESO DE IXTACUIXTLA   | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA. | SAN FELIPE IXTACUIXTLA       | SECODUVI                                   | 1                | <b>90%</b>                | ADQUISICIÓN DE PREDIOS | 100,000.00                | 27,610.80             |                          |            | 27,610.80             |

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).**

**PEI**

|        |                                 |     |     |
|--------|---------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>30 de septiembre de 2019</b> |     |     |
|        | día                             | mes | año |

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

| Nº del Proyecto   | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio               | Ubicación: Localidad               | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           | Unidad de Medida       | Avance Financiero (pesos) |                       | Rendimientos Financieros |             | Total E=B+D           |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|   |   |                                    |                                    |  | Meta             |                           |                        | Recursos depositados      |                       | Asignado 1_/ C           | Ejercido D  |                       |
|   |   |                                    |                                    |  | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                        | Programado A              | Ejercido B            |                          |             |                       |
|   | LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA   | NATIVITAS, TLAXCALA                | SAN MIGUEL DEL MILAGRO             | SECODUVI                                   | 1                | <b>1%</b>                 | ADQUISICIÓN DE PREDIOS | 11,100,000.00             | 80,700.39             |                          |             | 80,700.39             |
|   | ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL SAN PABLO ZITLALTEPEC.   | ZITLALTEPEC DE TRINIDAD, TLAXCALA. | SAN PABLO ZITLALTEPEC.             | SECODUVI                                   | 1                | <b>0%</b>                 | ADQUISICIÓN DE PREDIOS | 60,000,000.00             | 0.00                  |                          |             | -                     |
|   | RESERVA TERRITORIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS ALEDAÑOS AL EX-CONVENTO DE LAS NIEVES  | TOTOLAC, TLAXCALA                  | SAN JUAN TOTOLAC                   | SECODUVI                                   | 1                | <b>12%</b>                | ADQUISICIÓN DE PREDIOS | 7,903,096.50              | 1,271,889.00          |                          |             | 1,271,889.00          |
|   | RESERVA TERRITORIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS BOULEVARD APIZACO - AMAXAC Y/O PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA CUAUHTEMOC.  | APIZACO, TLAXCALA                  | SANTA ANITA HUILOAC                | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | ADQUISICIÓN DE PREDIOS | 96,903.50                 | -                     |                          |             | -                     |
|   |   |                                    |                                    |  |                  |                           |                        | <b>104,700,000.00</b>     | <b>14,371,705.62</b>  | -                        | -           | <b>14,371,705.62</b>  |
| <b>399.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI-PROYECTO ATLIHUETZÍA)</b>   |   |                                    |                                    |  |                  |                           |                        |                           |                       |                          |             |                       |
|   | PROYECTO INEGRAL PARA EL DISEÑO Y LA OBRA QUE RESULTE HASTA LA TERMINACIÓN TOTAL (REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO) DEL HOTEL ATLIHUETZÍA. <b>PD/PEI/249/16. /249/A/16.</b> | YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA            | SANTA MARÍA ATLIHUETZIA            | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | PROYECTO               | 79,916,162.41             | 79,916,162.41         |                          |             | 79,916,162.41         |
|   |   |                                    |                                    |  |                  |                           |                        | <b>79,916,162.41</b>      | <b>79,916,162.41</b>  | -                        | -           | <b>79,916,162.41</b>  |
| <b>PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI) ADQUISICIÓN DE OTROS PREDIOS</b> |   |                                    |                                    |  |                  |                           |                        |                           |                       |                          |             |                       |
|   | CONTRATO DE USUFRUCTO PARCELARIO. <b>CONVENIO</b>   | HUAMANTLA Y CUAPIAXTLA, TLAXCALA   | HUAMANTLA Y SAN LORENZO CUAPIAXTLA | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | OBRA                   | 435,000.00                | 435,000.00            |                          |             | 435,000.00            |
|   | PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICION DE PREDIOS   | NATIVITAS, TLAXCALA                | GUADALUPE VICTORIA Y               | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | ADQUISICIÓN DE PREDIOS | 103,558.51                | 103,558.51            |                          |             | 103,558.51            |
|   | ADQUISICION DE PREDIOS NATIVITAS. <b>CONVENIO</b>   | VARIOS                             | VARIAS                             | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | ADQUISICIÓN DE PREDIOS | 118,706.65                | 118,706.65            |                          |             | 118,706.65            |
|   | EXPROPIACION DE PARCELA ATLANGATEPEC. <b>CONVENIO</b>   | VARIOS                             | VARIAS                             | SECODUVI                                   | 1                | <b>100%</b>               | ADQUISICIÓN DE PREDIOS | 3,794,533.98              | 3,794,533.98          |                          |             | 3,794,533.98          |
|   |   |                                    |                                    |  |                  |                           |                        | <b>4,451,799.14</b>       | <b>4,451,799.14</b>   |                          |             | <b>4,451,799.14</b>   |
| <b>228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).</b>                        |   |                                    |                                    |  |                  |                           |                        | <b>687,256,285.37</b>     | <b>596,927,990.99</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b> | <b>596,927,990.99</b> |

AUTORIZA

Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS

Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma: