



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS,(FIES) 2018.**

Fecha: **31 de marzo de 2019**  
año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D
						Meta			Recursos depositados		
						Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	
<b>FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS,(FIES) 2018.</b>											
<b>INFRAESTRUCTURA</b>											
	JAMHSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ACCESO ATLTZAYANCA, DEL KM 0+000 AL KM 5+018. PF/FIES/149/18. Y C.M. /149/A/18.	HUAMANTLA, TLAXCALA.	SAN JOSÉ XICOHTÉNCAT L.	SECODUVI	1	<b>38%</b>	OBRA	17,509,959.00	\$4,596,359.99	4,596,359.99
	GRUPO FENIX Y ASOCIADOS SA DE CV	REHABILITACIÓN DE CARRETERA IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS - NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA DEL KM 10 +120 AL KM 14 +500. PF/FIES/148/18. Y C.M. /148/A/18.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	SAN ANTONIO ATOTONILCO.	SECODUVI	1	<b>40%</b>	OBRA	17,349,845.00	\$4,684,201.97	4,684,201.97
<b>FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS,(FIES) 2018.</b>									<b>34,859,804.00</b>	<b>9,280,561.96</b>	<b>9,280,561.96</b>

AUTORIZA:  
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
 Puesto / Institución: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma: