

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA 2018.

Entidad Federativa: TLAXCALA											Fecha: 30 de septiembre de 2019			
N° DE OBRA	CONTRATISTA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio / Localidad.	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico				Avance Financiero (pesos)					
					Meta Programada Total	Unidad de Medida	% Avance en el periodo FÍSICO	% Avance en el periodo % FINANCIERO	MONTO AUTORIZADO (A)	MONTO CONTRATADO (B)	MONTO COMPROMETIDO (C=B)	SALDO DISPONIBLE (ECONOMIAS) (D=A-C)	MONTO EJERCIDO (E)	MONTO POR EJERCER (F=C-E)
1	ARCLINEA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD DE CONEXIÓN DE LA AUTOPISTA PUEBLA - TLAXCALA, E.C. ZACATELCO - GUARDIA. PF/FMPT/150/18. Y C.M. /150/A/18. - /150/B/18. - /150/C/18. Fecha de contrato: 26/12/18	ZACATELCO, TLAX. / ZACATELCO.	SECODUVI	30400	M2 (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO)	60%	60%	\$ 58,636,369.05	\$ 55,086,894.33	\$ 55,086,894.33	\$ 3,549,474.72	\$ 33,046,820.31	\$ 22,040,074.02
					4880	ML (GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO)								
					2440	ML (LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO (TUBO DE PVC SANITARI								
					126	PZA (DESCARGAS DOMICILIARIAS).								
					80	PZA (POZOS DE VISITA CONICO DE 1.20 M)								
					2440	ML (LÍNEA DE DRENAJE PLUVIAL (TUBO DE PVC HIDRÁULICO)								
					2440	ML (LÍNEA DE AGUA POTABLE (TUBO DE PVC HIDRÁULICO)								
					126	PZA (TOMAS DOMICILIARIAS)								
					13	PZA (CAJAS DE VÁLVULAS DE OPERACIÓN 1.55X1.5 5X1 1.66 M CON TA								
					2440	ML (INSTALACIONES DE ALUMBRADO (LINEA DE MEDIA TENSIÓN)								
					122	PZA (LUMINARIA SOLAR (POSTE , BASE, BRAZO Y LUMINARIA)								
					53	PZA (SEÑALAMIENTO VERTICAL)								
					15200	ML (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL)								
					288	M2 (PUENTE LOSA 1 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 X 16 M)								
					128	M2 (PUENTE LOSA 2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 X 16 M)								
					2	PZA (TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS PARA LINEA DE MEDIO TENSIO								
3200	M2 (CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE CONCRETO HIDRÁULICO (BASE 5 X													
1		FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA 2018.						\$ 58,636,369.05	\$ 55,086,894.33	\$ 55,086,894.33	\$ 3,549,474.72	\$ 33,046,820.31	\$ 22,040,074.02	

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA 2018.	1	58,636,369.05	33,046,820.31