

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
Recibidos del
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020**

31 de marzo de 2020

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
13	INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2020. (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS)	640,809,878.00	0.00
13	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020	640,809,878.00	0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020

FAFEF

Fecha:	31 de marzo de 2020		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D		
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros				
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D			
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020														
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2020. (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS)														
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACION DE SERVICIOS.														
CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES, BANQUETAS DE CALLES.														
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES ÁGUILA Y GREGORIO AMARO EN EL BARRIO DE XOLAPAN.	PAPALOTLA DE XICHTENCATL, TLAX.	PAPLOTLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,404,496.64	0.00			0.00	1	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA SAUCE (SEGUNDA ETAPA).	TLAXCALA, TLAX.	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	875,645.30	0.00			0.00	1	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO VILLA (SEGUNDA ETAPA).	SAN JERÓNIO ZACUALPAN, TLAX.	SAN JERÓNIO ZACUALPAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,543,806.14	0.00			0.00	1	
	REPAVIMENTACIÓN EN AVENIDA JUÁREZ (SEGUNDA ETAPA) Y CALLE INSURGENTES.	TLAXCALA, TLAX.	SAN ESTEBAN TIZATLÁN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,561,376.05	0.00			0.00	1	
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.								8,385,324.13	0.00			0.00		
	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON GRADAS Y TECHUMBRE (SEGUNDA ETAPA)	TEPEYANCO, TLAX.	TEPEYANCO.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	5,500,000.00	0.00			0.00	1	
	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON GRADAS Y TECHUMBRE (SEGUNDA ETAPA)	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	5,800,000.00	0.00			0.00	1	
PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES.								11,300,000.00	0.00			0.00		
	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE ARTESANIAS.	TLAXCALA, TLAX.	SAN ESTEBAN TIZATLÁN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	8,042,765.99	-			0.00	1	
AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.								8,042,765.99	0.00			0.00		
	CONSTRUCCION DE EMISOR DE EXCENDENCIAS.	NATIVITAS, TLAX.	NATIVITAS.	SECODUVI	1	0%	OBRA	6,000,000.00	0.00			0.00	1	
OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO								6,000,000.00	0.00			0.00		
	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ZONA DE LA CENTRAL CAMIONERA (SEGUNDA ETAPA).	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	90,000,000.00	0.00			0.00	1	
	SISTEMA DE RIEGO PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO "LA JUVENTUD " Y MONUMENTO A "LA TORTILLA"	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,270,556.61	0.00			0.00	1	
	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN.	SAN JERONIMO ZACUALPAN, TLAX.	SAN JERONIMO ZACUALPAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	70,000,000.00	0.00			0.00	1	
	SALDO DE OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	422,811,231.27	0.00			0.00	1	
OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD.								587,081,787.88	0.00			0.00		
	RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION Y ELEVADORES PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA 90 CAMAS.	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAX..	SAN MATÍAS TEPEMATITLÁN,	SECODUVI	1	0%	OBRA	20,000,000.00	0.00			0.00	1	
								20,000,000.00	0.00			0.00		
INTEGRACION REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2020. (CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS)								640,809,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020								640,809,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	

AUTORIZA
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

