

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. PF/PRODERMAGICO/075/16 Y
CONVENIOS MODIFICATORIOS N° PF/PRODERMAGICO/075/A/16 Y
PF/PRODERMAGICO/075/B/16** 00028

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL RESIDENTE DE OBRA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADAS EN EL KM 1.5 S/N DE LA CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA, TLAXCALA, TLAX., LAS PERSONAS CUYOS NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

EL C. ING. JOSE LUIS CRUZ BAUTISTA EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

EL C. ING. ENRIQUE OSORIO RUEDA EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CONTRATISTA "HIJUMAR DCA, S.A. DE C.V."

OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y LA CLÁUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

NÚMERO DE CONTRATO: PF/PRODERMAGICO/075/16

NUMERO DE CONVENIO MODIFICATORIO: PF/PRODERMAGICO/075/A/16,
PF/PRODERMAGICO/075/B/16

FECHA DE FORMALIZACIÓN: 21 DE ABRIL DE 2016

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APIZACO, TERCERA ETAPA" UBICADA EN APIZACO MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA
CONSISTENTE EN: DEMOLICIONES Y RETIROS, DESMONTAJES Y REUBICACIONES, BANQUETAS Y CAMELLON, ARQUITECTURA DEL PAISAJE, MOBILIARIO, VIALIDAD, RED DE AGUA POTABLE, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, SEÑALAMIENTO VERTICAL, ALUMBRADO PUBLICO, RED SUB 13.2KV, SUBESTACIONES, MD 13.2KV, BAJA TENSION, TRAMITES, RED AEREA 13.2KV, RECALIBRADO, OBRA CIVIL, EXTRAORDINARIOS.

MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO: \$ 20,822,434.18 (VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

OPERADO
EJERCICIO 2016
PROGRAMA: PRODERMAGICO.

EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO FIJE CUBIERTO CON CARGO A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO CON CARGO AL PROGRAMA 5248 "PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUB "NORTE" EN ESPECIAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MODERNIZACION DEL BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO DE LA INDEPENDENCIA AL CENTRO EXPOSICION, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016

*PROGRAMA ES PUBLICO, AJENA A CUALQUIER TIPO DE SUJECCION JURISDICCIONAL Y DEBE USARSE PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

*FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

**Desarrollo
para Todos**

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. PF/PRODERMAGICO/075/16 Y
CONVENIOS MODIFICATORIOS N° PF/PRODERMAGICO/075/A/16 Y
PF/PRODERMAGICO/075/B/16**

00027

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 153 DÍAS NATURALES.
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 22 DE ABRIL DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

II.- MODIFICACIONES.

MONTO DE CONVENIO: \$ 3, 199, 999.83 (TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

PLAZO DE EJECUCIÓN CON FORME A CONVENIO: 153 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO CON FORME A CONVENIO: 22 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE TERMINACIÓN FORME A CONVENIO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MONTO REAL EJERCIDO: \$24, 022, 434.01 (VEINTICUATRO MILLONES VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.

MONTO PAGADO POR AJUSTE DE COSTOS (2): \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE INICIO REAL: 22 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL: 153 DÍAS NATURALES.

OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

SALDO A CANCELAR **OPERADO** **\$0.00.**
EJERCICIO 2016
PROGRAMA PRODERMAGICO.

EL IMPORTE COMISIONADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE CUBRE CON CARGO A LOS RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL POR CONCEPTO DE UN SERVICIO QUE SE CARGO AL PROGRAMA SZAB "PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE" EN ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA MODERNIZACION DEL BULEVAR 13 DE SEPTIEMBRE, TRAMO DE LA INTERSECCION AL CENTRO EXPOSITOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEBA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

RDY 1 5 CAPPYAPZ TLXVPTS-DIANTZ TLXVPTS TLXV 90 000 Teléfonos: 01(246) 46 52 960 Ext. 3907
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

Desarrollo para Todos

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. PF/PRODERMAGICO/075/16 Y
CONVENIOS MODIFICATORIOS N° PF/PRODERMAGICO/075/A/16 Y
PF/PRODERMAGICO/075/B/16** **00026**


III. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| NO. | No DE FACTURA | PERIODO QUE COMPRENDE | | | | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO CON IVA | FECHA DE PAGO |
|--------------|---------------|-----------------------|----------|----|----------|----------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 1299 | DEL | 22/04/16 | AL | 06/05/16 | \$918,017.07 | \$ 918,017.07 | 21/06/16 |
| 2 | 1308 | DEL | 07/05/16 | AL | 21/05/16 | \$597,019.47 | \$1,515,036.54 | 24/06/16 |
| 3 | 1324 | DEL | 22/05/16 | AL | 05/06/16 | \$705,548.12 | \$2,220,584.66 | 05/07/16 |
| 4 | 1333 | DEL | 06/06/16 | AL | 20/06/16 | \$242,114.91 | \$2,462,699.57 | 05/07/16 |
| 5 | 1334 | DEL | 21/06/16 | AL | 27/06/16 | \$3,643,411.44 | \$6,106,111.01 | 05/07/16 |
| 6 | 1346 | DEL | 21/06/16 | AL | 27/06/16 | \$2,178,499.27 | \$8,284,610.28 | 12/08/16 |
| 7 | 1371 | DEL | 28/06/16 | AL | 04/07/16 | \$650,164.79 | \$8,934,775.07 | 12/08/16 |
| 8 | 1465 | DEL | 05/07/16 | AL | 19/07/16 | \$4,281,852.40 | \$13,216,627.47 | EN TRAMITE |
| 9 | 1507 | DEL | 20/07/16 | AL | 03/08/16 | \$2,641,504.24 | \$15,858,131.71 | EN TRAMITE |
| 10 | 1545 | DEL | 04/08/16 | AL | 18/08/16 | \$3,115,860.53 | \$18,973,992.24 | EN TRAMITE |
| 11 | 1546 | DEL | 19/08/16 | AL | 22/08/16 | \$1,848,441.94 | \$20,822,434.18 | EN TRAMITE |
| 12 | 1547 | DEL | 23/08/16 | AL | 06/09/16 | \$2,704,962.70 | \$23,527,396.88 | EN TRAMITE |
| 13 | 1548 | DEL | 07/09/16 | AL | 21/09/16 | \$495,037.13 | \$24,022,434.01 | EN TRAMITE |
| | | | | | | CANCELADO | \$0.00 | |
| TOTAL | | | | | | | \$ 24, 022, 434.01 | |

[Handwritten signature]

OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS 2016



OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

PROGRAMA PRODERMAGICO.
EJERCICIO 2016
OPERADO
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO DEL CUANTIFICO CON CARGO A LOS CURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA FEDERAL POR CONCEPTO DE UN SUPLENDO CON CARGO AL PROYECTO DE PROGRAMAS DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL TURISMO SUSTENTABLE EN RESPUESTA A LA LUCHA CONTRA LA OBRA MODERNIZACIÓN DEL BUENAVIAJE DE SEPTIEMBRE, TIEMPO DE OBRAS MODERNIZACION AL CENTRO EXPOSITIVO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.
ESTE PROGRAMA FOMIC, ARMO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, OBRERA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. PF/PRODERMAGICO/075/16 Y
CONVENIOS MODIFICATORIOS N° PF/PRODERMAGICO/075/A/16 Y
PF/PRODERMAGICO/075/B/16**

00025

DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL:

| NO. | N° DE FACTURA | PERIODO QUE COMPRENDE | | | | MONTO ESTIMADO | MONTO ACUMULADO CON IVA | FECHA DE PAGO |
|-----|---------------|-----------------------|----------|----|----------|----------------|-------------------------|---------------|
| 13 | 1548 | DEL | 07/09/16 | AL | 21/09/16 | \$495,037.13 | \$24,022,434.01 | EN TRAMITE |

IV.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO**, LA FIANZA NO. **4458-13958-3** EXPEDIDA POR **AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.**, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DE PAGO.

POR SU PARTE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, **ING. ENRIQUE OSORIO RUEDA A**

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, OTORGÁNDOLE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO DE PF/PRODERMAGICO/075/16 Y CONVENIOS MODIFICATORIOS N° PF/PRODERMAGICO/075/A/16 Y PF/PRODERMAGICO/075/B/16, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

OPERADO
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016
 EL IMPORTE COMPLETO DEL CONTRATO...
 RECONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA...
 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016...
 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA, TLAX., A LOS...
 DÍAS DEL MES DE...
 DEL AÑO...
 EN PRESENCIA DE...
 EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN...
 EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA...



**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO N°. PF/PRODERMAGICO/075/16 Y
CONVENIOS MODIFICATORIOS N° PF/PRODERMAGICO/075/A/16 Y
PF/PRODERMAGICO/075/B/16**

00024

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS **10:30** HORAS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2016, EN LA CD. DE TLAXCALA, TLAX., LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**

[Handwritten signature]
ING. JOSE LUIS CRUZ BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA

**POR LA CONTRATISTA
HIJUMAR DCA, S.A. DE C.V.**

[Handwritten signature]
ING. ENRIQUE OSORIO RUEDA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

PROYECTO: PRODERMAGICO
EL IMPORTE CONSIGNADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO QUE CORRESPONDE A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES OTORGADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL POR CONCEPTO DE UN SUBSIDIO OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR TURISTICO, SUBSIDIO OTORGADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DEL INVENTARIO DE SERVICIOS AL TURISTA AL CENTRO EXPOSITIVO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.
ESTE PROYECTO ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, DESTINADO AL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014.

OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

OPERADO
FONDO DE APORTACIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS 2016



