

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. PF/PAS/116/19.

En la ciudad de Tlaxcala, siendo las **11:00** horas del día 24 de enero de 2020, se reunieron en las Oficinas del Residente de Obra responsable de la ejecución de los trabajos del Departamento de Infraestructura Urbana de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en Carretera Tlaxcala-Puebla km 1.5 Tlaxcala, Tlax., las personas cuyos nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE en su carácter de Residente de Obra de la Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda.

El C. ING. SERGIO NAVA GUTIÉRREZ en su carácter de Superintendente de Obra representada por la Empresa ARQ. NANCY DÍAZ RODRÍGUEZ

Para realizar con fundamento en los artículos Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y la Cláusula Décima-Octavo del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS
FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA
SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA
POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL " DEL
EJERCICIO FISCAL 2019.

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato:	PF/PAS/116/19
Obra:	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA PALMA.
Fecha de formalización:	14/11/2019
Objeto del Contrato	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA PALMA.
Descripción:	PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA, INSTALACIONES.
Monto original del contrato:	\$ 557,332 17 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.) INC. EL I.V.A.
Plazo de ejecución contractual:	30 DÍAS NATURALES.
Fecha de inicio según contrato:	15 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Fecha de terminación según contrato:	14 DE DICIEMBRE DE 2019.

II.- Modificaciones.

Diferimiento de Inicio por pago de Anticipo N/A
 A lo originalmente Pactado PF/PAS/116/A/19
 Monto según convenio(s): \$ 0.00
 Saldo Cancelado: \$ 0.00

Porcentaje de modificación: \$ 0.00 %

Monto real ejercido (1): \$ 557,332.17 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.) INC. EL I.V.A.

Monto pagado por ajuste de costos (2): \$ 0.00 (Cero Pesos)

Monto total ejercido (1+2): \$ 557,332.17 (QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.) INC. EL I.V.A.


OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS
FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA
SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA
POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL
EJERCICIO FISCAL 2019

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por **Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda** son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado	Fecha de Pago
1 (UNO)		Del	15/11/19	Al	30/11/19	\$ 426,907.25	\$426,907.25	PENDIENTE PAGO
2 (DOS)		Del	01/12/19	Al	14/12/19	\$ 130,424.92	\$ 557,332.17	PENDIENTE PAGO
TOTAL							\$ 557,332.17	

III.1. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE **CANTIDADES ADICIONALES** A LAS PREVISTAS ORIGINALMENTE POR UN **MONTO TOTAL DE \$ 43,709.40** Y FUE



AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIOS RESPECTIVOS, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMAS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO **ANEXO NUMERO 1.**

III.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ **LA REDUCCION DE VOLUMENES** YA SEA **CANCELADOS TOTAL O PARCIALMENTE**, POR UN **MONTO TOTAL DE \$ 63,720.45** MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO **ANEXO NUMERO 2.**

III.3. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIRIÓ LA REALIZACIÓN DE **CONCEPTOS ADICIONALES** A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE POR UN **MONTO TOTAL DE \$ 20,011.04** Y FUE AUTORIZADO EL PAGO EN LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIOS RESPECTIVOS EN LA ESTIMACIÓN No. 2, SIN REBASAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO EN EL CONTRATO, MISMOS QUE SE DETALLAN EN LA TABLA ANEXA A ESTE CONVENIO DE FINIQUITO COMO **ANEXO NUMERO 3.**

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS
FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA
SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA
POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL
EJERCICIO FISCAL 2019

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. **3560-11554-0** expedida por **ASEGURADORA INSURGENTES S.A DE C.V., GRUPO FINCANCIERO ASERTA**, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando **La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda** no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el Superintendente de Obra el ING. SERGIO NAVA GUTIÉRREZ a nombre y representación de la Contratista, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a **La Secretaría de Obras Públicas Desarrollo Urbano y Vivienda**, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del




contrato número **PF/PAS/116/19** así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra de esta **Secretaría.**

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **11:00** horas del día **24 de enero de 2020**, en la Ciudad. De Tlaxcala, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por la Secretaría de Obras Publicas
Desarrollo Urbano y Vivienda

Por la Contratista
ARQ. NANCY DÍAZ RODRÍGUEZ


ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ
ZARATE
Residente de Obra


ING. SERGIO NAVA GUTIÉRREZ
Superintendente de Obra

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS
FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA
SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA
POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL
EJERCICIO FISCAL 2019

OBRA: **CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA PÁLMA**

LOCALIDAD: **LA PALMA**

MUNICIPIO: **MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA**

CONTRATO:	PF/PAS/116/19
CONVENIO MODIFICATORIO:	PF/PAS/116/A/19
PERIODO:	15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA E INSTALACIONES.

ANEXO 1

ADITIVA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
	PRELIMINARES				
10130	RECORTE Y DESRRAME DE ARBUSTO EXISTENTE DE HASTA 2.50 m DE ALTURA AL NIVEL INDICADO, INCLUYE: CORTE, JUNTA, CARGA Y ACARREO HASTA 3 ESTACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m	25.41	\$ 229.30	\$ 5,826.51
10641	DEMOLICION DE RECUBRIMIENTOS VITREOS DE MUROS. INCLUYE RETIRO Y COLOCACIÓN DE APAGADORES Y CONTACTOS, REPELLADO BASE, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO HASTA 3 ESTACIONES, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO EQUIPO DE SEGURIDAD Y ANDAMIOS.	m ²	0.25	\$ 106.27	\$ 26.57
11567	MOVIMIENTO DE MOBILIARIO PARA APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS INCLUYE: RETIRO DE CUADROS Y GABINETES EN MUROS, PROTECCION DE MOBILIARIO CON POLIETILENO, TERMINANDO EL TRABAJO DE PINTURA, LOS MUEBLES, CUADROS, GABINETES SE COLOCARAN EN SU ESTADO ORIGINAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m ²	82.68	\$ 28.01	\$ 2,315.87
				SUMA	\$ 8,168.94
	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS				
31141	EMBOQUILLADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 A CUALQUIER NIVEL ACABADO FINO O PULIDO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	6.20	\$ 80.15	\$ 496.93

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2019

ARQ. NANCY DIAZ RODRIGUEZ

ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: **CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA PÁLMA**

CONTRATO: **PF/PAS/116/19**
CONVENIO MODIFICATORIO: **PF/PAS/116/A/19**

LOCALIDAD: **LA PALMA**

PERIODO: **15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019**

MUNICIPIO: **MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA**

CONSISTENTE EN: **PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA E INSTALACIONES.**

ANEXO 1

ADITIVA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.		IMPORTE
31172	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE PRIMERA A DOS TONOS MARCA INTERCERAMIC MODELO MARRUECOS COLOR SAFI Y CASABLANCA 20 x 30 cm. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, INCLUYE LECHADA CON CEMENTO BLANCO, JUNTA A HUESO, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIO, REMATES, CORTES A 45°, REPELLADO BASE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	m ²	5.07	\$	259.94	\$ 1,317.90
31209	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO DE MARCA COMEX ESMALTE 100, COLOR ROJO PRIX, EN HERRERÍA, CANCELERÍA Y PUERTAS DE FIERRO POR AMBAS CARAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, Y DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO EN AMBAS CARAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ANDAMIOS.	m ²	13.16	\$	103.71	\$ 1,364.82
31413	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE f _c =200 kg/cm ² DE 10 x 30 cm ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m	6.00	\$	102.02	\$ 612.12
31563	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOCRETO f _c =280 kg/cm ² DE 8 cm DE ESPESOR, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAMA DE ARENA DE 5 cm, ACARREOS, FLETES CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	m ²	47.31	\$	297.57	\$ 14,078.04

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS
FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA
SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA
POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL
EJERCICIO FISCAL 2019

ARQ. NANCY DIAZ RODRIGUEZ

ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA PÁLMA

LOCALIDAD: LA PALMA

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

CONTRATO: PF/PAS/116/19
CONVENIO MODIFICATORIO: PF/PAS/116/A/19
PERIODO: 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA E INSTALACIONES.

						ANEXO 1	
						ADITIVA	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.		IMPORTE	
31701	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX COLOR AMARILLO TRÁFICO EN GUARNICIONES, INCLUYE: LIMPIEZA, RESANES, 2 MANOS MINIMO, MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m ²	2.27	\$	78.63	\$	178.49
						SUMA	\$ 18,048.31
Herreria							
40901	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA VERTICAL DE PVC LISO EN COLOR GRIS PERLA DE 3" 1/2" SEGÚN PROYECTO A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: GALERÍA, ACCESORIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ANDAMIOS.	m ²	15.42	\$	657.94	\$	10,145.43
40916	REHABILITACION DE PERSIANA VERTICAL DE PVC LISO A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: RETIRO, CADENA, TABLETAS FALTANTES, ACCESORIOS, MATERIAL, CORRECTA FIJACION, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m ²	4.00	\$	249.29	\$	997.16
						SUMA	\$ 11,142.59
Instalaciones							
50171	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO AHORRADOR FLUORESCENTE DE 20 WATTS A 2700° K O 6500° K A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, SOCKET DE PORCELANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ANDAMIOS.	pz	2.00	\$	160.34	\$	320.68
						SUMA	\$ 320.68
						SUBTOTAL :	\$ 37,680.52
						16 % IVA :	\$ 6,028.88
						TOTAL :	\$ 43,709.40

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2019

ARQ. NANCY DIAZ RODRIGUEZ

ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: **CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA PÁLMA**

LOCALIDAD: **LA PALMA**

MUNICIPIO: **MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA**

CONTRATO:	PF/PAS/116/19
CONVENIO MODIFICATORIO:	PF/PAS/116/A/19
PERIODO:	15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, ALBANILERIA Y ACABADOS, HERRERIA E INSTALACIONES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	ANEXO 2 DEDUCTIVAS	
					IMPORTE	
	PRELIMINARES					
10101	RETIRO DE MALLA CICLONICA HASTA 2.40 DE ALTURA, INCLUYE SOPORTERIA, PUERTAS, ESQUINEROS, ESPADILLAS ALAMBRE DE PUAS, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO HASTA 3 ESTACIONES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m	3.83	\$ 56.45	\$	216.21
10523	DESMONTE DE CANCELERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO, INCLUYE: ACARREO Y RESGUARDO A BODEGA HASTA 60 m DE DISTANCIA, MANO DE OBRA HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m ²	11.77	\$ 82.81	\$	974.68
10601	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO HASTA 3 ESTACIONES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ANDAMIOS.	m ²	22.00	\$ 29.42	\$	647.24
10661	DEMOLICION DE MURO DE TABIQUE O TABICÓN DE HASTA 15 cm DE ESPESOR, INCLUYE: CADENAS, CASTILLOS, RECUBRIMIENTO, CARGA Y ACARREO A 3 ESTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO EQUIPO DE SEGURIDAD Y ANDAMIOS.	m ²	0.51	\$ 102.92	\$	52.49
10668	DEMOLICION A MANO DE CADENAS Y/O CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO HASTA 20x20 CM SECCION, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO HASTA 3 ESTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ANDAMIOS.	m	2.00	\$ 96.59	\$	193.18
10701	DEMOLICION A MANO DE FIRME O PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 12 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: GUARNICIONES, RANURADO CON DISCO, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO HASTA 3 ESTACIONES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m ²	7.51	\$ 27.77	\$	208.56
					SUMA	\$ 2,292.37

**OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS
FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA
SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA
POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL
EJERCICIO FISCAL 2019**

OBRA: **CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA PÁLMA**

LOCALIDAD: **LA PALMA**

MUNICIPIO: **MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA**

CONTRATO:	PF/PAS/116/19
CONVENIO MODIFICATORIO:	PF/PAS/116/A/19
PERIODO:	15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, ALBANILERIA Y ACABADOS, HERRERIA E INSTALACIONES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	ANEXO 2 DEDUCTIVAS	
					IMPORTE	
30372	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MCA. NORKPLY POLY APP DE 4 MM. CON REFUERZO CENTRAL DE FIBRA DE POLIESTER DE 180 gr./m2 COLOR TERRACOTA INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE LA SUPERFICIE, ELIMINACION DE POLVO, GRASA Y FALSAS ADHERENCIAS, PRIMARIO ASFALTICO ADHERENTE SELLADOR DE POROS A RAZON DE 0.25 L/M2 ACABADO CON GRAVILLA APARENTE COLOR TERRACOTA ADHERIDO POR TERMO FUSION CON GAS BUTANO, TIEMPO DE GARANTIA POR EL PROVEDOR Y COLOCADOR DE 10 AÑOS POR ESCRITO MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD	m ²	22.00	\$ 261.95	\$	5,762.90
31174	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENEFA CERÁMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO LISTEL UNIVERSAL HOJA CAFE DE 20 x 7.5 cm. ASENTADO CON CEMENTO GRIS, INCLUYE LECHADA CON CEMENTO BLANCO, JUNTA A HUESO, CORTES, DESPERDICIO, REMATES, CORTES A 45°, REPELLADO BASE, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA, TRABAJO TERMINADO.	m	4.56	\$ 157.99	\$	720.44
31200	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX EASY CLEAN EN RODAPIE COLOR VERDE AGUA, CLAVE 766, INCLUYE: FONDEO DE SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD	m ²	23.60	\$ 74.41	\$	1,756.08
31201	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX EASY CLEAN BLANCO AMANECER CLAVE 756 EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE: CALAFATEO DE GRIETAS, RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA DE MANO Y ANDAMIOS.	m ²	104.63	\$ 75.57	\$	7,906.89
31201-1	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA COMEX VINIMEX EASY CLEAN EN PRETIL DE COLOR ROJO PRIX VINIMEX TOTAL. CODIGO FR 81.19 MG 115.00, WH 7.50 RD 43.81 . (DOSIFICACION POR LITRO) INCLUYE: CALAFATEO DE GRIETAS, SELLADOR ENTINTABLE, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA DE MANO, ANDAMIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD	m ²	27.16	\$ 75.70	\$	2,056.01

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS
FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA
SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA
POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL
EJERCICIO FISCAL 2019


ARQ. NANCY DIAZ RODRIGUEZ


ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: **CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA PÁLMA**

LOCALIDAD: **LA PALMA**

MUNICIPIO: **MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA**

CONTRATO:	PF/PAS/116/19
CONVENIO MODIFICATORIO:	PF/PAS/116/A/19
PERIODO:	15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, ALBANILERIA Y ACABADOS, HERRERIA E INSTALACIONES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	ANEXO 2	
					DEDUCTIVAS	
						IMPORTE
31205	SUM. Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO DE MARCA COMEX CLAVE 100 COLOR BLANCO EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE CALAFATEO DE GRIETAS, DOS CAPAS DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA DE MANO Y ANDAMIOS .	m ²	7.30	\$ 87.79	\$	640.87
31221	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EPÓXICO COLOR BLANCO MARCA COMEX, EN MUROS Y PLAFON, INCLUYE: CALAFATEO DE GRIETAS, PRIMARIO SELLADOR, TRES CAPAS DE PINTURA MINIMO, RESINA, CATALIZADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ANDAMIOS.	m ²	11.63	\$ 228.08	\$	2,652.57
31449	PISO DE CONCRETO fc=200 kg/cm ² AGR. MAX. 19 mm DE 10 cm DE ESP. ACABADO PULIDO O ESCOBILLADO ARMADO CON VAR No. 3 @ 25 cm AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: ELABORACION, CIMBRA, ARMADO, COLADO, CURADO Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m ²	1.71	\$ 368.98	\$	630.96
31479	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA ANTIDERRAPANTE MARCA INTERCERAMIC MODELO MARRUECOS COLOR CASABLANCA DE 33 x 33 cm DE PRIMERA CALIDAD, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, COLOR AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA, INCLUYE: JUNTA A HUESO, CORTES, DESPERDICIO, REMATES, LECHADA DE CEMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.	m ²	0.73	\$ 278.00	\$	202.94
31641	ROTULO EN FACHADA CON PINTURA VINILICA MARCA COMEX COLORES CONFORME A LOGOTIPO ACTUAL, "GOBIERNO DEL ESTADO, OPD SALUD DE TLAXCALA Y LEYENDA" EN MURO, INCLUYE: PREPARACION DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HASTA 2 NIVELES. (VER PLANO DE IMAGEN INSTITUCIONAL)	m ²	0.16	\$ 724.07	\$	115.85
31672	SARDINEL DE CONCRETO fc=200 kg/cm ² DE 10 x 7 cm A CUALQUIER NIVEL, ARMADO CON 2 VAR N3 ACABADO COMÚN PARA ASENTAR RECUBRIMIENTO, INCLUYE RANURADO, RESANES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLADO, RECUBRIMIENTO DE CERÁMICA, JUNTEADO, CORTES A 45 °, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m	5.74	\$ 153.02	\$	878.33

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS
FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA
SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA
POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL " DEL
EJERCICIO FISCAL 2019



ARQ. NANCY DIAZ RODRIGUEZ



ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: **CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA PÁLMA**

LOCALIDAD: **LA PALMA**

MUNICIPIO: **MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA**

CONTRATO:	PF/PAS/116/19
CONVENIO MODIFICATORIO:	PF/PAS/116/A/19
PERIODO:	15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, ALBANILERIA Y ACABADOS, HERRERIA E INSTALACIONES.

ANEXO 2
DEDUCTIVAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
33437	REPARACIÓN DE APLANADOS EN MUROS Y PLAFÓN CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROPORCION 1:2:6 A PLOMO Y REGLA DE 25 cm DE ANCHO ACABADO FINO O PULIDO DE CAL A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE APLANADO EXISTENTE, ADHESIVO VINÍLICO, MALLA DE REFUERZO DE ALAMBRE (CUADRO CHICO), LIMPIEZAS, REPELLADO BASE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y ACARREOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m	6.60	\$ 90.43	\$ 596.84
SUMA					\$ 23,920.69
HERRERIA					
40146	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE PROTECCIÓN A BASE DE TUBO DE FIERRO MECANICO C-30 DE 19 mm DE DIÁMETRO EN PUERTAS Y CANCELERÍA , INCLUYE TUBO A CADA 15 cm DE SEPARACIÓN EFECTIVA, ACABADO SUPERIOR BISELADO A 45°, SOLDADURA, BASTIDOR PARA ANCLAJE Y SOPORTERÍA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANCLAJE, NIVELACIÓN, PLOMEO, RESANES, DOS CAPAS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, COLOR ROJO PRIX, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y ANDAMIOS (VER PLANO HER-01)	m²	6.24	\$1,246.14	\$ 7,775.91
40447	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODICK DE 75 mm DE ESPESOR, FIJA O CORREDIZA A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm, DISEÑO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD, MANIJAS, SEGUROS, ACCESORIOS, LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, TRABAJO TERMINADO.	m²	0.57	\$1,922.83	\$ 1,096.01
40458	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 75 mm DE ESPESOR CON DOBLE ABATIMIENTO, INCLUYE VIDRIO FILTRASOL DE 6 mm, BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO DE DOBLE ACCIÓN (ALTA POTENCIA) PHILLIPS MOD. 1600, CERROJO PHILLIPS MOD. 590 ADK, RESBALÓN PHILLIPS MOD. 46, MANIJAS, BISAGRAS, SEGUROS, DOS JALADERAS, ACCESORIOS, LIMPIEZAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, TRABAJO TERMINADO.	m²	1.80	\$2,638.74	\$ 4,749.73

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2019


ARQ. NANCY DIAZ RODRIGUEZ


ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: **CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA PÁLMA**

LOCALIDAD: **LA PALMA**

MUNICIPIO: **MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA**

CONTRATO:	PF/PAS/116/19
CONVENIO MODIFICATORIO:	PF/PAS/116/A/19
PERIODO:	15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, ALBANILERIA Y ACABADOS, HERRERIA E INSTALACIONES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	ANEXO 2 DEDUCTIVAS	
					IMPORTE	
40555	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA Y PUERTAS DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIC DE 51 mm DISEÑO PROPORCIONADO POR SESA, INCLUYE TABLERO DE ACRÍLICO OPACO, HERRAJES, PASADOR DE ACERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m ²	0.45	\$1,568.88	\$	706.00
40584	REHAB. Y COLOC. DE PUERTAS DE ALUMINIO EXISTENTES A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE SUSTITUCIÓN DE CHAPA SIMILAR A LA EXISTENTE O INDICADA POR LA SUPERVISIÓN, ACCESORIOS, AJUSTES, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	m ²	4.72	\$ 664.44	\$	3,136.16
41643	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJACERO DE 2.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE: POSTES ABRAZADERAS Y PILONES DE CONCRETO SIMPLE, TERMINADA CON DOS CAPAS DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE 100 COLOR ROJO PRIX, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	3.67	\$1,691.11	\$	6,206.37
42164	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA EXTERIOR EMPOTRADA EN MURO DE A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 38 x 38 mm Y 7/64" DE ESPESOR DE 70 cm DE ANCHO SEPARADA A 16 cm DEL MURO, PELDAÑO A CADA 35 cm A CUALQUIER NIVEL, INCLUYE ANCLAJE (DE 10 cm MÍNIMO) A BASE DEL MISMO PERFIL Y ÁNGULO DE 25 mm ABIERTO A CADA 110 cm COMO MÁXIMO, RESANE CORRESPONDIENTE, DEMOLICIONES, RESANES, PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS CAPAS DE ESMALTE EPÓXICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m	0.27	\$1,322.54	\$	357.09
					SUMA	\$ 24,027.28

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS
FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCION A LA
SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA
POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL " DEL
EJERCICIO FISCAL 2019


ARQ. NANC DIAZ RODRIGUEZ


ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE
SUPERVISOR DE OBRA

OBRA: **CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA PÁLMA**

LOCALIDAD: **LA PALMA**

MUNICIPIO: **MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA**

CONTRATO:	PF/PAS/116/19
CONVENIO MODIFICATORIO:	PF/PAS/116/A/19
PERIODO:	15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, ALBANILERIA Y ACABADOS, HERRERIA E INSTALACIONES.

ANEXO 2
DEDUCTIVAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	IMPORTE
	Instalaciones				
51026	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G. DE 13 mm, INCLUYE ACCESORIOS, DEMOLICIONES, RESANES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO, ANDAMIOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	m	1.20	\$ 57.82	\$ 69.38
51722	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO O DE ESCALERA Q TICINO LINEA EVOLUCION, INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, ACCESORIOS, CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	pz	2.00	\$ 70.28	\$ 140.56
54326	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CÉSPOL DE LATÓN CROMADO PARA TARJA, INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD.	pz	1.00	\$ 513.02	\$ 513.02
54329	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJE DE BRONCE EN TANQUE BAJO DE WC, Cod. 326 VALVULA TANQUE BAJO BRONCE 05-N100 L URREA INCLUYE: RETIRO DEL EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO, EQUIPO DE SEGURIDAD AJUSTES Y PRUEBAS.	jgo	4.00	\$ 984.31	\$ 3,937.24
59101	CODIFICACION DE DUCTOS DE CONDUCCION DE 10 A 25 mm DE DIÁMETRO O EQUIVALENTE CON ESMALTE ALKIDALICO DE COLOR SEGÚN LA NORMA. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DOS CAPAS DE PINTURA, RETIRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DEMOLICIONES, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD.	m	0.50	\$ 61.76	\$ 30.88
				SUMA	\$ 4,691.08
				SUBTOTAL :	\$ 54,931.42
				16 % IVA :	\$ 8,789.03
				TOTAL :	\$ 63,720.45

**OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS
FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA
SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA
POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL
EJERCICIO FISCAL 2019**


ARQ. NANCY DIAZ RODRIGUEZ


ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE
SUPERVISORA DE OBRA

OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA PÁLMA

LOCALIDAD LA PALMA

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

CONTRATO:	PF/PAS/116/19
CONVENIO MODIFICATORIO:	PF/PAS/116/A/19
PERIODO:	15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA E INSTALACIONES.

ANEXO 3
EXTRAORDINARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
F-075-001	RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE DE 8 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: CAMA DE ARENA, APILAMIENTO EN OBRA, ACARREOS CON CARRETILLA DONDE INDIQUE SUPERVISION, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	89.95	\$ 67.41	\$ 6,063.53
F-075-002	DEMOLISION DE APLANADOS MORTERO CEMENTO-ARENA, EN PLAFON POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA , ANDAMIOS, ACARREO A 3 ESTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.98	\$ 35.18	\$ 140.02
F-075-003	APLANADO ACABADO FINO EN PLAFON CEMENTO-CAL-ARENA1:2:6, A PLOMO Y REGAL, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: REMATES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.98	\$ 137.16	\$ 545.90
F-075-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE CON UN ESCURRIDERO, INCLUYE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLADORA HELVEX E-302, MATERIALES TRITON GDE. CANASTA Y CONTRACANASTA H-8801, CESPOL DE LATON CROMADO, CONEXIÓN CON MANGUERAS TRAMADAS FLEXIBLES, VALVULAS ANGULARES DE 13 MM , ACCESORIA MENOR Y PRUEBA, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 7,059.61	\$ 7,059.61

OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2019

ARQ. NANCY DIAZ RODRIGUEZ

ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE
SUPERVISOR DE OBRA




OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA PÁLMA

LOCALIDAD LA PALMA

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

CONTRATO:	PF/PAS/116/19
CONVENIO MODIFICATORIO:	PF/PAS/116/A/19
PERIODO:	15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA E INSTALACIONES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	ANEXO 3 EXTRAORDINARIOS	
				P.U.	IMPORTE
F-075-005	SALIDA HIDROSANITARIA DE AGUA FRIA PARA W.C. CON TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 Y 19 MM Y DESCARGA VERTICAL DE P.V.C. SANITARIO ANGER DE 51 Y 102 MM, INCLUYE: DEMOLICIONES, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA DE MANO, CONEXIONES, ACCESORIOS, PRUEBAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD	SAL	2.00	\$ 1,720.92	\$ 3,441.84
				SUB-TOTAL:	\$ 17,250.89
				I.V.A.	\$ 2,760.14
				TOTAL	\$ 20,011.04

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL EJERCICIO FISCAL 2019


ARQ. NANCY DIAZ RODRIGUEZ

ARQ. MARIA LUCIA EDITH SANCHEZ ZARATE
SUPERVISOR DE OBRA


SEC-OF-DIU-007-10/2020

ASUNTO: SE COMUNICA PERIODO DE ELABORACIÓN DEL FINIQUITO.

TLAXCALA, TLAX. A 10 DE ENERO DE 2020

ARQ. NANCY DÍAZ RODRÍGUEZ
CONTRATISTA
PRESENTE.

CON RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° PF/PAS/116/19 RELATIVO A LA OBRA: **CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA PALMA, UBICADA EN LA PALMA, MUNICIPIO DE TLAXCO, TLAXCALA.**

POR ESTE CONDUCTO LE NOTIFICO QUE EL PERIODO DE ELABORACION DEL FINIQUITO DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO DEL DÍA **10 DE ENERO DE 2020 AL 24 DE ENERO DE 2020**, Y EL EVENTO DE FIRMA DEL MISMO, SE REALIZARÁ **EL DIA 24 DE ENERO DE 2020 A LAS 11:00 HORAS** EN LAS OFICINAS DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE ESTA SECRETARÍA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

OPERADO
OPERADO CON RECURSOS PRESUPUESTARIOS
FEDERALES, PARA EL PROGRAMA "ATENCIÓN A LA
SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA
POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL" DEL
EJERCICIO FISCAL 2019

ATENTAMENTE

ING. MIGUEL ROLDAN ZARATE
JEFE DE INFRAESTRUCTURA URBANA

Recabi Oficio
Nancy Diaz Rodriguez



10 de enero 2020

C.C.P. RESIDENTE DE OBRA