

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020.

Entidad Federativa: TLAXCALA								Fecha:		31 de marzo de 2021		
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/C	Ejercido D	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020.												
INFRAESTRUCTURA												
1	DIRECCIÓN OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA TLAXCALA. CONSTRUCCIÓN DE 1850 M2 PD/FASP/026/2020.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAX.	TLATEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	12,546,978.41	12,546,978.41	-	-	12,546,978.41
2	CERESO TLAXCALA. MEJORAMIENTO DEL CERESO TLAXCALA, ÁREA A INTERVENIR DORMITARIO 3 INCLUYE ÁREAS DE REGADERAS Y ESTANCIAS CON UN ÁREA DE 475.76 M2 PD/FASP/025/2020. PD/FASP/025/A/2020.	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,612,202.33	1,612,202.33	-	-	1,612,202.33
3	CERESO APIZACO. MEJORAMIENTO DE CERESO APIZACO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE 769.14 M2 PARA EL ÁREA DE GOBIERNO, SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL. PD/FASP/047/2020.	APIZACO, TLAX.	SAN LUIS APIZAQUITO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,883,100.18	6,883,100.18	-	-	6,883,100.18
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020.								21,042,280.92	21,042,280.92	0.00	0.00	21,042,280.92

AUTORIZA:
 Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: