

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO ISR 2019**

**30 de septiembre de 2021**

| No. DE OBRAS | DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA | INVERSIÓN             |                       |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
|              |  | AUTORIZADA            | PAGADA                |
|              |  |                       |                       |
| <b>2</b>     | <b>FONDO ISR 2019</b>                              | 231,420,333.80        | 183,773,706.20        |
|              |  |                       |                       |
|              |  |                       |                       |
|              |  |                       |                       |
|              |  |                       |                       |
|              |  |                       |                       |
|              |  |                       |                       |
|              |  |                       |                       |
|              |  |                       |                       |
|              |  |                       |                       |
|              |  |                       |                       |
| <b>2</b>     | <b>FONDO ISR 2019</b>                              | <b>231,420,333.80</b> | <b>183,773,706.20</b> |
|              |  |                       |                       |

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO ISR 2019

|        |                                 |     |     |
|--------|---------------------------------|-----|-----|
| Fecha: | <b>30 de septiembre de 2021</b> |     |     |
|        | día                             | mes | año |

Entidad Federativa: TLAXCALA

| N° del Proyecto   | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio  | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           | Unidad de Medida | Avance Financiero (pesos) |                       |                          |            | Total E=B+D           |
|---|---|---|----------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
|   |   |   |                      |  | Meta             |                           |                  | Recursos depositados      |                       | Rendimientos Financieros |            |                       |
|   |   |   |                      |  | Programada Total | Avance en el período 2_ / |                  | Programado A              | Ejercido B            | Asignado 1_ / C          | Ejercido D |                       |
| <b>FONDO ISR 2019</b>   |   |   |                      |  |                  |                           |                  |                           |                       |                          |            |                       |
| <b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS.</b> |   |   |                      |  |                  |                           |                  |                           |                       |                          |            |                       |
| <b>OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>                     |   |   |                      |  |                  |                           |                  |                           |                       |                          |            |                       |
|   | MEJORAMIENTO URBANO, ADECUACION DE VUELTAS IZQUIERDAS Y ENTRONQUES A NIVEL DE LA CARRETERA FEDERAL 121 PUEBLA-SANTA ANA-APIZCO DEL KM. 8+435 AL KM. 27+320 EN EL ESTADO DE TLAXCALA<br><b>PD/SECODUVI/002/2021.</b> | TENANCINGO, PAPALOTLA DE XICHTENCTL, MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TEOLOCHOLCO, SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTEULCO Y CHIAUTEMPAN. | VARIAS.              | SECODUVI                                   | 1                | 50%                       | OBRA             | 90,427,846.23             | 42,781,218.63         | -                        | -          | 42,781,218.63         |
|   | MODERNIZACION DE LA CARRETERA TLAXCALA-APIZACO. DEL KM. 32+640 AL KM. 34+040, INCLUYE UN PUENTE PEATONAL Y PASO INFERIOR VEHICULAR (PIV)<br><b>PD/SECODUVI/018/2020</b><br><b>PD/SECODUVI/018/A/2020.</b>           | VARIOS.   | VARIAS.              | SECODUVI                                   | 1                | 100%                      | OBRA             | 140,992,487.57            | 140,992,487.57        | -                        | -          | 140,992,487.57        |
|   |   |   |                      |  |                  |                           |                  | <b>231,420,333.80</b>     | <b>183,773,706.20</b> | -                        | -          | <b>183,773,706.20</b> |
| <b>FONDO ISR 2019</b>   |   |   |                      |  |                  |                           |                  | <b>231,420,333.80</b>     | <b>183,773,706.20</b> | -                        | -          | <b>183,773,706.20</b> |
| <b>FONDO ISR 2019</b>   |   |   |                      |  |                  |                           |                  | <b>231,420,333.80</b>     | <b>183,773,706.20</b> | -                        | -          | <b>183,773,706.20</b> |

AUTORIZA

Nombre: C.P. DAVID ÁLVAREZ OCHOA

Puesto: SECRETARIO DE FINANZAS

Firma: