

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
Recibidos del
FONDO DE FISCALIZACION 2019**

30 de septiembre de 2021

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
3	FONDO DE FISCALIZACION 2019	69,851,629.53	59,310,794.75
3	FONDO DE FISCALIZACION 2019	69,851,629.53	59,310,794.75

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO DE FISCALIZACION 2019

Fecha:	30 de septiembre de 2021		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
FONDO DE FISCALIZACION 2019												
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS.												
OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
	MEJORAMIENTO URBANO, ADECUACION DE VUELTAS IZQUIERDAS Y ENTRONQUES A NIVEL DE LA CARRETERA FEDERAL 121 PUEBLA-SANTA ANA- APIZCO DEL KM. 8+435 AL KM. 27+320 EN EL ESTADO DE TLAXCALA PD/SECODUVI/002/2021.	TENANCINGO, PAPALOTLA DE XICOHTECTL, MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TEOLOCHOLCO, SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO Y CHIAUTEMPAN.	VARIAS.	SECODUVI	1	50%	OBRA	20,000,225.04	9,459,390.26	-	-	9,459,390.26
	TERMINACION DE EDIFICIO DE HOSPITALIZACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA PD/SECODUVI/022/2021.	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL.	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN.	SECODUVI	1	97%	OBRA	9,700,000.00	9,700,000.00	-	-	9,700,000.00
	MODERNIZACION DE LA CARRETERA TLAXCALA-APIZACO. DEL KM. 32+640 AL KM. 34+040, INCLUYE UN PUENTE PEATONAL Y PASO INFERIOR VEHICULAR (PIV) PD/SECODUVI/018/2020 PD/SECODUVI/018/C/2020.	VARIOS.	VARIAS.	SECODUVI	1	100%	OBRA	40,151,404.49	40,151,404.49	-	-	40,151,404.49
								69,851,629.53	59,310,794.75	-	-	59,310,794.75
								69,851,629.53	59,310,794.75	-	-	59,310,794.75
								69,851,629.53	59,310,794.75	-	-	59,310,794.75

AUTORIZA
 Nombre: C.P. DAVID ÁLVAREZ OCHOA
 Puesto: SECRETARIO DE FINANZAS
 Firma: