

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos  
Recibidos del  
FONDO DE FISCALIZACION 2019**

**31 de marzo de 2022**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
<b>3</b>	<b>FONDO DE FISCALIZACION 2019</b>	69,851,629.53	69,038,591.47
<b>3</b>	<b>FONDO DE FISCALIZACION 2019</b>	<b>69,851,629.53</b>	<b>69,038,591.47</b>

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO DE FISCALIZACION 2019

Fecha:	31 de marzo de 2022		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
<b>FONDO DE FISCALIZACION 2019</b>												
<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS.</b>												
<b>OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>												
	MEJORAMIENTO URBANO, ADECUACION DE VUELTAS IZQUIERDAS Y ENTRONQUES A NIVEL DE LA CARRETERA FEDERAL 121 PUEBLA-SANTA ANA- APIZCO DEL KM. 8+435 AL KM. 27+320 EN EL ESTADO DE TLAXCALA PD/SECODUVI/002/2021.	TENANCINGO, PAPALOTLA DE XICOHTENCTL, MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CRUZ QUILEHTLA, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TEOLOCHOLCO, SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELUCCO Y CHIAUTEMPAN.	VARIAS.	SECODUVI	1	100%	OBRA	20,000,225.04	19,187,186.98	-	-	19,187,186.98
	TERMINACION DE EDIFICIO DE HOSPITALIZACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA PD/SECODUVI/022/2021.	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL.	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	9,700,000.00	9,700,000.00	-	-	9,700,000.00
	MODERNIZACION DE LA CARRETERA TLAXCALA-APIZACO. DEL KM. 32+640 AL KM. 34+040, INCLUYE UN PUENTE PEATONAL Y PASO INFERIOR VEHICULAR (PIV) PD/SECODUVI/018/2020 PD/SECODUVI/018/C/2020.	VARIOS.	VARIAS.	SECODUVI	1	100%	OBRA	40,151,404.49	40,151,404.49	-	-	40,151,404.49
								<b>69,851,629.53</b>	<b>69,038,591.47</b>	-	-	<b>69,038,591.47</b>
								<b>69,851,629.53</b>	<b>69,038,591.47</b>	-	-	<b>69,038,591.47</b>
								<b>69,851,629.53</b>	<b>69,038,591.47</b>	-	-	<b>69,038,591.47</b>

AUTORIZA  
 Nombre: C.P. DAVID ÁLVAREZ OCHOA  
 Puesto: SECRETARIO DE FINANZAS  
 Firma: