

Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

PRPIT

Fecha:	<b>31 de marzo de 2013</b>		
	día	mes	año 1 2

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta			
				Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
<b>Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008</b>												
	ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA RESERVA TERRITORIAL PUERTO INTERIOR TLAXCALA. <b>INCLUYE CAPITAL \$ 97,845,342.02 + \$ 40,055,253.34 ; RENDIMIENTOS 2008 \$ 1,425,968.24 Y 2009 \$ 8,536,811.40; SALDO DISPONIBLE \$ 6,415,469.17 (CAPITAL \$ 143,922.21, RENDIM. 2011 \$ 6,083,418.34, y 2012 AL 31/05/2012 \$ 188,128.62)</b>	ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	VARIOS	99%	PREDIOS	154,278,844.17	146,918,453.40			146,918,453.40	1
	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD - TLAXCO 1ra. ETAPA DEL KM. 19 + 000 AL 25 + 000. <b>PF/PRPIT/006/10</b>	ATLANGATEPEC, TLAXCO, TLAXCALA / ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	6	100%	KMS.	41,812,629.32	41,812,629.32			41,812,629.32	1
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA APIZACO - MUÑOZ - CUAMATZINGO - LAS TORRES <b>PF/PIT/263/09</b>	APIZACO Y MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA / APIZACO, MUÑOZ Y SAN JOSÉ CUAMATZINGO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,518,120.33	1,518,120.33			1,518,120.33	1
	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL LOGÍSTICO. <b>PF/PIT/361/09</b>	ATLANGATEPEC, HUEYOTLIPAN Y TLAXCO, TLAXCALA / ATLANGATEPEC, HUEYOTLIPAN Y TLAXCO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,249,574.04	1,249,574.04			1,249,574.04	1

	LOS GASTOS DE OPERACIÓN NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA	ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	1	100%	GASTO	2,994,347.32	2,994,347.32			2,994,347.32	1
	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	ATLANGATEPEC, TLAXCO	S.F.P.	1	100%	GASTO	200,000.00	200,000.00			200,000.00	1
	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ORGANO DE FISCALIZACIÓN ESTATAL .	ATLANGATEPEC, TLAXCO	O.F.E.	1	100%	GASTO	200,000.00	200,000.00			200,000.00	1
	CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, KIOSCO Y SANITARIOS. <b>PF/PIT/024/10</b> <b>A-PF/PIT/024/10</b>	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1 1 1	100%	PRESIDENCIA KIOSCO SANITARIOS	3,989,380.34	3,989,380.34			3,989,380.34	1
	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO. <b>PF/PIT/135/10</b>	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	MERCADO	3,430,024.94	3,430,024.94			3,430,024.94	1
	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. <b>PF/PIT/125/10</b>	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	98%	PLANTA TRATAMIENTO	6,561,406.10	5,985,383.73			5,985,383.73	1
<b>Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008</b>							<b>216,234,326.56</b>	<b>208,297,913.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,297,913.42</b>	<b>10</b>
<b>Total Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008</b>							<b>216,234,326.56</b>	<b>208,297,913.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,297,913.42</b>	<b>10</b>

AUTORIZA

Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA

Puesto / Institi SECRETARIO DE FINANZAS

Firma: