

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015
RESUMEN GLOBAL**

HOJA No.----- DE -----

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de marzo de 2015

1 7

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
13.50	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015	47,900,430.00	0.00
17.67	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2015	16,871,929.00	0.00
3.20	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015	53,346,145.00	0.00
34.37	PROGRAMA C.N.A. 2015	118,118,504.00	0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015

C.N.A.

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

2 7

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
Proyecto: 16.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.												
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015												
AGUA POTABLE												
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE DESHIELOS DE LA MALINZI PRIMERA ETAPA	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ZITLALTEPEC	SECODUVI	0.76	0%	OBRA	3,620,640.00	0.00			-
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULARIZACION, AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO PRIMERA ETAPA	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	CUARTA SECCION AGRICOLA DOLORES ZONA CONURBADA	SECODUVI	0.68	0%	OBRA	3,938,560.00	0.00			-
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA	TOCATLAN	TOCATLAN	SECODUVI	0.52	0%	OBRA	1,287,000.00	0.00			-
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA	TEPETITLA DE LARDIZABAL	SAN MATEO AYECAC	SECODUVI	0.52	0%	OBRA	1,040,000.00	0.00			-
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA	TEPEYANCO	TEPEYANCO	SECODUVI	0.52	0%	OBRA	3,139,240.00	0.00			-
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TEPETITLA DE LARDIZABAL	VILLALTA	SECODUVI	0.52	0%	OBRA	2,465,359.00	0.00			-
	COLECTOR BARRANCA BRIONES, INTERCEPTORES LA VIA NUMERO TRES Y CUATRO Y SU COLECTOR LA PAZ	CHIAUTEMPAN	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	0.64	0%	OBRA	8,687,324.00	0.00			-
	COLECTOR RIO DE LOS NEGROS Y SUBCOLECTORES EL ALTO, SANTA CRUZ Y TLAHUICOLE, INTERCEPTORES, LA VIA NUMERO UNO Y DOS	CHIAUTEMPAN	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	0.64	0%	OBRA	12,427,536.00	0.00			-
	AMPLIACION DE COLECTOR Y EMISOR GENERAL, AMPLIACION DE COLECTOR LA LOMA	TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.68	0%	OBRA	6,579,899.00	0.00			-
AGUA POTABLE								43,185,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS												

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015

C.N.A.

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

3 7

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994	TOTOLAC	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	0.84	0%	ESTUDIO	321,204.00	0.00			-
	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994	PANOTLA	PANOTLA SAN JORGE TEZOQUIPAN SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	0.84	0%	ESTUDIO	445,927.00	0.00			-
	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994	TLAXCALA	TLAXCALA IXTULCO	SECODUVI	0.84	0%	ESTUDIO	367,001.00	0.00			-
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA. PF/APAZU/254/14	EMILIANO ZAPATA Y TERRENATE, TLAXCALA	EMILIANO ZAPATA Y TERRENATE	SECODUVI	1.00	62%	PROYECTO	1,602,997.22	0.00			-
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE TLAXCALA. PF/APAZU/255/14	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS Y PANOTLA, TLAXCALA	ATOTONILCO, PANOTLAY SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	1.00	64%	PROYECTO	1,098,348.25	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAzu, PROSSAPyS y PROTAR) 2015

C.N.A.

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

4 7

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA SUR DEL ESTADO DE TLAXCALA, PF/APAZU/256/14	TEPEYANCO, XALTOCAN y ZACATRLCO, TLAXCALA	TEPEYANCO, SAN SIMÓN TLATLAHUIQUITE PEC y ZACATRLCO	SECODUVI	1.00	68%	PROYECTO	527,558.37	0.00			-
ESTUDIOS Y PROYECTOS								4,363,035.84	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS COMPLEMENTARIOS												
	SUPERVISION NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SUPERVISIÓN	276,211.94	0.00			-
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	0%	CONTRALORIA SOCIAL	28,000.00	0.00			-
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	PAGO	47,624.22	0.00			-
OTROS COMPLEMENTARIOS								351,836.16	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAzu) 2015								47,900,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2015												
AGUA POTABLE												
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	TEPEYANCO	SANTIAGO TLACOCHCALCO	SECODUVI	0.78	0%	OBRA	426,250.00	0.00			-
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	CUAPIAXTLA	JOSE MARIA MORELOS	SECODUVI	0.78	0%	OBRA	1,472,500.00	0.00			-
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	TEPEYANCO	COLONIA GUERRERO	SECODUVI	0.78	0%	OBRA	1,588,750.00	0.00			-
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	CALPULALPAN	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	0.78	0%	OBRA	2,092,500.00	0.00			-
	PROTECCION Y CAPTACION DE VARIOS MANANTIALES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	TERRENATE	LOS AMELES	SECODUVI	0.78	0%	OBRA	7,013,750.00	0.00			-
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	HUAMANTLA	N,C,P, SAN JOSE TEACALCO	SECODUVI	0.78	0%	OBRA	2,170,000.00	0.00			-
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994	TOTOLAC	ACXOTLA DEL RIO SANTIAGO TEPETICPAC COLONIA ZARAGOZA	SECODUVI	0.84	0%	ESTUDIO	352,388.00	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015

C.N.A.

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

5 7

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PANOTLA Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994	PANOTLA	JESUS ACATITLA SAN AMBROSIO TEXANTLA SAN FRANCISCO TEMEZONTLA SAN MATEO HUEXOYUCAN SANTA CATALINA APATLAHCO SANTA CRUZ TECHACHALCO FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN	SECODUVI	0.84	0%	ESTUDIO	900,556.00	0.00			-
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994	TLAXCALA	SAN BUENAVENTURA ATEMPA LA TRINIDAD TEPEHITEC		0.84		ESTUDIO	223,138.00				
AGUA POTABLE								16,239,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS COMPLEMENTARIOS												
PROGRAMACION DE ACCIONES DEL COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA												
	FASE DE CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACIÓN	TEPEYANCO	SANTIAGO TLACOCHCALCO	SECODUVI	0.7	0%	LOTE	4,043.00	0.00			-
	FASE DE CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACIÓN	HUAMANTLA	N,C,P, SAN JOSE TEACALCO	SECODUVI	0.7	0%	LOTE	20,580.00	0.00			-
	FASE DE CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACIÓN	TLAXCO	JOSE MARIA MORELOS	SECODUVI	0.7	0%	LOTE	13,965.00	0.00			-
	FASE DE CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACIÓN	TEPEYANCO	COLONIA GUERRERO	SECODUVI	0.7	0%	LOTE	15,067.50	0.00			-
	FASE DE CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACIÓN	CALPAULALPAN	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	0.7	0%	LOTE	19,845.00	0.00			-
	FASE DE CONSOLIDACION DE LA ORGANIZACIÓN	TERRENATE	LOS AMELES	SECODUVI	0.7	0%	LOTE	66,517.50	0.00			-
	FASE DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO Y DICTAMEN SOCIAL	TEOLOCHOLCO,, TOTOLAC, PANOTLA	ACXOTLA DEL RIO SANTIAGO TEPETICPAC COLONIA	SECODUVI	0.7	0%	LOTE	3,083.00	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAzu, PROSSAPyS y PROTAR) 2015

C.N.A.

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

6 7

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	FASE DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO Y DICTAMEN SOCIAL	PANOTLA	SAN MATEO HUEXOYUCAN SANTA CATALINA APATLAHCO SANTA CRUZ TECHACHALCO	SECODUVI	0.7	0%	LOTE	7,879.00	0.00			-
	FASE DE DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO Y DICTAMEN SOCIAL	TLAXCALA	BUENAVENTURA ATEMPA LA TRINIDAD TEPELITEC	SECODUVI	0.7	0%	LOTE	1,952.00	0.00			-
PROGRAMACION DE LAS ACCIONES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES												
	CAPACITACION:- PLANEACION Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE ATENCION SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	0%	CURSO	50,000.00	0.00			-
	MATERIAL DE DIFUSION:- ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO PARA PROMOVER LA ATENCION SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	0%	LOTE	30,000.00	0.00			-
	SUPERVISION TECNICA (ADMINISTRACION)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	0%	SUPERVISION	80,000.00	0.00			-
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES (ADMINISTRACION)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.7	0%	MONIITOREO	112,000.00	0.00			-
	SUPERVISION NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SUPERVISION	190,500.00	0.00			-
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	PAGO	16,665.00	0.00			-
OTROS COMPLEMENTARIOS								632,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RIURALES (PROSSAPyS III) 2015								16,871,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015												
SANEAMIENTO												
	TERCERA ETAPA DE LA REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE TLAXCALA	TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.70	0%	OBRA	53,164,970.00	0.00			-
SANEAMIENTO								53,164,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS COMPLEMENTARIOS												
	SUPERVISION NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SUPERVISIÓN	97,980.00	0.00			-
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	0%	CONTRALORIA SOCIAL	30,000.00	0.00			-
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	PAGO	53,195.00	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAzu, PROSSAPyS y PROTAR) 2015

C.N.A.

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

7 7

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	OTROS COMPLEMENTARIOS							181,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015							53,346,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA C.N.A. 2015							118,118,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / : SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma:
--