

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de 11	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9														
	GASTOS DE OPERACIÓN	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	SAN JOSE CUAMATZINGO Y GUADALUPE CUAUHTEMOC	MUNICIPAL	11A		05		SECODUVI	COPLADET		COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	43,720	43,720	43,720	43,720	100%	0	0	GASTO	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO. CM(A)PF/PROSSAPYS/100/10	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	N.C.P. ALVARO OBREGÓN	MUNICIPAL	12		05		SECODUVI	COPLADET		COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	103,560	103,560	103,560	103,560	100%	0	0	SISTEMA CONSTRUCC IÓN	1	1.00	100%	
	GASTOS DE OPERACIÓN	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	N.C.P. ALVARO OBREGÓN	MUNICIPAL	12A		05		SECODUVI	COPLADET		COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	3,107	3,107	3,107	3,107	100%	0	0	SISTEMA CONSTRUCC IÓN	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CM(A)(B)PF/FTAR/149/10 A-PF/FTAR/149/10	CALPULALPAN, TLAXCALA	MAZAPA	MUNICIPAL	13		05		SECODUVI	COPLADET		COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	3,843,000	3,843,000	3,843,000	3,843,000	100%	0	0	PLANTA DE TRATANMIEN TO	1	1.00	100%	
	GASTOS DE OPERACIÓN	CALPULALPAN, TLAXCALA	MAZAPA	MUNICIPAL	13A		05		SECODUVI	COPLADET		COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	81,923	81,923	81,923	81,923	100%	0	0	GASTO	1	1.00	100%	
	APLICACIÓN DE ACABADOS ANTIBACTERIANOS Y CANCELERIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA. CM(A)PD/FISE/187/10	HUAMANTLA, TLAXCALA / HUAMANTLA	HUAMANTLA	REGIONAL	18		05		SECODUVI	COPLADET		O.P.D. SALUD DE TLAXCALA	3,469,972	3,469,972	3,469,972	3,469,972	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTACIÓN, AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 16 DE FEBRERO. PD/FISE/215/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	MUNICIPAL	14		05		SECODUVI	COPLADET			1,162,074	1,162,074	1,162,074	1,162,074	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	PAVIMENTO CON ADOQUIN CALLE CONTRERAS. PD/FISE/243/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN COSME	MUNICIPAL	15		05		SECODUVI	COPLADET			2,276,724	2,276,724	2,276,724	2,276,724	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO Y MUÑOZ CAMARGO. CM(A)PD/FISE/216/10	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO TLALTEPANGO, BARRIO SAN NICOLÁS Y BARRIO LA SANTÍSIMA	MUNICIPAL	16		05		SECODUVI	COPLADET			732,280	732,280	732,280	732,280	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PARALELA AL CANAL PRINCIPAL ENTRE 5 DE FEBRERO PONIENTE Y AV. PABLO SIDAR. CM(A)PD/FISE/269/10 INCLUYE CAPITAL \$ 2,725,922.04 RENDIMIENTOS \$ 590,313.00	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN PEDRO	MUNICIPAL	17		05		SECODUVI	COPLADET			3,316,235	3,316,235	3,316,235	3,316,235	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE 1º DE MAYO Y PROGRESO. PD/FISE/264/10	SAN PABLO DEL MONTETLAXCALA	BARRIO SAN NICOLAS	MUNICIPAL	19		05		SECODUVI	COPLADET	450		937,856	937,856	937,856	937,856	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	Construcción de Pavimento de Adocreto en Calle San José. PD/FISE/284/10	Tepetitla de Lardizabal, Tlaxcala	Santiago Villa Alta	MUNICIPAL	20		05		SECODUVI	COPLADET	4,631		851,183	851,183	851,183	851,183	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 10 ORIENTE. PD/FISE/314/10	Tenancingo, Tlaxcala	CUARTA SECCIÓN	MUNICIPAL	21		05		SECODUVI	COPLADET	10,559		1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. PD/FISE/315/10	Santa Isabel Xiloxotla, Tlaxcala	Santa Isabel Xiloxotla	MUNICIPAL	22		05		SECODUVI	COPLADET	4,118		400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	Construcción de Pavimento de Adocreto en Varias Calles. PD/FISE/316/10	San Juan Huactzinco, Tlaxcala	San Juan Huactzinco	MUNICIPAL	23		05		SECODUVI	COPLADET	6,497		1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	3	4								
	Pavimentación del Camino Principal de San Lorenzo Tlacuoloyan - Yauhquemehcan. PD/FISE/285/10	Yauhquemehcan, Tlaxcala	San Dionisio Yauhquemehcan	MUNICIPAL	24		05		SECODUVI	COPLADET	3,462		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. PD/FISE/286/10	EL CARMEN TLAXCALA	COL. TEQUXQUITLA, TLAXCALA	MUNICIPAL	25		05		SECODUVI	COPLADET	600		850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	REPARACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA SECCION SEXTA. CM(A)PD/FISE/317/10	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SECCION SEXTLA	MUNICIPAL	26		05		SECODUVI	COPLADET	350		1,845,820	1,845,820	1,845,820	1,845,820	100%	0	0	PUENTE REPARACION	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE CIENCIAS DE LA SALUD. PD/FISE/287/10	ZACATELCO, TLAXCALA	SANTA INÉS ZACATELCO	MUNICIPAL	27		05		SECODUVI	COPLADET	800		491,507	491,507	491,507	491,507	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHIHUAHUA. PD/FISE/041/10	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA	MUNICIPAL	28		05		SECODUVI	COPLADET	650		59,146	59,146	59,146	59,146	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE EMILIANO CARRANZA Y BARBERAN Y COLLAR. PD/FISE/318/10	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA SAN MARTIN	MUNICIPAL	29		05		SECODUVI	COPLADET	1,000		259,914	259,914	259,914	259,914	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE. PD/FISE/319/10	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA SANTA ROSA	MUNICIPAL	30		05		SECODUVI	COPLADET	800		166,993	166,993	166,993	166,993	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE INSURGENTES. PD/FISE/320/10	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	TENANGO	MUNICIPAL	31		05		SECODUVI	COPLADET	750		373,153	373,153	373,153	373,153	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO. PD/FISE/321/10	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	MUNICIPAL	32		05		SECODUVI	COPLADET	350		161,210	161,210	161,210	161,210	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN MIGUEL. PD/FISE/322/10	HUAMANTLA, TLAXCALA	COL. SAN CARLOS	MUNICIPAL	33		05		SECODUVI	COPLADET	250		233,054	233,054	233,054	233,054	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AVENIDA DEL BOSQUE. PD/FISE/323/10	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	MUNICIPAL	34		05		SECODUVI	COPLADET	500		261,887	261,887	261,887	261,887	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE. PD/FISE/324/10	CALPULALPAN, TLAXCALA	MAZAPA	MUNICIPAL	35		05		SECODUVI	COPLADET	1,200		102,757	102,757	102,757	102,757	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE XICOHTENCATL. PD/FISE/325/10	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA / SECCION TLAPAYATLA	MUNICIPAL	36		05		SECODUVI	COPLADET	350		460,774	460,774	460,774	460,774	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE HIDALGO ENTRE EMILIANO ZAPATA Y 16 DE SEPTIEMBRE. PD/FISE/326/10	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	MUNICIPAL	37		05		SECODUVI	COPLADET	250		173,520	173,520	173,520	173,520	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN. PD/FISE/327/10	TEPEYANCO, TLAXCALA / COLONIA GUERRERO	TEPEYANCO, TLAXCALA / COLONIA GUERRERO	MUNICIPAL	36		05		SECODUVI	COPLADET	800		168,203	168,203	168,203	168,203	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE INDEPENDENCIA. PD/FISE/328/10	TEPEYANCO, TLAXCALA / COLONIA GUERRERO	TEPEYANCO, TLAXCALA / COLONIA GUERRERO	MUNICIPAL	37		05		SECODUVI	COPLADET	450		53,573	53,573	53,573	53,573	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE HIDALGO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO. PD/FISE/329/10	ATLANGATEPEC, TLAXCALA / SAN PEDRO ECATEPEC	ATLANGATEPEC, TLAXCALA / SAN PEDRO ECATEPEC	MUNICIPAL	38		05		SECODUVI	COPLADET	300		200,912	200,912	200,912	200,912	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 12 DE OCTUBRE. PD/FISE/330/10	TLAXCALA, TLAXCALA / SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	TLAXCALA, TLAXCALA / SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	MUNICIPAL	37		05		SECODUVI	COPLADET	400		66,134	66,134	66,134	66,134	100%	0	0	OBRA	1	1.00	100%	
	APOYO A DAMIFICADOS POR CONSECUENCIA DEL FENOMENO NATURAL DEL DIA 15 DE MAYO. ADMINISTRACION DIRECTA CON RENDIMIENTOS \$ 970,369.95	VARIOS	VARIAS	MUNICIPAL	38		05		SECODUVI	COPLADET	600		970,370	970,370	970,370	970,370	100%	0	0	APOYOS	VARIOS	VARIOS	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIV. 2 NORTE Y 8 ORIENTE CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ALTZAYANCA, TLAXCALA	BARRIO LA CONCEPCION	MUNICIPAL	39		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,142	15,142	15,142	15,142	100%	0	0	POSTES	2	2.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHERIA POCITOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ALTZAYANCA, TLAXCALA	RANCHERIA POCITOS	MUNICIPAL	40		05		SECODUVI	COPLADET	139	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	73,419	73,419	73,419	73,419	100%	0	0	POSTES	11	11.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ALTZAYANCA, TLAXCALA	COLONIA LAS DELICIAS	MUNICIPAL	41		05		SECODUVI	COPLADET	167	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	131,464	131,464	131,464	131,464	100%	0	0	POSTES	25	25.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC, SECCION 1RA. Y 3RA.	MUNICIPAL	42		05		SECODUVI	COPLADET	858	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	347,360	347,360	347,360	347,360	100%	0	0	POSTES	58	58.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PROLONGACION NETZAHUALCOYOTL CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	BARRIO ALTA LUZ	MUNICIPAL	43		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,163	31,163	31,163	31,163	100%	0	0	POSTES	6	6.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO AL POZO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CUAXOMULCO, TLAXCALA	COLONIA COXTLA	MUNICIPAL	44		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	65,624	65,624	65,624	65,624	100%	0	0	POSTES	12	12.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIV. REVOLUCION CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN LORENZO XALTELULCO	MUNICIPAL	45		05		SECODUVI	COPLADET	33	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	60,303	60,303	60,303	60,303	100%	0	0	POSTES	12	12.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE	MUNICIPAL	46		05		SECODUVI	COPLADET	111	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	63,630	63,630	63,630	63,630	100%	0	0	POSTES	12	12.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA CUAUHTEMOC CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	GUADALUPE CUAUHTEMOC	MUNICIPAL	47		05		SECODUVI	COPLADET	67	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,513	4,513	4,513	4,513	100%	0	0	POSTES	6	6.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA BENITO JUÁREZ CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	MUNICIPAL	48		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	61,287	61,287	61,287	61,287	100%	0	0	POSTES	7	7.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 2 DE ABRIL CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	MUNICIPAL	49		05		SECODUVI	COPLADET	28	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	46,975	46,975	46,975	46,975	100%	0	0	POSTES	11	11.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JOSAFAT RODRÍGUEZ CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	SAN JOSE CUAMANTZINGO	MUNICIPAL	50		05		SECODUVI	COPLADET	28	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	34,096	34,096	34,096	34,096	100%	0	0	POSTES	4	4.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 INCLUYE CAPITAL \$ 48,505.80 Y RENDIMIENTOS \$ 23,765.70	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	SAN JOSE CUAMANTZINGO	MUNICIPAL	51		05		SECODUVI	COPLADET	33	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	72,272	72,272	72,272	72,272	100%	0	0	POSTES	2	2.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CUAUHTÉMOC CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ESPAÑITA, TLAXCALA	BARRIO SAN MIGUEL	MUNICIPAL	52		05		SECODUVI	COPLADET	72	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	51,852	51,852	51,852	51,852	100%	0	0	POSTES	11	11.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, INDEPENDENCIA, VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN JUAN MITEPEC	MUNICIPAL	53		05		SECODUVI	COPLADET	134	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	99,640	99,640	99,640	99,640	100%	0	0	POSTES	20	20.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	IGNACIO ZARAGOZA	MUNICIPAL	54		05		SECODUVI	COPLADET	223	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	120,787	120,787	120,787	120,787	100%	0	0	POSTES	22	22.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES HIDALGO, LIBERTAD Y EMILIANO ZAPATA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN SIMEÓN	MUNICIPAL	55		05		SECODUVI	COPLADET	150	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	137,813	137,813	137,813	137,813	100%	0	0	POSTES	23	23.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES LAZARO CARDENAS Y PLUTARCO ELIAS CALLES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTIAGO TLALPAN	MUNICIPAL	56		05		SECODUVI	COPLADET	173	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	92,547	92,547	92,547	92,547	100%	0	0	POSTES	15	15.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	MUNICIPAL	57		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,187	28,187	28,187	28,187	100%	0	0	POSTES	6	6.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11													
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE HIDALGO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARIA IXCOTLA	MUNICIPAL	58		05		SECODUVI	COPLADET	89	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	54,527	54,527	54,527	54,527	100%	0	0	POSTES	11	11.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NIÑO PERDIDO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS 2011	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN SIMEON XIPETZINCO	MUNICIPAL	59		05		SECODUVI	COPLADET	28	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,264	19,264	19,264	19,264	100%	0	0	POSTES	3	3.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIV. HIDALGO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	HUACTZINCO, TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	MUNICIPAL	60		05		SECODUVI	COPLADET	45	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,512	20,512	20,512	20,512	100%	0	0	POSTES	3	3.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE REFORMA NORTE CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO TIZOSTOC	MUNICIPAL	61		05		SECODUVI	COPLADET	78	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,168	27,168	27,168	27,168	100%	0	0	POSTES	5	5.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 15 DE MAYO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	SECCION 2DA.	MUNICIPAL	62		05		SECODUVI	COPLADET	89	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	102,837	102,837	102,837	102,837	100%	0	0	POSTES	23	23.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE Y PRIVADA JOSE MARIA FLORES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	SECCION 3RA	MUNICIPAL	63		05		SECODUVI	COPLADET	67	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57,356	57,356	57,356	57,356	100%	0	0	POSTES	13	13.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	SECCION 2DA.	MUNICIPAL	64		05		SECODUVI	COPLADET	418	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	189,625	189,625	189,625	189,625	100%	0	0	POSTES	36	36.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA PRINCIPAL CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	SECCION 1RA.	MUNICIPAL	65		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,592	16,592	16,592	16,592	100%	0	0	POSTES	3	3.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CARMEN SERDAN- VIA CORTA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	SECCION 1RA.	MUNICIPAL	66		05		SECODUVI	COPLADET	89	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	21,359	21,359	21,359	21,359	100%	0	0	POSTES	1	1.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 5 DE MAYO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	MUNICIPAL	67		05		SECODUVI	COPLADET	67	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,783	32,783	32,783	32,783	100%	0	0	POSTES	8	8.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE FELIPE XICOHTENCATL CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA / COLHUACA SECC. 9NA.	MUNICIPAL	68		05		SECODUVI	COPLADET	100	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,230	35,230	35,230	35,230	100%	0	0	POSTES	7	7.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de 11		
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NUEVA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	BARRIO LA LUZ 12VA. SECCION	MUNICIPAL	69		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,846	30,846	30,846	30,846	100%	0	0	POSTES	6	6.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. HIDALGO, AV. VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HIDALGO Y DIAZ ORDAZ CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SANTA MARIA AQUIAHUAC	MUNICIPAL	70		05		SECODUVI	COPLADET	84	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	73,957	73,957	73,957	73,957	100%	0	0	POSTES	15	15.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA, 5 DE MAYO Y 4 DE OCTUBRE CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	MUNICIPAL	71		05		SECODUVI	COPLADET	316	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	104,952	104,952	104,952	104,952	100%	0	0	POSTES	18	18.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CENTENARIO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	MUNICIPAL	72		05		SECODUVI	COPLADET	61	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,203	23,203	23,203	23,203	100%	0	0	POSTES	4	4.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO AL MONTE CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ACUAMANALA DE TLAXCALA	CHIMALPA	MUNICIPAL	73		05		SECODUVI	COPLADET	78	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	57,185	57,185	57,185	57,185	100%	0	0	POSTES	12	12.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA SAN MARCOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	BARRIO EL ALTO	MUNICIPAL	74		05		SECODUVI	COPLADET	67	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	17,670	17,670	17,670	17,670	100%	0	0	POSTES	3	3.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE XICHTENCATL CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	TEOCHOLCO, TLAXCALA	SECCION 3RA	MUNICIPAL	75		05		SECODUVI	COPLADET	84	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	41,197	41,197	41,197	41,197	100%	0	0	POSTES	10	10.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUVENTUD CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCALTZINCO	MUNICIPAL	76		05		SECODUVI	COPLADET	100	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,995	35,995	35,995	35,995	100%	0	0	POSTES	7	7.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES REFORMA, EL MIRADOR Y CUAUHTEMOC CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	TEPEYANCO, TLAXCALA	LA AURORA	MUNICIPAL	77		05		SECODUVI	COPLADET	217	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	73,478	73,478	73,478	73,478	100%	0	0	POSTES	13	13.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. AMPLIACION LA ANTORCHA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPILCO	MUNICIPAL	78		05		SECODUVI	COPLADET	819	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	166,297	166,297	166,297	166,297	100%	0	0	POSTES	22	22.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11														
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ARTESANIAS Y 16 DE SEPTIEMBRE CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	MUNICIPAL	79		05		SECODUVI	COPLADET	139	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	66,073	66,073	66,073	66,073	100%	0	0	0	POSTES	13	13.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPILCO COLONIA GUADALUPE	MUNICIPAL	80		05		SECODUVI	COPLADET	78	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	24,699	24,699	24,699	24,699	100%	0	0	0	POSTES	4	4.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA PIEDRAS GRANDES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLAN	MUNICIPAL	81		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,722	27,722	27,722	27,722	100%	0	0	0	POSTES	5	5.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LIBERTAD CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA	MUNICIPAL	82		05		SECODUVI	COPLADET	195	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	75,892	75,892	75,892	75,892	100%	0	0	0	POSTES	14	14.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE HIDALGO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN JUAN BAUTISTA	MUNICIPAL	83		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,208	28,208	28,208	28,208	100%	0	0	0	POSTES	5	5.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	MUNICIPAL	84		05		SECODUVI	COPLADET	446	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	290,703	290,703	290,703	290,703	100%	0	0	0	POSTES	57	57.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA IGNACIO LOPEZ RAYON CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	SECCION 3RA.	MUNICIPAL	85		05		SECODUVI	COPLADET	89	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	33,426	33,426	33,426	33,426	100%	0	0	0	POSTES	4	4.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA	MUNICIPAL	86		05		SECODUVI	COPLADET	111	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	36,271	36,271	36,271	36,271	100%	0	0	0	POSTES	3	3.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA XICHTENCATL, EN CALLES EMILIANO ZAPATA Y SAN FRANCISCO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	SECCION 1RA	MUNICIPAL	87		05		SECODUVI	COPLADET	156	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	81,611	81,611	81,611	81,611	100%	0	0	0	POSTES	10	10.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LOS PINOS Y FRANCISCO I. MADERO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	SAN PEDRO TLACOTEPEC	MUNICIPAL	88		05		SECODUVI	COPLADET	223	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	120,325	120,325	120,325	120,325	100%	0	0	0	POSTES	23	23.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11														
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES MANUEL AVILA CAMACHO Y JIMÉNEZ CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	SANTA MARTHA 3RA SECCION	MUNICIPAL	89		05		SECODUVI	COPLADET	67	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	58,577	58,577	58,577	58,577	100%	0	0	POSTES	13	13.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALOZTOC, TLAXCALA	3RA SECCION	MUNICIPAL	90		05		SECODUVI	COPLADET	111	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	102,333	102,333	102,333	102,333	100%	0	0	POSTES	22	22.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	XALTOCAN TLAXCALA	CUATLA	MUNICIPAL	91		05		SECODUVI	COPLADET	418	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	304,323	304,323	304,323	304,323	100%	0	0	POSTES	60	60.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE OLIVOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	SAN MARCOS CONTLA	MUNICIPAL	92		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,525	26,525	26,525	26,525	100%	0	0	POSTES	5	5.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	XILOTZINCO	MUNICIPAL	93		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	18,935	18,935	18,935	18,935	100%	0	0	POSTES	2	2.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CAÑADA MORELOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	XALTIPA	MUNICIPAL	94		05		SECODUVI	COPLADET	67	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,238	25,238	25,238	25,238	100%	0	0	POSTES	4	4.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010 CON RENDIMIENTOS	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	SAN MARCOS CONTLA	MUNICIPAL	95		05		SECODUVI	COPLADET	45	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,242	30,242	30,242	30,242	100%	0	0	POSTES	6	6.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUÁREZ CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	LA TRINIDAD	MUNICIPAL	96		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	35,575	35,575	35,575	35,575	100%	0	0	POSTES	6	6.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE REFORMA SUR CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	MUNICIPAL	97		05		SECODUVI	COPLADET	111	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,445	28,445	28,445	28,445	100%	0	0	POSTES	5	5.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ARBOLITO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	BARRIO ZABALETA	MUNICIPAL	98		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	29,672	29,672	29,672	29,672	100%	0	0	POSTES	5	5.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PISCILA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	BARRIO ZABALETA	MUNICIPAL	99		05		SECODUVI	COPLADET	89	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	58,548	58,548	58,548	58,548	100%	0	0	POSTES	12	12.00	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: AL 31 DE MARZO DEL 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Sub sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de 11	
													Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
														Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE HIDALGO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SAN DAMIAN TEXoloc, TLAXCALA	BARRIO ZABAleta	MUNICIPAL	100		05		SECODUVI	COPLADET	106	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	68,242	68,242	68,242	68,242	100%	0	0	POSTES	15	15.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MATAMOROS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SAN DAMIAN TEXoloc, TLAXCALA	BARRIO ZABAleta	MUNICIPAL	101		05		SECODUVI	COPLADET	78	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	47,101	47,101	47,101	47,101	100%	0	0	POSTES	10	10.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA XICOHTENCATL CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	BARRIO PUEBLA	MUNICIPAL	102		05		SECODUVI	COPLADET	61	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	15,154	15,154	15,154	15,154	100%	0	0	POSTES	2	2.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA LOMA BONITA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	MUNICIPAL	103		05		SECODUVI	COPLADET	123	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	36,811	36,811	36,811	36,811	100%	0	0	POSTES	7	7.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA JARDIN DE NIÑOS CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	MUNICIPAL	104		05		SECODUVI	COPLADET	84	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,951	28,951	28,951	28,951	100%	0	0	POSTES	5	5.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN 3RA PRIVADA DE CHAPULTEPEC CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	SANTA CATARINA AYOMETLA	MUNICIPAL	105		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,672	22,672	22,672	22,672	100%	0	0	POSTES	5	5.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	COLONIA CENTRO	MUNICIPAL	106		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	41,715	41,715	41,715	41,715	100%	0	0	POSTES	8	8.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MOCTEZUMA CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	TLAXCALTECATL A	MUNICIPAL	107		05		SECODUVI	COPLADET	67	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,757	28,757	28,757	28,757	100%	0	0	POSTES	5	5.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LOS ANGELES CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	COLONIA CENTRO	MUNICIPAL	108		05		SECODUVI	COPLADET	56	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	19,728	19,728	19,728	19,728	100%	0	0	POSTES	3	3.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 5 DE FEBRERO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	BARRIO ESTOCAPA	MUNICIPAL	109		05		SECODUVI	COPLADET	61	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	30,867	30,867	30,867	30,867	100%	0	0	POSTES	6	6.00	100%	
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 29 DE MARZO Y 15 DE AGOSTO CONVENIO DE COORDINACIÓN TLAX-01/2010	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	COLONIA CENTRO	MUNICIPAL	110		05		SECODUVI	COPLADET	111	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	120,269	120,269	120,269	120,269	100%	0	0	POSTES	19	19.00	100%	

