

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de marzo de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Autorizados	Anual	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008											
1	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/202/09	IXTENCO, TLAXCALA / SAN JUAN IXTENCO	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,996.44	449,996.44	100%	
2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ACCESO AL PANTEÓN. CM(A)PF/FADRS/214/09	IXTENCO, TLAXCALA / IXTENCO	SECODUVI	M2	658	658	100%	3,275,699.85	3,275,699.85	100%	
3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CM(A)PF/FADRS/210/09	IXTENCO, TLAXCALA / IXTENCO	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO	1	1	100%	4,442,188.38	4,442,188.38	100%	
4	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/198/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO DE SAN LUCAS	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,999.98	449,999.98	100%	
5	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA NARCISO MENDOZA. CONVE 013-54/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO SANTA ANITA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	114,911.00	114,911.00	100%	
6	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES PF/FADRS/215/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / COLONIA CUAUHTEMOC	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,996.44	449,996.44	100%	
7	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL. "PLAN DE AYALA". CM(A)(B)PF/FADRS/220/09	HUAMANTLA., TLAXCALA / COLONIA EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	UNIDAD (CANCHA BASQUET BOL)	1	1	100%	855,061.12	855,061.12	100%	
8	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/199/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / PUEBLO DE LA CRUZ	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,999.97	449,999.97	100%	
9	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE INDEPENDENCIA. PF/FADRS/219/09	HUAMANTLA., TLAXCALA / IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	M2.	2,160	2,160	100%	640,103.57	640,103.57	100%	

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de marzo de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Autorizados	Monto Total Anual Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
10	GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLES CUAUHTEMOC, FRANCISCO I. MADERO Y MORELOS PF/FADRS/237/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / PUEBLO BENITO JUAREZ	SECODUVI	ML.	190	190	100%	160,217.00	160,217.00	100%	
11	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE PREESCOLAR "NIÑOS HEROES". PF/FADRS/236/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUVI	AULA	1	1	100%	279,165.62	279,165.62	100%	
12	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELAS PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" PF/FADRS/207/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / EL CARMEN XALPATLAHUAYA	SECODUVI	AULA	1	1	100%	274,152.53	274,152.53	100%	
13	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO". PF/FADRS/235/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL	SECODUVI	REHABILITACIÓN ESCUELA	1	1	100%	364,448.11	364,448.11	100%	
14	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ". PF/FADRS/208/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / RANCHERÍA DE TORRES	SECODUVI	REHABILITACIÓN ESCUELA	1	1	100%	268,286.09	268,286.09	100%	
15	REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA" PF/FADRS/229/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / LOS PILARES	SECODUVI	CANCHA	1	1	100%	346,030.72	346,030.72	100%	
16	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA". PF/FADRS/231/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / ALTAMIRA DE GUADALUPE	SECODUVI	M2.	144	144	100%	368,747.29	368,747.29	100%	
17	REHABILITACIÓN DE SECUNDARIA GENERAL "JUSTO SIERRA". CM(A)PF/FADRS/227/09	HUAMANTLA, TLAXCALA HUAMANTLA.	SECODUVI	M2.	175	175	100%	633,495.47	633,495.47	100%	
18	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS "CUAMANCO" PF/FADRS/232/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO DE SAN LUCAS	SECODUVI	REHABILITACIÓN JARDÍN DE NIÑOS	1	1	100%	217,000.25	217,000.25	100%	
19	CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. CM(A)PF/FADRS/200/09	HUAMANTLA., TLAXCALA / BARRIO DE SANTA ANITA	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	499,999.07	499,999.07	100%	

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de marzo de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Autorizados	Monto Total Anual	Monto Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
20	REHABILITACIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE. PF/FADRS/205/09	HUAMANTLA., TLAXCALA / COL. CUAHTEMOC	SECODUVI	TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE	1	1	100%	79,251.03	79,251.03	100%	
21	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AGUA RODADA DE LA MALINCHE). CM(A)PF/FADRS/262/09	HUAMANTLA., TLAXCALA / PUEBLO DE JESUS	SECODUVI	SISTEMA GUA POTABLE	1	1	100%	402,434.79	402,434.79	100%	
22	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA CARRETERA BENITO JUAREZ - CARRILLO PUERTO. PF/FADRS/216/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BENITO JUAREZ	SECODUVI	UNIDAD	1	1	100%	859,976.84	859,976.84	100%	
23	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CM(A),(B)PF/FADRS/209/08	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO SAN LUCAS	SECODUVI	AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO	1	1	100%	3,578,253.46	3,578,253.46	100%	
24	CONSTRUCCIÓN DE MUROS TIPO GAVIÓN EN BARRANCA SAN LUCAS. CM(A)(B)PF/FADRS/212/09	HUAMANTLA , TLAXCALA / HUAMANTLA.	SECODUVI	MURO	1	1	100%	10,993,871.95	10,993,871.95	100%	
25	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO. PF/FADRS/223/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / COLONIA DEL VALLE	SECODUVI	M2	1,400	1,400	100%	418,799.10	418,799.10	100%	
26	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS". PF/FADRS/217/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / CUAPIAXTLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE ESCUELA	1	1	100%	489,038.51	489,038.51	100%	
27	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. PF/FADRS/201/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	SECODUVI	CANCHA FUTBOL RAPIDO	1	1	100%	880,933.96	880,933.96	100%	
28	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PF/FARDS/224/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	CANCHA USOS MULTIPLES	1	1	100%	349,999.37	349,999.37	100%	
29	MALLA PERIMETRAL PARA DEPOSITO ELEVADO DE AGUA. PF/FADRS/203/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / COLONIA DEL VALLE	SECODUVI	ML.	142.44	142.44	100%	50,000.00	50,000.00	100%	

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de marzo de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Autorizados	Anual	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
30	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 5 DE MAYO. PF/FADRS/221/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / COLONIA DEL VALLE	SECODUVI	M2.	1,400	1,400	100%	418,785.67		418,785.67	100%
31	REHABILITACIÓN DEL POZO PF/FADRS/234/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE POZO	1	1	100%	142,600.00		142,600.00	100%
32	PAVIMENTACIÓN CAMINO PLAN DE AYALA - COL. DEL VALLE. CM(A)PF/FADRS/213/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / PLAN DE AYALA, COL. DEL VALLE	SECODUVI	M2	6,668.66	6,668.66	100%	955,039.70		955,039.70	100%
33	ADOQUINAMIENTO EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE SALUD PF/FADRS/225/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / RANCHERÍA POCITOS	SECODUVI	M2	244	244	100%	167,539.66		167,539.66	100%
34	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑO CAMPESINO". CM(A)PF/FADRS/238/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SAN JOSÉ PILANCON	SECODUVI	AULAS	2	2	100%	502,648.86		502,648.86	100%
35	REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA "JESÚS REYES HEROLES". PF/FADRS/222/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SAN JOSÉ PILANCON	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE ESCUELA	1	1	100%	385,622.89		385,622.89	100%
36	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "PRIMERO DE SEPTIEMBRE" PF/FADRS/206/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SANTA CRUZ POCITOS	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE ESCUELA	1	1	100%	323,728.44		323,728.44	100%
37	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO". PF/FADRS/218/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / LOMA DE JUNGUITO	SECODUVI	MÓDULO SANITARIO	1	1.00	100%	364,008.00		364,008.00	100%
38	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "RUBÉN DARÍO". PF/FADRS/230/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SAN JUAN OCOTITLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE ESCUELA	1	1	100%	279,870.76		279,870.76	100%
39	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "TLAHUICOLE". CM(A)PF/FADRS/233/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SANTA MARÍA LAS CUEVAS	SECODUVI	MURO DE CONTENCIÓN	1	1	100%	259,696.73		259,696.73	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de marzo de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Autorizados	Monto Total Anual Pagado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
40	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA RANCHERIA PUENTECILLOS. CM(A)PF/FADRS/204/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / CONCEPCIÓN HIDALGO	SECODUVI	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA	1	1	100%	115,700.00	115,700.00	100%	
42	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES. PF/FADRS/228/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SANTA CRUZ POCITOS	SECODUVI	CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES	2	2	100%	399,636.23	399,636.23	100%	
43	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES. CONVE 044-22/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / COLONIA CONCEPCIÓN HIDALGO	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	872,472.00	872,472.00	100%	
44	COLOCACIÓN DE TECHUMBRE EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES. CM(A)PF/FADRS/226/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / FELIPE CARRILLO PUERTO	SECODUVI	TECHUMBRE USOS MÚLTIPLES	1	1	100%	855,173.90	855,173.90	100%	
45	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES. PF/FADRS/253/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / NEXNOPALA	SECODUVI	CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES	2	2	100%	449,998.28	449,998.28	100%	
46	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CONCEPCIÓN HIDALGO - PILANCON. PF/FADRS/359/09	ATLTZAYANCA, TLAXCALA / CONCEPCIÓN HIDALGO Y SAN JOSE PILANCON	SECODUVI	KM	3	3	100%	6,092,216.38	6,092,216.38	100%	
47	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO". CM(A)PF/FADRS/242/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	REHABILITACIÓN ESCUELA	1	1	100%	704,418.10	704,418.10	100%	
48	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES. CM(A)PF/FADRS/252/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / SAN JUAN BAUTISTA	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	448,664.28	448,664.28	100%	
49	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES. PF/FADRS/251/09, Y A-PF/FADRS/251/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	509,647.96	509,647.96	100%	

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de marzo de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Autorizados	Monto Total Anual Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
50	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. CM(A)PF/FADRS/250/09 A-PF/FADRS/250/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	501,594.77	501,594.77	100%	
52	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA". PF/FADRS/243/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	REHABILITACIÓN ESCUELA	1	1	100%	326,307.85	326,307.85	100%	
53	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN JARDÍN DE NIÑOS "JOSEFINA RAMOS DEL RÍO". PF/FADRS/244/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / SAN JUAN BAUTISTA MIER	SECODUVI	M2	223.90	223.90	100%	153,596.47	153,596.47	100%	
54	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. CM(A)PF/FADRS/240/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / ZITLALTEPEC	SECODUVI	AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE	1	1	100%	427,007.38	427,007.38	100%	
55	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CM(A)PF/FADRS/302/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / COL. FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	REHABILITACIÓN RED AGUA POTABLE	1	1	100%	1,860,372.37	1,860,372.37	100%	
56	REHABILITACIÓN DEL CAMINO QUE CONDUCE A RANCHERIA DE GUADALUPE. PF/FADRS/279/09	TERRENATE, TLAXCALA / RANCHERIA DE GUADALUPE	SECODUVI	metros	140	140	100%	47,012.00	47,012.00	100%	
57	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TECUACÓZCO. PF/FADRS/276/09	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUVI	camino	1	1	100%	81,880.01	81,880.01	100%	
58	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL ANGEL BOUNAROTTI" PF/FADRS/245/09	TERRENA, TLAXCALA / NICOLAS BRAVO	SECODUVI	jardín de niños	1	1	100%	164,090.65	164,090.65	100%	

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de marzo de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Autorizados	Monto Total Anual	Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
59	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y M. MATAMOROS. CM(A)PF/FADRS/266/09	TERRENATE, TLAXCALA / EL CAPULIN	SECODUVI	metros cuadrados	560	560	100%	236,060.40	236,060.40	100%	
60	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DEL JARDÍN DE NIÑOS. PF/FADRS/283/09	TERRENATE, TLAXCALA / SAN JOSÉ VILLAREAL	SECODUVI	plaza	1	1	100%	273,832.22	273,832.22	100%	
61	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL A VISTA HERMOSA. PF/FADRS/277/08	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUVI	PUENTE VADO	1	1	100%	358,004.20	358,004.20	100%	
62	REHABILITACIÓN CAMINO RURAL A LA CANDELARIA. PF/FADRS/278/09	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUVI	PUENTE VADO	1	1	100%	358,004.20	358,004.20	100%	
63	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CM(A)PF/FADRS/284/09	TERRENATE, TLAXCALA / VILLAREAL	SECODUVI	sistema agua potable	1	1	100%	905,478.22	905,478.22	100%	
64	REHABILITACIÓN CAMINO RURAL CERRITOS. CM(A)PF/FADRS/364/09	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUVI	PUENTE VADO	1	1	100%	1,080,828.31	1,080,828.31	100%	
65	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CM(A)PF/FADRS/304/09	TERRENATE, TLAXCALA /VILLARREAL	SECODUVI	1200 ML	1	1	100%	1,105,330.99	1,105,330.99	100%	
66	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CM(A)PF/FADRS/241/09	TERRENATE, TLAXCALA / VILLAREAL	SECODUVI	PLANTA AGUAS RESIDUALES	1	1	100%	368,151.88	368,151.88	100%	
67	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CM(A)PF/FADRS/303/09	TERRENATE, TLAXCALA / TOLUCA DE GUADALUPE	SECODUVI	PLANTA AGUAS RESIDUALES	1	1	100%	6,766,835.39	6,766,835.39	100%	

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de marzo de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Autorizados	Monto Total Anual Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
68	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/FADRS/305/09	TERRENATE, TLAXCALA / TERRENATE	SECODUVI	PLANTA AGUAS RESIDUALES	1	1	100%	8,948,203.36	8,948,203.36	100%	
69	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA, EN CALLE TEMALACAYUCAN. CONVE 007-027/09	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA / BARRIO DE GUADALUPE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	90,180.00	90,180.00	100%	
70	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA, EN LA CALLES 20 DE NOVIEMBRE, MIGUEL ALEMAN Y ALLENDE. CONVE 007-025/09	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED ENERGÍA ELÉCTRICA	2	2	100%	202,030.00	202,030.00	100%	
71	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA, EN CALLEJON VECINAL. CONVE 007-026/09	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA / BARRIO DE GUADALUPE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED ENERGÍA ELÉCTRICA	2	2	100%	134,582.00	134,582.00	100%	
72	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA 1ra. FRACCIÓN DE PIPIOLATLA. CONVE 007-017/09	EL CARMEN TEQUXQUITLA / BARRIO DE GUADALUPE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	95,450.00	95,450.00	100%	
73	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO". PF/FADRS/246/09	CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUXQUITLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN JARDIN DE NIÑOS	1	1	100%	266,907.00	266,907.00	100%	
74	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BASILIO BADILLO". CM(A)PF/FADRS/247/09	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA / LA SOLEDAD	SECODUVI	AULA	1	1	100%	275,826.02	275,826.02	100%	
75	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CAMINO A LA SOLEDAD. CM(A)PF/FADRS/269/09	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA LA SOLEDAD	SECODUVI	ML.	400	400	100%	389,057.08	389,057.08	100%	
76	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/274/09, A-PF/FADRS/274/09	CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	508,167.24	508,167.24	100%	

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de marzo de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Autorizados	Anual	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
77	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. CM(A)PF/FADRS/275/09	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA VICENTE GUERRERO	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,903.12		449,903.12	100%
78	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CONAFE . PF/FADRS/248/09	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA / OCOTLAN TEMALACAYUCAN	SECODUVI	AULAS	2	2	100%	499,609.14		499,609.14	100%
79	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" PF/FADRS/249/09	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUXQUITLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN ESCUELA	1	1	100%	529,073.86		529,073.86	100%
80	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y DESAYUNADOR EN PRIMARIA "CARMEN SERDAN". CM(A)PF/FADRS/289/09	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUXQUITLA	SECODUVI	AULA	1	1	100%	708,357.15		708,357.15	100%
81	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE. CM(A)(B)(C)PF/FADRS/264/09	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA / OCOTLAN TEMALACAYUCAN	SECODUVI	PERFORACIÓN POZO	1	1	100%	905,478.26		905,478.26	100%
82	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CM(A)PF/FADRS/362/09	EL CARMEN TEQUXQUITLA MUNICIPIO EL CARMEN TEQUXQUITLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN RED AGUA POTABLE	1	1.00	100%	3,773,584.91		3,773,584.91	100%
83	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO BARRIO DE GUADALUPE TECAMALAYUCAN. CM(A)PF/FADRS/363/09 A-PF/FADRS/363/09 INCLUYE CAPITAL \$ 6,502,641.45 Y RENDIMIENTOS POR \$ 2,578,567.68	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA / BARRIO DE GUADALUPE	SECODUVI	M2.	21,000	21,000	100%	9,081,209.13		9,081,209.13	100%
84	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE. PF/FADRS/386/09 (PROYECTO NUEVO). CON RENDIMIENTOS \$ 1,632,785.60	TERRENATE, TLAXCALA / LOS AMELES	SECODUVI	PERFORACIÓN POZO	1	1	100%	1,632,785.60		1,632,785.60	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de marzo de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Autorizados	Monto Total Anual Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
85	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL N. LIRA. PF/FADRS/311/09 (PROYECTO NUEVO). CON RENDIMIENTOS \$ 547,863.51	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SAN ANTONIO TECOPILCO	SECODUVI	REHABILITACIÓN	1	1	100%	547,863.51	547,863.51	100%	
86	REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HUAMANTLA. PF/FADRS/001/10 INCLUYE CAPITAL \$ 256,807.57 RENDIMIENTOS POR \$ 1,048,192.43 y SALDO DISPONIBLE \$ 5,176,710.38 (CAPITAL \$ 2,852,192.38, RENDIM. 2011. \$ 2,174,181.58 y AL 31/05/2012 \$ 150,336.42) +RENDIMIENTOS AL 28/05/2014 \$ 651,011.90	HUAMANTLA, TLAXCALA / HUAMANTLA	SECODUVI	METROS CÚBICOS TRATADOS POR DÍA	2,649 MILLONES DE METROS CÚBICOS AL AÑO	2,119.20	40%	7,132,722.28	817,197.89	11%	
87	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CARMEN TEQUXQUITLA. CM(A)PF/FADRS/389/09	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUXQUITLA	SECODUVI	M3.	378,432 M3. ANUALES	378,432 M3. ANUALES	100%	1,655,505.14	1,655,505.14	100%	
102	LOS GASTOS DE OPERACIÓN NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA.	VARIOS / VARIAS	SECODUVI	GASTO	1	1	100%	1,970,593.68	1,970,593.68	100%	
103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN AVENIDA SAN CARLOS. PF/FADRS/365/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO DE SAN LUCAS	SECODUVI	M2	800	800	100%	200,000.00	200,000.00	100%	

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de marzo de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Autorizados	Monto Total Anual Pagado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
104	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. PF/FADRS/366/09 CAPITAL \$ 399,999.99 Y CON RENDIMIENTOS \$ 449,999.99	TERRENATE, TLAXCALA / NICOLÁS BRAVO	SECODUVI	CANCHA	1	1	100%	849,999.98	849,999.98	100%	
105	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CM(A)PF/FADRS/377/09 CON RENDIMIENTOS \$ 5,525,856.72	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC	SECODUVI	PLANTA AGUAS RESIDUALES	1	0.50	50%	5,525,856.72	3,391,599.52	61%	
106	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLES EDUCACIÓN Y TLALOC. CONVE 013-53/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO SANTA ANITA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	157,865.00	157,865.00	100%	
107	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLES LUIS DONALDO COLOSIO. CONVE 007-022/09	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC SUR	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	108,395.00	108,395.00	100%	
108	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLES FRANCISCO VILLA Y ÁLVARO OBREGÓN. CONVE 007-023/09	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC NORTE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	277,185.00	277,185.00	100%	
109	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLES GARDEMIAS, JAZINES, BUGAMBILIAS Y LA PALMA. CONVE 008-007/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / SAN LORENZO CUAPIAXTLA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	337,490.00	337,490.00	100%	
110	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA. CONVE 030-017/09	TERRENATE, TLAXCALA / RANCHERÍA EL CORTEZCO	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	952,104.00	952,104.00	100%	

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de marzo de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
111	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHO EL MIRADOR Y CAMINO A TEOMETITLA. CONVE 030-20/10	TERRENATE, TLAXCALA / NICOLAS BRAVO	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	221,500.00	221,500.00	100%	
113	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE Y PRIVADA BENITO JUAREZ. CONVE 030-16/10	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	363,549.00	363,549.00	100%	
114	REHABILITACION DEL TANQUE SUPERFICIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/FADRS/407/09	TERRENATE, TLAXCALA / NICOLAS BRAVO	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	199,947.00	199,947.00	100%	
115	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE. CONVE 013-26/10	HUAMANTLA, TLAXCALA / RANCHERIA DE TORRES	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	199,185.00	199,185.00	100%	
116	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ABASOLO. CONVE 013-55/10	HUAMANTLA, TLAXCALA / HUAMANTLA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	120,103.00	120,103.00	100%	
117	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE LA CRUZ. CONVE 013-52/10	HUAMANTLA, TLAXCALA / COLONIA ANTORCHISTA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	328,306.00	328,306.00	100%	
118	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN CENTRO SOCIAL DE SAN LUIS OBISPO. PF/FADRS/408/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / HUAMANTLA	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	376,562.38	376,562.38	100%	
119	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA PUEBLA - NAUTLA. CONVE 007/16/10	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	82,308.00	82,308.00	100%	
120	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES. CONVE 007-18/10	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / MAZATEPEC NORTE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	387,049.00	387,049.00	100%	

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de marzo de 2015

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Autorizados	Anual	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
121	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/409/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA LA SOLEDAD	SECODUVI	CANCHA	1	1	100%	379,826.99		379,826.99	100%
122	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CALLE 13 NORTE. PF/FADRS/410/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS TLAXCALA / SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	M3.	880	880	100%	858,038.75		858,038.75	100%
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008								113,626,272.36		105,176,490.77	
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008								113,626,272.36		105,176,490.77	

AUTORIZA:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
NOMBRE:-	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FIRMA:-	