

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008

RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de septiembre de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
10	Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008	217,129,182.10	208,297,913.42
<b>10</b>	<b>Total Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008</b>	<b>217,129,182.10</b>	<b>208,297,913.42</b>

Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008

PRPIT

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008</b>											
	ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA RESERVA TERRITORIAL PUERTO INTERIOR TLAXCALA. <b>RECURSO DISPONIBLE PARA EJERCER: CAPITAL \$1,666,239.66+ RENDIMIENTOS AL 28/02/2015 \$ 7,165.029.02</b>	ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	VARIOS	99%	PREDIOS	155,749,722.08	146,918,453.40			146,918,453.40
	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD - TLAXCO 1ra. ETAPA DEL KM. 19 + 000 AL 25 + 000. <b>PF/PRPIT/006/10</b>	ATLANGATEPEC, TLAXCO, TLAXCALA / ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	6	100%	KMS.	41,812,629.32	41,812,629.32			41,812,629.32
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA APIZACO - MUÑOZ - CUAMATZINGO - LAS TORRES <b>PF/PIT/263/09</b>	APIZACO Y MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA / APIZACO, MUÑOZ Y SAN JOSÉ CUAMATZINGO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,518,120.33	1,518,120.33			1,518,120.33
	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL LOGÍSTICO. <b>PF/PIT/361/09</b>	ATLANGATEPEC, HUEYOTLIPAN Y TLAXCO, TLAXCALA / ATLANGATEPEC, HUEYOTLIPAN Y TLAXCO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,249,574.04	1,249,574.04			1,249,574.04
	LOS GASTOS DE OPERACIÓN NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA	ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	1	100%	GASTO	2,994,347.32	2,994,347.32			2,994,347.32
	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	ATLANGATEPEC, TLAXCO	S.F.P.	1	100%	GASTO	200,000.00	200,000.00			200,000.00

Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008

PRPIT

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ORGANO DE FISCALIZACIÓN ESTATAL .	ATLANGATEPEC, TLAXCO	O.F.E.	1	100%	GASTO	200,000.00	200,000.00			200,000.00
	CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, KIOSCO Y SANITARIOS. <b>PF/PIT/024/10</b> <b>A-PF/PIT/024/10</b>	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1 1 1	100%	PRESIDENCIA KIOSCO SANITARIOS	3,989,380.34	3,989,380.34			3,989,380.34
	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO. <b>PF/PIT/135/10</b>	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	MERCADO	3,430,024.94	3,430,024.94			3,430,024.94
	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. <b>PF/PIT/125/10</b>	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	PLANTA TRATAMIENTO	5,985,383.73	5,985,383.73			5,985,383.73
<b>Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008</b>							<b>217,129,182.10</b>	<b>208,297,913.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,297,913.42</b>
<b>Total Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008</b>							<b>217,129,182.10</b>	<b>208,297,913.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,297,913.42</b>

ORIZA

Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA  
 Función: SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma: