

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013**

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de septiembre de 2015		
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN		
		AUTORIZADA		PAGADA
		ESTATAL	FEDERAL	
2	OTROS INGRESOS "BENEFICIO FISCAL" DE LA SECRETARÍA DE SALUD	3,473,786.49	0.00	3,473,786.49
1	RAMO 33 2012 DE LA SECRETARÍA DE SALUD	1,237,240.48	0.00	1,237,240.48
2	FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2010		5,735,944.48	3,667,959.20
2	ANEXO IV 2011	0.00	1,737,130.94	1,737,130.94
24	ANEXO IV 2012	0.00	18,656,151.66	18,656,151.66
7	ANEXO IV 2013	0.00	9,226,211.09	9,226,211.09
1	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	0.00	1,189,447.09	1,189,447.09
13	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29)	0.00	52,191,713.44	51,605,529.40
2	FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIO DE SALUD(FOROSS) ANEXO 29.1)	0.00	3,463,288.20	3,463,288.20
52	FONDO REGIONAL 2013	0.00	77,265,289.12	77,265,289.12
106	PROGRAMA DE SALUD 2013	4,711,026.97	169,465,176.02	171,522,033.67

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013
SALUD**

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
PROGRAMA DE SALUD 2013												
OTROS INGRESOS "BENEFICIO FISCAL" DE LA SECRETARÍA DE SALUD						ESTATAL						
	ADECUACION DE ESPACIO PARA CÁMARAS FRÍAS (CSU APIZACO). PD/SECODUVI/001/13, CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/001/A/13 y PD/SECODUVI/001/B/13	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,194,107.26	2,194,107.26			2,194,107.26
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PD/SECODUVI/093/13	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,279,679.23	1,279,679.23			1,279,679.23
OTROS INGRESOS "BENEFICIO FISCAL" DE LA SECRETARÍA DE SALUD								3,473,786.49	3,473,786.49	0.00	0.00	3,473,786.49
RAMO 33 2012 DE LA SECRETARÍA DE SALUD						ESTATAL						
	REHABILITACIÓN DE MÓDULO CANINO. PD/SECODUVI/017/13, CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/017/A/13 y PD/SECODUVI/017/B/13	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,237,240.48	1,237,240.48			1,237,240.48
RAMO 33 2012 DE LA SECRETARÍA DE SALUD								1,237,240.48	1,237,240.48	0.00	0.00	1,237,240.48
FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2010						FEDERAL						
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL LABORATORIO ESTATAL 2DA. ETAPA. PF/FOROSS/164/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FOROSS/164/A/13	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	SECODUVI	1.00	60%	OBRA	3,297,183.83	1,229,198.55			1,229,198.55
	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO. PF/FOROSS/163/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FOROSS/A/163/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,438,760.65	2,438,760.65			2,438,760.65
FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2010								5,735,944.48	3,667,959.20	0.00	0.00	3,667,959.20
ANEXO IV 2011						FEDERAL						
	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS (RAYOS X) HOSPITAL REGIONAL DE APIZACO. PF/AN-IV/038/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/AN-IV/038/A/13	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUS HUATEPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,171,783.64	1,171,783.64			1,171,783.64

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013
SALUD**

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS (ULTRASONIDO) HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA. PF/AN-IV/213/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	565,347.30	565,347.30			565,347.30
ANEXO IV 2011								1,737,130.94	1,737,130.94	0.00	0.00	1,737,130.94
ANEXO IV 2012						FEDERAL						
	REHABILITACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE APIZACO (TOCOCIRUGIA-AMPLIACIÓN OBSERVACIÓN, SALA DE ESPERA, SANITARIOS). PF/AN-IV/039/13 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/039/A/13	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUS HUATEPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,123,195.21	2,123,195.21			2,123,195.21
	REHABILITACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO. PF/AN-IV/086/13	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUXQUITLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,480,059.24	1,480,059.24			1,480,059.24
	AMPLIACION DE HOSPITAL COMUNITARIO. PF/AN-IV/041/13 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/041/A/13	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,173,102.18	3,173,102.18			3,173,102.18
	AMPLIACIÓN PRIMERA ETAPA, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN CENTRO DE SALUD URBANO. PF/AN-IV/042/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,429,696.40	1,429,696.40			1,429,696.40
	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA (SALA DE ESPERA). PF/AN-IV/214/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	709,175.86	709,175.86			709,175.86
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/165/13	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SAN DAMIAN TLACOCALPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	413,504.65	413,504.65			413,504.65
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-4D2. PF/AN-IV/233/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	TLALTEPANGO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	545,575.24	545,575.24			545,575.24
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/AN-IV/234/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	465,289.32	465,289.32			465,289.32

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013
SALUD**

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/167/13	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELULPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	401,092.32	401,092.32			401,092.32
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-4D2. PF/AN-IV/215/13	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	562,388.42	562,388.42			562,388.42
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/237/13	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCIÓN HIDALGO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	449,930.92	449,930.92			449,930.92
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/238/13	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	FELIPE CARRILLO PUERTO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	449,435.12	449,435.12			449,435.12
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/239/13	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	SANTA CRUZ POCITOS	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	449,599.89	449,599.89			449,599.89
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/AN-IV/209/13	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA	EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	395,843.45	395,843.45			395,843.45
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/210/13	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA	COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	411,651.41	411,651.41			411,651.41
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/166/13	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	439,941.00	439,941.00			439,941.00
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/AN-IV/220/13	APIZACO, TLAXCALA	SANTA MARÍA TEXCALAC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	498,190.30	498,190.30			498,190.30
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/219/13	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN MIGUEL BUENAVISTA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	432,060.10	432,060.10			432,060.10
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/218/13	XALTOCAN, TLAXCALA	SANTA BÁRBARA ACUICUIZCATEPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	418,371.19	418,371.19			418,371.19
	REHABILITACIÓN HOSPITAL REGIONAL LIC. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. PF/AN-IV/228/13	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEG. POPULAR TZOMPANTEPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	949,049.78	949,049.78			949,049.78

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013
SALUD**

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSTRUCCION DEL MÓDULO DEL SEGURO POPULAR. PF/AN-IV/388/13 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/388/13	TLAXCALA, TLAXCALA	HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA.	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	589,585.83	589,585.83			589,585.83
	REHABILITACIÓN DE HOSPITAL. PF/AN-IV/201/13	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SEGURO POPULAR EL CARMEN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	942,249.20	942,249.20			942,249.20
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/216/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	440,661.68	440,661.68			440,661.68
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/AN-IV/217/13	XICOHTZINCO, TLAXCALA	SANTO TORIBIO XICOHTZINCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	486,502.95	486,502.95			486,502.95
ANEXO IV 2012								18,656,151.66	18,656,151.66	0.00	0.00	18,656,151.66
	ANEXO IV 2013					FEDERAL						
	AMPLIACIÓN UCIN Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER. PF/AN-IV/300/13 y CONV. DE DIFERIMI. PF/AN-IV/300/A/13	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	4,198,747.64	4,198,747.64			4,198,747.64
	REHABILITACIÓN HOSPITAL INFANTIL. PF/AN-IV/387/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/AN-IV/387/13	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,949,896.61	1,949,896.61			1,949,896.61
	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS. PF/AN-IV/002/14 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/002/A/14	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,423,995.22	1,423,995.22			1,423,995.22
	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA. PF/AN-IV/295/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	634,999.92	634,999.92			634,999.92
	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE CALPULALPAN. PF/AN-IV/302/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	483,862.97	483,862.97			483,862.97

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013
SALUD**

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN HOSPITAL COM. DE VILLA VICENTE GUERRERO. PF/AN-IV/303/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	246,823.33	246,823.33			246,823.33
	SALA DE ESPERA EN ÁREA EXISTENTE EN EL HOSPITAL REGIONAL EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. PF/AN-IV/028/14	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUS HUATEPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	287,885.40	287,885.40			287,885.40
ANEXO IV 2013								9,226,211.09	9,226,211.09	0.00	0.00	9,226,211.09
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS												
	AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE EL CARMEN TEQUXQUITLA. PF/PDZP/311/13	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUXQUITLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,189,447.09	1,189,447.09			1,189,447.09
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS								1,189,447.09	1,189,447.09	0.00	0.00	1,189,447.09
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29)												
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA CS-1 DEL CENTRO DE SALUD EL CARMEN XALPATLAHUAYA. PF/AFCSS/433/13 y CONV. MODIFIC. PF/AFCSS/433/A/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,148,039.68	3,148,039.68			3,148,039.68
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA CS-2 DEL CENTRO DE SALUD DE TERRENATE. PF/AFCSS/438/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/AFCSS/438/A/13 y PF/AFCSS/438/B/13	TERRENATE, TLAXCALA	TERRENATE	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,486,383.85	3,486,383.85			3,486,383.85
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA CS-2 DEL CENTRO DE SALUD DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS. PF/AFCSS/400/13 y CONV. DE DIFERIMI. PF/AFCSS/400/A/13	SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SANCTORUM	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,347,351.87	3,347,351.87			3,347,351.87

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013
SALUD**

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CS-2 EN SANTO TOMAS LA CONCORDIA. PF/AFCSS/416/13	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTO TOMÁS LA CONCORDIA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	489,022.72	489,022.72			489,022.72
	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD. PF/AFCSS/315/13	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN BARTOLOMÉ TENANGO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	495,939.99	495,939.99			495,939.99
	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CS-2. PF/AFCSS/360/13	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN DAMIAN TEXOLOC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	487,626.30	487,626.30			487,626.30
	SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDAD MÓDULO DENTAL (APIZACO). PF/AFCSS/154/14, CONV. DE DIFERIM. PF/AFCSS/154/A/14, MODIFIC. PF/AFCSS/154/B/14 y MODIFIC. PF/AFCSS/154/C/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1.00	55%	OBRA	16,128,982.65	15,542,798.61			15,542,798.61
	REHABILITACIÓN DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDAD MÓDULO DENTAL DE TLAXCALA. PF/AFCSS/434/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	755,857.64	755,857.64			755,857.64
	REHABILITACIÓN Y AMPLIACION PARA EL CENTRO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (VIH-SIDA). PF/AFCSS/005/14, CONV. DE DIFERIM. PF/AFCSS/005/A/14, PF/AFCSS/005/B/14 y MODIFIC.	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	6,998,733.34	6,998,733.34			6,998,733.34
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISMAA). PF/AFCSS/417/13	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	999,575.19	999,575.19			999,575.19

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013
SALUD**

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUINEA (CETS). PF/AFCSS/439/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/AFCSS/439/A/13	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	10,870,635.45	10,870,635.45			10,870,635.45
	OBRA NUEVA DE LA RED DE FRIO DE HUAMANTLA, HOSPITAL GENERAL (CÁMARAS FRIAS). PF/FOROSS/436/13, CONV. DE DIFERIM. PF/FOROSS/436/A/13 y PF/FOROSS/436/B/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,499,997.21	2,499,997.21			2,499,997.21
	OBRA NUEVA DE LA RED DE FRIO DE NATIVITAS, HOSPITAL GENERAL (CÁMARAS FRIAS). PF/FOROSS/437/13, CONV. DE DIFERIM. PF/FOROSS/437/A/13 y MODIFIC. PF/FOROSS/437/B/13	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,483,567.55	2,483,567.55			2,483,567.55
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29)								52,191,713.44	51,605,529.40	0.00	0.00	51,605,529.40
FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIO DE SALUD(FOROSS) ANEXO 29.1)												
	MANTENIMIENTO A LA URB DE CALPULALPAN PF/FOROSS/332/13 y CONV. MODIFIC. PF/FOROSS/332/A/13. FOSS ANEXO 29.1 CAPITAL \$ 89,167.84 y RENDIMIENTOS CONV. DGPLADES-CERT-GV-FOROSS-TLAX 01/13 GRUPOS VULNERABLE \$ 24,777.34	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,910,777.32	1,910,777.32			1,910,777.32
	MANTENIMIENTO A LA URB DE TLAXCO. PF/FOROSS/373/13	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,552,510.88	1,552,510.88			1,552,510.88

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013
SALUD**

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIO DE SALUD(FOROSS) ANEXO 29.1)							3,463,288.20	3,463,288.20	0.00	0.00	3,463,288.20
	FONDO REGIONAL 2013					FEDERAL						
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/098/13	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	ATLTZAYANCA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	476,848.84	476,848.84			476,848.84
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-12D6. PF/FR/056/13	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	996,605.14	996,605.14			996,605.14
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/057/13	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	433,713.06	433,713.06			433,713.06
	AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/192/13	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	SANTA CATARINA AYOMETLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,158,130.62	2,158,130.62			2,158,130.62
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/096/13	BANITO JUÁREZ, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	489,578.38	489,578.38			489,578.38
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/222/13	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	409,091.52	409,091.52			409,091.52
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/223/13	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN JOSÉ AZTATLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	408,206.40	408,206.40			408,206.40
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-4D2. PF/FR/099/13	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	CUAPIAXTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	594,554.58	594,554.58			594,554.58
	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-12D6 (URBANO), OBRA NUEVA. PF/FR/194/13, CONV. DE DIFERIM. PF/FR/194/A/13, MODIFIC. PF/FR/194/B/13 y MODIFIC. PF/FR/194/C/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	19,999,362.47	19,999,362.47			19,999,362.47

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013
SALUD**

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/066/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	434,924.68	434,924.68			434,924.68
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/067/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO MUÑOZTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	448,260.18	448,260.18			448,260.18
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/068/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	401,670.01	401,670.01			401,670.01
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/111/13	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	439,780.61	439,780.61			439,780.61
	AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-8D4. PF/FR/137/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/137/A/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,999,999.98	3,999,999.98			3,999,999.98
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/152/13	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN SIMEÓN XIPETZINGO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	471,133.89	471,133.89			471,133.89
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/114/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN JUAN NEPOPUALCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	439,060.00	439,060.00			439,060.00
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/115/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SANTA JUSTINA ECATEPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	488,940.00	488,940.00			488,940.00
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/116/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	LA TRINIDAD TENEXYECAC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	439,640.00	439,640.00			439,640.00
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-2. PF/FR/184/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/184/A/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO ATOTONILCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,390,944.28	3,390,944.28			3,390,944.28
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-3. PF/FR/069/13	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA	SAN COSME MAZATECOCHCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	595,586.90	595,586.90			595,586.90

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013
SALUD**

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-3. PF/FR/097/13	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	NANACAMILPA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	579,982.97	579,982.97			579,982.97
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/153/13	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	FRANCISCO I. MADERO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	392,645.82	392,645.82			392,645.82
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/074/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/074/A/13	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	418,774.61	418,774.61			418,774.61
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/075/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/075/A/13	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL XOCHITECATI TLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	413,229.62	413,229.62			413,229.62
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1, PF/FR/076/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/076/A/13	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTIAGO MICHAC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	403,834.99	403,834.99			403,834.99
	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2 OBRA NUEVA. PF/FR/174/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/174/13	PAPALOTLA DE XICHOHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,202,259.35	3,202,259.35			3,202,259.35
	AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/160/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/160/A/13	PANOTLA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TEMETZONTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,392,408.90	2,392,408.90			2,392,408.90
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/079/13	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	437,821.08	437,821.08			437,821.08
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/101/13	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	470,785.14	470,785.14			470,785.14
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-2. PF/FR/169/13, CONV. DE DIFERIM. Y MODIFIC. PF/FR/169/A/13 Y CONV. MODIFIC. PF/FR/169/B/13	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN MARTIN XALTOCAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,499,994.92	3,499,994.92			3,499,994.92

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013
SALUD**

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-3. PF/FR/200/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/200/A/13	TENANCINGO, TLAXCALA	SAN MIGUEL TENANCINGO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	4,924,592.98	4,924,592.98			4,924,592.98
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-1. PF/FR/146/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/146/A/13	TERRENATE, TLAXCALA	NICOLÁS BRAVO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,248,066.60	3,248,066.60			3,248,066.60
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/058/13	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TEPEYANCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	755,004.94	755,004.94			755,004.94
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/059/13	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	439,946.45	439,946.45			439,946.45
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/060/13	TEPEYANCO, TLAXCALA	LA AURORA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	427,530.59	427,530.59			427,530.59
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/080/13	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	489,875.79	489,875.79			489,875.79
	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1, OBRA NUEVA. PF/FR/212/13	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO AYECAC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,206,343.25	3,206,343.25			3,206,343.25
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-3. PF/FR/081/13	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO TEPETITLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	586,854.83	586,854.83			586,854.83
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/112/13	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	SAN BORTOLOME MATLALOHCAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	439,671.37	439,671.37			439,671.37
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/113/13	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	SAN FRANCISCO ATEXCATZINGO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	438,081.65	438,081.65			438,081.65
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/154/13	TLAXCO, TLAXCALA	ATOTONILCO DE LAS MESAS (SAN JOSÉ)	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	493,905.95	493,905.95			493,905.95
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/155/13	TLAXCO, TLAXCALA	LA PALMA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	397,819.74	397,819.74			397,819.74

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013
SALUD**

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/127/13	TLAXCO, TLAXCALA	SAN ANTONIO HUEXOTITLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	419,950.95	419,950.95			419,950.95
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/125/13	TLAXCO, TLAXCALA	EL ROSARIO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	432,243.91	432,243.91			432,243.91
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/126/13	TLAXCO, TLAXCALA	UNIÓN EJIDAD TIERRA Y LIBERTAD	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	429,531.26	429,531.26			429,531.26
	AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/161/13	ZITLAPTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,232,662.94	2,232,662.94			2,232,662.94
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/224/13	SANTA CRUZ TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	420,256.95	420,256.95			420,256.95
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/077/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/077/A/13	SANTA ISABEL TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA ISABEL TETLATLAHUCA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	457,139.81	457,139.81			457,139.81
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/103/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/103/A/13	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAXCALA	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	701,551.19	701,551.19			701,551.19
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/102/13	SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA	SAN LORENZO AXOCOMANITLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	417,011.22	417,011.22			417,011.22
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-2. PF/FR/159/13 y CONV. DIFERIM. Y MODIFIC. PF/FR/159/A/13	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN SIMON TLATLAHUQUI TEPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,679,478.09	2,679,478.09			2,679,478.09
	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2 OBRA NUEVA. PF/FR/162/13, CONV. DE DIFERIM. Y MODIFICATORIO PF/FR/162/A/13 y CONV. MODIFIC. PF/FR/162/B/13	XALOZTOC, TLAXCALA	SAN PEDRO TLACOTEPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,499,999.72	3,499,999.72			3,499,999.72
FONDO REGIONAL 2013								77,265,289.12	77,265,289.12	0.00	0.00	77,265,289.12

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013
SALUD**

Fecha:	30 de septiembre de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
								174,176,202.99	171,522,033.67	0.00	0.00	171,522,033.67

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto /	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	