

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013  
RESUMEN GLOBAL**

Entidad Federativa: TLAXCALA

**30 de junio de 2015**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
18.40	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2013	34,126,524.91	34,126,524.91
8.50	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2013	23,760,457.73	22,949,498.32
0.70	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013	41,507,563.60	37,827,753.70
<b>27.60</b>	<b>PROGRAMA C.N.A. 2013</b>	<b>99,394,546.24</b>	<b>94,903,776.93</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013**

**C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>64 1S.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>												
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2013</b>												
<b>AGUA POTABLE</b>												
	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN. <b>PF/APAZU/100/13</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	TEXCACOAC (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	1,397,278.48	1,397,278.48			1,397,278.48
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/221/13</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO ATOTONILCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	1,353,877.66	1,353,877.66			1,353,877.66
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/040/13</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO MUÑOZTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO	4,305,812.69	4,305,812.69			4,305,812.69
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/032/13</b>	SAN LUCAS TECOPIILCO, TLAXCALA	SAN LUCAS TECOPIILCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	2,564,603.40	2,564,603.40			2,564,603.40
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/175/13</b>	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	2,051,761.99	2,051,761.99			2,051,761.99
	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE NÚMERO 3. <b>PF/APAZU/045/13</b>	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	POZO	918,757.43	918,757.43			918,757.43
	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA NÚMERO 3 (TREN DE DESCARGA, MURO DE CONTROLES, ELECTRIFICACIÓN, SUBESTACIÓN, ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN Y CASETA DE CONTROLES). <b>PF/APAZU/263/13</b>	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	484,974.74	484,974.74			484,974.74

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013**

**C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/046/13</b>	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	1,394,292.86	1,394,292.86			1,394,292.86
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/151/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/151/A/1</b>	CUAXOMULCO, TLAXCALA	CUAXOMULCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	3,884,920.00	3,884,920.00			3,884,920.00
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/051/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/051/A/1</b>	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN DAMIAN TEXOLOC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	2,339,547.59	2,339,547.59			2,339,547.59
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/185/13</b>	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	1,296,796.47	1,296,796.47			1,296,796.47
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/050/13</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	679,645.81	679,645.81			679,645.81
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/121/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/121/A/1</b>	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCA TL, TLAXCALA	SAN MARCOS CONTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO	2,644,738.12	2,644,738.12			2,644,738.12
	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/031/13</b>	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	POZO	1,060,773.72	1,060,773.72			1,060,773.72
	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/119/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN PEDRO (ZONA CONURBADA DE SAN PABLO DEL MONTE)	SECODUVI	1	<b>100%</b>	POZO	1,440,125.63	1,440,125.63			1,440,125.63

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013**

**C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/047/13</b>	TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	1,429,880.96	1,429,880.96			1,429,880.96
<b>AGUA POTABLE</b>								<b>29,247,787.55</b>	<b>29,247,787.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,247,787.55</b>
<b>CONTRALORÍA SOCIAL</b>												
	CONTRALORÍA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SERVICIO	21,049.22	21,049.22			21,049.22
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	<b>100%</b>	SERVICIO	36,073.56	36,073.56			36,073.56
<b>CONTRALORÍA SOCIAL</b>								<b>57,122.78</b>	<b>57,122.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,122.78</b>
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>												
	ESTUDIO Y PROYECTO DE REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APIZACO B). <b>PF/APAZU/048/13 y CONV. MODIFIC. DE/APAZU/048/A/1</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	359,391.53	359,391.53			359,391.53
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ GUADALUPE. <b>PF/APAZU/029/13 y CONV. MIDIFIC. DE/APAZU/029/A/1</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	247,144.54	247,144.54			247,144.54
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE IXCOTLA. <b>PF/APAZU/030/13</b>	CHIAUTAMPAN, TLAXCALA	GUADALUPE IXCOTLA (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	263,781.36	263,781.36			263,781.36
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. <b>PF/APAZU/178/13 CONV. MODIFIC. DE/APAZU/178/A/1</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTIAGO MICHAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	395,569.39	395,569.39			395,569.39

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAzu, PROSSAPyS y PROTAR) 2013**

**C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. <b>PF/APAZU/179/13 y CONV. MODIFIC. DE/APAZU/179/A/1</b>	TENANCINGO, TLAXCALA	TENANCINGO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	575,807.20	575,807.20			575,807.20
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. <b>DE/APAZU/180/13</b>	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	542,673.86	542,673.86			542,673.86
	ESTUDIO Y PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL. <b>PF/APAZU/107/13</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	1,226,380.84	1,226,380.84			1,226,380.84
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/177/13</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	366,905.41	366,905.41			366,905.41
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. <b>PF/APAZU/176/13 y CONV. MODIFIC. DE/APAZU/176/A/1</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	402,444.43	402,444.43			402,444.43
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. <b>PF/APAZU/049/13 y CONV. MODIFIC. DE/APAZU/049/A/1</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	441,516.02	441,516.02			441,516.02
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>								<b>4,821,614.58</b>	<b>4,821,614.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,821,614.58</b>
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAzu) 2013</b>								<b>34,126,524.91</b>	<b>34,126,524.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,126,524.91</b>
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2013</b>												
<b>AGUA POTABLE</b>												

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013**

**C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/088 /13 y CONV. MODIFIC.</b>	TERRENATE, TLAXCALA	EL CAPULÍN (COLONIA)	SECODUVI	1	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO	4,040,800.00	3,994,417.19			3,994,417.19
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/089</b>	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	LOMA DE JUNGUITO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO	1,723,037.60	1,676,737.02			1,676,737.02
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TOPILCO DE JUÁREZ, PRIMERA ETAPA. <b>PF/PROSSAPYS/065 /13 y CONV. MODIFIC.</b>	XALTOCAN, TLAXCALA	TOPILCO DE JUÁREZ	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	2,961,000.00	2,959,681.03			2,959,681.03
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/036</b>	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SAN JOSÉ DE LA LAGUNA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	POZO	1,225,000.00	1,216,253.27			1,216,253.27

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013**

**C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. <b>PF/PROSSAPYS/034</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO	3,552,500.00	3,546,993.30			3,546,993.30
	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. <b>PF/PROSSAPYS/037</b>	TLAXCO, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	2,967,300.00	2,929,640.60			2,929,640.60
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. <b>PF/PROSSAPYS/033</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	3,451,000.00	3,442,695.34			3,442,695.34
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE.	TLAXCO, TLAXCALA	SANTA MARÍA ZOTOLUCA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO	1,960,000.00	1,916,714.02			1,916,714.02
<b>AGUA POTABLE</b>								<b>21,880,637.60</b>	<b>21,683,131.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,683,131.77</b>
	<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>											
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. <b>PF/PROSSAPYS/196</b>	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SERVICIO	741,713.43	389,760.00			389,760.00
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SUPERVISION	151,143.99	43,305.72			43,305.72
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SUPERVISION	126,407.49	126,407.49			126,407.49
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SUPERVISION	105,800.79	48,303.90			48,303.90

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013**

**C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	DESARROLLO	151,143.99	72,313.82			72,313.82
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	<b>100%</b>	SERVICIO	23,610.44	23,610.44			23,610.44
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>								<b>1,299,820.13</b>	<b>703,701.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>703,701.37</b>
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>												
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. <b>DE/PROSSAPYS/242</b>	ZITLALTEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	280,000.00	271,338.58			271,338.58
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. <b>DE/PROSSAPYS/243</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	300,000.00	291,326.60			291,326.60
<b>MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES</b>								<b>580,000.00</b>	<b>562,665.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>562,665.18</b>
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2013</b>								<b>23,760,457.73</b>	<b>22,949,498.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,949,498.32</b>
<b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013 SANEAMIENTO</b>												
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA (PRIMERA ETAPA EJERCICIO 2013). <b>PF/PROTAR/203/13 y CONV. MODIFIC. DE/PROTAR/203/A/</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PTAR	41,436,500.00	37,766,441.38			37,766,441.38
<b>SANEAMIENTO</b>								<b>41,436,500.00</b>	<b>37,766,441.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,766,441.38</b>
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>												
	CONTRALORÍA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>98%</b>	SERVICIO	29,597.50	19,846.22			19,846.22
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	<b>98%</b>	SERVICIO	41,466.10	41,466.10			41,466.10
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>								<b>71,063.60</b>	<b>61,312.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,312.32</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013**

**C.N.A.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	<b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013</b>							<b>41,507,563.60</b>	<b>37,827,753.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,827,753.70</b>
	<b>PROGRAMA C.N.A. 2013</b>							<b>99,394,546.24</b>	<b>94,903,776.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,903,776.93</b>

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Firma:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS