

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REPORTES TRIMESTRALES
DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGA PARA ESCANEAR

CARPETA	OFICIO	AÑO DE EJECUCIÓN	FECHA DE OFICIO	EJERCICIO Y PROGRAMA REPORTADO		
				ASUNTO	CICLO DEL RECURSO	PROGRAMAS
1 DE 4	SECODUVI-0831-2015	2015	31/03/2015	PRIMER REPORTE TRIMESTRAL	2008	PRPIT, FADRS y FISE
1 DE 4	SECODUVI-0832-2015		31/03/2015		2009	FADRS y PZMPT
1 DE 4	SECODUVI-0833-2015		31/03/2015		2010	FAFEF, FMTA, FIEF, FR y FMPT
1 DE 4	SECODUVI-0834-2015		31/03/2015		2011	FAFEF, FR, PMPT, FMTA y PROSSAPyS
1 DE 4	SECODUVI-0835-2015		31/03/2015		2012	FAFEF 09 y 12, PMPT, FMTA, FR, PROG. REG., SALUD, INF. DEPTIVA y ANEXO IV
1 DE 4	SECODUVI-0836-2015		31/03/2015		2013	FAFEF, APAZU, PROSSAPYS, PROTAR, PMPT, FMTA, FR, TURISMO, CONV. SCT., SALUD, REP, HABITAT, PNPd, RAMO 23 y POCITOS.
1 DE 4	SECODUVI-0837-2015		31/03/2015		2014	FAFEF, APAZU, PROSSAPYS, PROTAR, PRODERETUS, DR, SALUD, FASP 2013, FASP 2014, FASP C-4, FIES, FMPT, FMTA, PRONAPRED, ACT. CULT 13, INF. HIDR., HABITAT, FIDECIX, GTO. CORR., FAM, PATRONATO y REC, ECOL.
1 DE 4	SECODUVI-0838-2015		31/03/2015		2015	FAFEF, APAZU, PROSSAPYS, PROTAR, PRODERETUS, FMPT, FMTA, DR, SEG. POP., CONV SCT. Y FIDECIX.
1 DE 4	SECODUVI-0839-2015		31/03/2015		2015	PROG. PORTAB. 2012 SEG. POP.
2 DE 4	SECODUVI-2306-2015	2015	30/06/2015	SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL	2008	PRPIT, FADRS y FISE
2 DE 4	SECODUVI-2307-2015		30/06/2015		2009	FADRS y PZMPT
2 DE 4	SECODUVI-2308-2015		30/06/2015		2010	FAFEF, FMTA, FIEF, FR y FMPT.
2 DE 4	SECODUVI-2309-2015		30/06/2015		2011	FAFEF, FR, PMPT, FMTA y PROSSAPyS
2 DE 4	SECODUVI-2310-2015		30/06/2015		2012	FAFEF 09 y 12, PMPT, FMTA, FR, PROG. REG., SALUD, INF. DEPTIVA y ANEXO IV
2 DE 4	SECODUVI-2311-2015		30/06/2015		2013	FAFEF, APAZU, PROSSAPYS, PROTAR, PMPT, FMTA, FR, TURISMO, CONV. SCT., SALUD, REP, HABITAT, PNPd, RAMO 23 y POCITOS.
2 DE 4	SECODUVI-2312-2015		30/06/2015		2014	FAFEF, APAZU, PROSSAPYS, PROTAR, PRODERETUS, DR, SALUD, FASP 2013, FASP 2014, FASP C-4, FIES, FMPT, FMTA, PRONAPRED, ACT. CULT 13, INF. HIDR., HABITAT, FIDECIX, GTO. CORR., FAM, PATRONATO y REC, ECOL.
2 DE 4	SECODUVI-2313-2015		30/06/2015		2015	FAFEF, APAZU, PROSSAPYS, PROTAR, PRODERETUS, FMPT, FMTA, DR, SALUD, CONV SCT., FIDECIX, PRONAPRED y CONTING. RG 23.
2 DE 4	SECODUVI-2314-2015		30/06/2015		2015	PROG. PORTAB. 2012 SEG. POP., FASSA y OPORTUNID.
3 DE 4	SECODUVI-3296-2015	2015	30/09/2015	TERCER REPORTE TRIMESTRAL	2008	PRPIT y FADRS.
3 DE 4	SECODUVI-3297-2015		30/09/2015		2009	PZMPT.
3 DE 4	SECODUVI-3298-2015		30/09/2015		2010	FAFEF y FMPT.
3 DE 4	SECODUVI-2299-2015		30/09/2015		2011	FAFEF y PMPT.
3 DE 4	SECODUVI-3300-2015		30/09/2015		2012	FAFEF 09 y 12, PMPT, SALUD, INF. DEPTIVA y ANEXO IV 2012.
3 DE 4	SECODUVI-3301-2015		30/09/2015		2013	FAFEF, PROSSAPYS, PROTAR, PMPT, FMTA y SALUD.
3 DE 4	SECODUVI-3302-2015		30/09/2015		2014	FAFEF, APAZU, PROSSAPYS, PROTAR, DR, SALUD, FASP 2013, FASP 2014, FASP C-4, FIES, FMPT, FMTA, INF. HIDR. y FIDECIX.
3 DE 4	SECODUVI-3303-2015		30/09/2015		2015	FAFEF, APAZU, PROSSAPYS, PROTAR, PRODERETUS, FMPT, FMTA, DR, SALUD, CONV SCT., FIDECIX, PRONAPRED y CONTING. ECON. RG 23.
3 DE 4	SECODUVI-3304-2015		30/09/2015		2015	SEG. POP., FASSA R 33, OPORTUNIDADES 2014, PAFCSS ANEXO 29 2013, PAFCSS ANEXO 29 2014, ANEXO IV 2013 y FSPS EN S.
3 DE 4	SECODUVI-3305-2015		30/09/2015		2013 y 2014	FASP 2013, FASP 2014 y FASP C-4.
4 DE 4	SECODUVI-4747-2015	2015	31/12/2015	CUARTO REPORTE TRIMESTRAL	2008	PRPIT.
4 DE 4	SECODUVI-4748-2015		31/12/2015		2013	FAFEF y SALUD.
4 DE 4	SECODUVI-4749-2015		31/12/2015		2014	FAFEF, DR, SALUD, y FIDECIX.
4 DE 4	SECODUVI-4750-2015		31/12/2015		2015	FAFEF, APAZU, PROSSAPYS, PROTAR, PRODERETUS, FMPT, FMTA, DR, SALUD, CONV SCT., FIDECIX, PRONAPRED, CONTING. ECON. RG 23, PEI, PDREPEET, PROY. CULT; FOADIS, PROY 198 TITERE, FASP y SEOUDE.
4 DE 4	SECODUVI-4751-2015		31/12/2015		2015	SEG. POP., FASSA R 33, OPORTUNIDADES 2014, PAFCSS ANEXO 29 2013, PAFCSS ANEXO 29 2014, ANEXO IV 2013 y FSPS EN S, ANEXO IV 2014 y PROG. ADICIONES 2015
4 DE 4	SECODUVI-4752-2015		31/12/2015		2015	FASP 2015

SECODUVI-4747-2015

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACION
Y FINANZAS
PRESENTE.

DIRECCION
ADMINISTRATIVA



SECRETARIA DE
PLANEACION
Y FINANZAS

07 ENE 2016
RECIBIDO
DESPACHO DEL SECRETARIO

*FS6
Inca
08-37*

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2008**, anexo al presente, le entrego a Usted los **Reportes Trimestrales** correspondientes, de forma impresa y en disco compacto, mismos que contienen los avances físicos – financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2015**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI

En el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación se describen:

CONGRESO DEL ESTADO
DE TLAXCALA
ORGANO DE FISCALIZACION
SUPERIOR

07 ENE 2016
11:00

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala (PRPIT)	10	217,129,182.10	208,297,913.42
Totales	10	217,129,182.10	208,297,913.42

Reciba un cordial saludo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
08:40 m
07 ENE. 2016
RECIBIDO
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACION HACENDARIA

000063

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2015

GOBIERNO DEL ESTADO
TLAXCALA
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO
07 ENE 2016
RECIBIDO
DESPACHO DEL CONTRALOR

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

SECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.C.P.-

- ✓ LTC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.- Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
- ✓ C.P. Y LIC. LUCIANO CRISPIN CORONA GUTIERREZ.- Auditor de Fiscalización Superior.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.- Directora de Presupuesto y Gastos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. IVONNE DE LOS ANGELES ROCHA.- Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.- Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.- Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- ✓ ARCHIVO

JRRM/IDAR/LSV/lrgp/qtj.



SECODUVI
RECIBIDO
7 ENE 2016
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008

RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de diciembre de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
10	Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008	217,129,182.10	208,297,913.42
10	Total Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008	217,129,182.10	208,297,913.42

Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008

PRPIT

Fecha: 31 de diciembre de 2015

año

mss

dia

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
				Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008											
	ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA RESERVA TERRITORIAL PUERTO INTERIOR TLAXCALA. RECURSO DISPONIBLE PARA EJERCER: CAPITAL \$1,666,239.66+ RENDIMIENTOS AL 28/02/2015 \$ 7,165.029.02	ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	VARIOS	99%	PREDIOS	155,749,722.08	146,918,453.40		146,918,453.40	
	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD - TLAXCO 1ra. ETAPA DEL KM. 19 + 000 AL 25 + 000. PFI/PRPIT/006/10	ATLANGATEPEC, TLAXCO, TLAXCALA / ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	6	100%	KMS.	41,812,629.32	41,812,629.32		41,812,629.32	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA APIZACO - MUÑOZ - CUAMATZINGO - LAS TORRES PFI/PI/263/09	APIZACO Y MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA / APIZACO, MUÑOZ Y SAN JOSE CUAMATZINGO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,518,120.33	1,518,120.33		1,518,120.33	
	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL LOGÍSTICO. PFI/PI/361/09	ATLANGATEPEC, HUEYOTLIPAN Y TLAXCO, TLAXCALA / ATLANGATEPEC, HUEYOTLIPAN Y TLAXCO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,249,574.04	1,249,574.04		1,249,574.04	
	LOS GASTOS DE OPERACIÓN NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA	ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	1	100%	GASTO	2,994,347.32	2,994,347.32		2,994,347.32	

PRPIT

Fecha: 31 de diciembre de 2015

año

mes

día

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D				
				Meza	Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta					
						Programada Total	Avance en el periodo 2_1	Programado A		Ejercido B	Asignado 1_C	Ejercido D	
1	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SECRETARÍA DE LA FUNCION PÚBLICA.	ATLANGATEPEC, TLAXCO	S.F.P.	1	100%	GASTO	200,000.00	200,000.00	200,000.00				200,000.00
1	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ORGANO DE FISCALIZACIÓN ESTATAL.	ATLANGATEPEC, TLAXCO	O.F.E.	1	100%	GASTO	200,000.00	200,000.00	200,000.00				200,000.00
1	CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, KIOSCO Y SANITARIOS.	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	PRESIDENCIA KIOSCO SANITARIOS	3,989,380.34	3,989,380.34	3,989,380.34				3,989,380.34
1	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO.	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	MERCADO	3,430,024.94	3,430,024.94	3,430,024.94				3,430,024.94
1	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	PLANTA TRATAMIENTO	5,985,383.73	5,985,383.73	5,985,383.73				5,985,383.73
Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008							217,129,182.10	208,297,913.42	208,297,913.42	0.00	0.00	0.00	208,297,913.42
Total Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008							217,129,182.10	208,297,913.42	208,297,913.42	0.00	0.00	0.00	208,297,913.42

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / Inst: SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

SECODUVI-4748-2015

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

**C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.**

RECIBIDO
07 ENE 2016
DESPACHO DEL SECRETARIO

*F-56
Ines
08:37*

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2013**, anexo al presente, le entrego a Usted los **Reportes Trimestrales** correspondientes, de forma impresa y en disco compacto, mismos que contienen los avances físicos – financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2015**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación se describen:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).	99.35	373,247,184.84	373,247,184.84
Programa de Salud.	106	174,176,202.99	171,522,033.67
Totales	205.35	547,423,387.83	544,769,218.51

Reciba un cordial saludo.

RECIBIDO
07 ENE. 2016
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

RECIBIDO
07 ENE 2016 11:00L

RECIBIDO
07 ENE 2016 10:05

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2015



RECIBIDO
07 ENE 2016
SECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.- Contralor del Ejecutivo Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. Y LIC. LUCIANO CRISPÍN CORONA GUTIÉRREZ.- Auditor de Fiscalización Superior.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ANGELES ROCHA.- Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.- Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.- Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARCHIVO

JRRM/IDAR/LSV/lrgp/qtj.



Desarrollo para todos

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2013

FAFEF 2013

31 de diciembre de 2015

Entidad Federativa: TLAXCALA		INVERSIÓN	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	AUTORIZADA	PAGADA
55	60.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL	246,087,018.51	246,087,018.51
6	63.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE	28,047,074.49	28,047,074.49
11	64.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	13,897,913.84	13,897,913.84
2.33	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2013	9,134,178.30	9,134,178.30
1.63	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2013	3,027,051.49	3,027,051.49
0.22	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013	12,103,513.18	12,103,513.18
4.0	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	28,492,299.70	28,492,299.70
7.43	PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013	12,319,991.93	12,319,991.93
11.40	PROGRAMA HÁBITAT	10,139,263.40	10,139,263.41
0.34	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APÍZACO 2013	9,998,880.00	9,998,880.00
99.35	FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2013	373,247,184.84	373,247,184.84

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programad a Total	Meta Avance en el periodo 2 /	Unidad de Medida	Recursos depositados			Rendimientos Financieros Asignado 1 / Ejercido D
								Programado A	Ejercido B		
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2013											
60.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL											
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA										
	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 3ra. ETAPA. PD/SECODUVI/075/13	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	500,665.14	500,665.14		500,665.14
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLEROS PORTERÍAS, POSTES PARA VOLEIBOL Y PINTURA, EN CANCHA DE USOS MULTIPLES. PD/SECODUVI/026/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	CHAPULTEPEC	SECODUVI	2 2 2 655.75	100%	PZAS PZAS PZAS M	128,697.72	128,697.72		128,697.72
	REHABILITACION DEL PARQUE DE LA JUVENTUD. PD/SECODUVI/054/13 Y CONV. MODIFIC.	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,264,391.03	7,264,391.03		7,264,391.03
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO. PD/SECODUVI/054/A/1	EPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,446,546.03	1,446,546.03		1,446,546.03
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO. PD/SECODUVI/027/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	HERMENEGILDO GALEANA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,309,794.20	1,309,794.20		1,309,794.20
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO. PD/SECODUVI/024/13	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,675,776.44	1,675,776.44		1,675,776.44
	CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGOS, MOBILIARIO URBANO, PASTO, ALUMBRADO Y SEÑALÉTICA. PD/SECODUVI/131/A/1 Y CONV. DE DIFERIM. PD/DECODUVI/131/A/1	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA	EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,051,975.33	1,051,975.33		1,051,975.33
	TECHUMBRE DE FRONTON. PD/SECODUVI/120/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,650,957.87	1,650,957.87		1,650,957.87
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y TROTAPISTA. PD/SECODUVI/118/13	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	AXOTLA DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,080,107.06	2,080,107.06		2,080,107.06

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APOYOS ECONÓMICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2013
FAFEF 2013

Fecha: 31 de diciembre de 2015
día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programad a Total	Meta Avance en el periodo Z /		Recursos depositados	Ejercido B	Rendimientos Financieros		
										Programado A		Ejercido D
	ILUMINACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y JUEGOS INFANTILES. PD/SECODUVI/314/13	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	COLHUACA, SECCIÓN NOVENA	SECODUVI	1	100%	OBRA	294,267.72	294,267.72		294,267.72	
	REHABILITACIÓN DEL PARQUE EN GUILLERMO VALLE, SEGUNDA ETAPA. PD/SECODUVI/431/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,773,201.02	6,773,201.02		6,773,201.02	
	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS											
	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE ADOQUIN EN LA CALLE 16 DE DICIEMBRE. PD/SECODUVI/022/13	APIZACO, TLAXCALA	GUADALUPE TEXCALAC	SECODUVI	5230	100%	M2	2,663,325.37	2,663,325.37		2,663,325.37	
	Y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/022/A/13											
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 19 DE MARZO, ENTRE CALLES MORELOS Y JUÁREZ. PD/SECODUVI/005/13	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	186 186 567.30	100%	M M2 M2	383,875.67	383,875.67		383,875.67	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LIBERTADORES, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y LOS PINOS. PD/SECODUVI/006/13 Y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/006/A/13	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	590 590 2301	100%	M M2 M2	1,829,944.83	1,829,944.83		1,829,944.83	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN PRIVADA 5 DE MAYO ENTRE CALLES XOCHITL Y 21 DE MARZO. PD/SECODUVI/007/13	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SANTA MARÍA TLACATECPA	SECODUVI	5000	100%	M	1,848,064.28	1,848,064.28		1,848,064.28	
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO PICAZO. PD/SECODUVI/064/13 Y CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/064/A/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	0.4	100%	KM.	6,898,546.94	6,898,546.94		6,898,546.94	

Entidad Federativa: TLAXCALA

FONDO DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2013

FAFEE 2013

Fecha: _____ día _____ mes _____ año _____
 31 de diciembre de 2015

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
						Programa a	Meta Avance en el período 2_ /		Recursos depositados Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DIAGONAL ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO.	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	BARRIO TECPA MORALES	SECODUVI	937.5	100%	M2.	427,700.87		427,700.87	
		PD/SECODUVI/009/13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE PRIVADA HIDALGO Y CALLE MAURO ANGULO.	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	420 388.35 1683.35	100%	M M2 M2	1,143,767.83		1,143,767.83	
		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN, CALLE HIDALGO NORTE.	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	CUAXINCA	SECODUVI	265 265 1349	100%	M M2 M2	659,020.94		659,020.94	
		PD/SECODUVI/003/13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, EN CALLE PEDREGAL ENTRE LA VÍA CORTA Y AVENIDA REFORMA.	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	SECCIÓN PRIMERA	SECODUVI	6171	100%	M2.	3,654,235.19		3,654,235.19	
		PD/SECODUVI/013/13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CAMINO A SAN JUAN EL MIRADOR, PRIMERA ETAPA.	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	3872	100%	M2.	1,635,106.28		1,635,106.28	
		PD/SECODUVI/010/13 Y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/010/A/1	TENANCINGO, TLAXCALA	TENANCINGO	SECODUVI	400 400 1612.5	100%	M M2 M2	987,209.32		987,209.32	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APOYOS ECONÓMICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2013

FAFEF 2013

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programa a	Meta Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros		
										Asignado 1_ / Ejercido D		
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE HIDALGO Y ARTESANIAS. PD/SECODUVI/002/13	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	SECODUVI	130 265 1921.25	100%	M M2 M2	892,855.42	892,855.42		892,855.42	
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN DE LA CALLE PRIVADA DEL CARMEN. PD/SECODUVI/023/13 y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/023/A/1	TLAXCO, TLAXCALA	COL. POSTAL VISTA HERMOSA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,604,797.42	1,604,797.42		1,604,797.42	
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEREA A SUBTERRANEA DE LA CALLE IGNACIO PICAZO NORTE. CONVENIO	CD. CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,892,734.71	2,892,734.71		2,892,734.71	
	REHABILITACIÓN DE LA CALLE DE CARBAJAL Y CALLE ALCATRAZ. PD/SECODUVI/063/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,041,777.81	2,041,777.81		2,041,777.81	
	PAVIMENTACION CON ADOQUIN Y BANQUETA EN CALLE NACIONAL Y PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE REAL. PD/SECODUVI/133/14	YAUHQUEMEHCA N, TLAXCALA	OCOTOXCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,480,830.07	2,480,830.07		2,480,830.07	
	CONSTRUCCION DEL BULEVAR APIZACO-ATLIHUETZÍA-AMAXAC, SEGUNDA Y TERCERA ETAPA. PF/DR/198/14	APIZACO, AMAXAC DE GUERRERO Y YAUHQUEMEHCA N, TLAXCALA	APIZACO, AMAXAC DE GUERRERO Y YAUHQUEMEHCA N	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,228,660.14	1,228,660.14		1,228,660.14	
	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA EL BOULEVARD APIZACO-ATLIHUETZÍA-AMAXAC	APIZACO, YAUHQUEMEHCA N Y AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	APIZACO, YAUHQUEMEHCA N Y AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	25,893,134.53	25,893,134.53		25,893,134.53	
	OTROS											

Fecha: _____ día _____ mes _____ año _____

31 de diciembre de 2015

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programad a Total	Meta Avance en el período 2. /		Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros Asignado 1. / Ejercido D	
	PALACIO DE JUSTICIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUÁREZ DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA. PD/SECODUVI/021/13, CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/021/A/1 3 Y	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	18,952,863.58	18,952,863.58		18,952,863.58
	CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA BENITO JUÁREZ-CIX (PRIMERA ETAPA). PD/SECODUVI/053/13 Y CONV. MODIFIC.	HUAMANTLA, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	0.00	1	100%	OBRA	2,136,199.66	2,136,199.66		2,136,199.66
	REHABILITACIÓN DE LA EXFABRICA DE HILADOS, SAN LUIS APIZAQUITO, TLAXCALA. PD/SECODUVI/226/13, CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/226/A/1 3 Y MODIFIC.	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	27,203,853.73	27,203,853.73		27,203,853.73
	REHABILITACION DEL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO. PD/SECODUVI/433/12 CONSTRUCCIÓN DE AREA RECREATIVA. PD/SECODUVI/240/13	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1	100%	Obra	9,379,882.27	9,379,882.27		9,379,882.27
	REHABILITACION DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS (SEGUNDA ETAPA). PD/SECODUVI/014/13	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	958,484.75	958,484.75		958,484.75
	LABORATORIO DE BIODIVERSIDAD Y LABORATORIO DE TEJIDOS VEGETALES. PD/SECODUVI/043/13 Y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/043/A/1	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	700,125.53	700,125.53		700,125.53
	DESARROLLO DEL RÍO AJEJELA, INC. ARROPE DE TALUDES. PD/SECODUVI/156/13	TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,633,683.14	5,633,683.14		5,633,683.14
		TPETITITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,166,466.04	1,166,466.04		1,166,466.04

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programa a Total	Meta Avance en el periodo 2_ /		Recursos depositados Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros Asignado 1_ / Ejercido D	
	MODERNIZACIÓN DEL PARQUE HIDALGO. PD/SECODUVI/199/13, CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/199/A/1 3 Y MODIFIC. PD/SECODUVI/199/R/1 FUENTES DE PISO EN PARQUE HIDALGO, CHIAUTEMPAN.	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,039,118.88	7,039,118.88		7,039,118.88
	PD/SECODUVI/418/13 ADECUACIÓN DE PARQUE DE LAS ARTESANÍAS. PD/SECODUVI/140/13 Y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/140/A/1 REHABILITACIÓN DE FUENTE.	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,696,238.35	3,696,238.35		3,696,238.35
	PD/SECODUVI/440/13 CENTRO DE SALUD TIPO CS-1. PD/SECODUVI/313/13 ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE DORMITORIOS DEL CERESO TLAXCALA PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUICIOS ORALES. PD/SECODUVI/450/13 RENDIMIENTOS \$ 403,758.21	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,428,435.10	2,428,435.10		2,428,435.10
	REHABILITACIÓN DE PARADEROS DE LA "Y" GRIEGA. PD/SECODUVI/152/14	TLAXCALA, TLAXCALA	CALLE 1RO. DE MAYO	SECODUVI	1	100%	OBRA	248,004.81	248,004.81		248,004.81
	PARQUE LINEAL EN RIVEREÑA. PD/SECODUVI/169/14	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN ANDRÉS CUAMILPA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,081,589.84	2,081,589.84		2,081,589.84
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7. PD/SECODUVI/163/14	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,698,342.07	3,698,342.07		3,698,342.07
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7. PD/SECODUVI/164/14	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	YAUHQUEMEHCA N, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	164,405.00	164,405.00		164,405.00
		TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	404,500.33	404,500.33		404,500.33
		MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	SECODUVI	1	100%	Obra	1,915,981.01	1,915,981.01		1,915,981.01
		IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SANTA INES TECUEXCOMAC	SECODUVI	1	100%	Obra	1,953,266.81	1,953,266.81		1,953,266.81

Fecha: _____ 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programa a Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros		
										Asignado 1_ / C		Ejercido D
	MODERNIZACIÓN DE LA ROTONDA DE LA MAQUINITA. PF/DR/132/14, CONV DIFERIM PF/DR/132/A/14, MODIF PF/DR/132/B/14 Y MODIF. PF/DR/132/C/14. CAPITAL \$ 349,119.54 Y RENDIMIENTOS \$ 35,740.38	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	384,859.92	384,859.92		384,859.92	
	CONVENIO MODIFICATORIO PARA LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE. PF/PRODERETUS/151/14, CONV. MODIF. PF/PRODERETUS/151/A/14 Y CONV. MODIF. PF/PRODERETUS/151/B/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	0%	OBRA	822,987.06	822,987.06		822,987.06	
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN BULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE. PD/SECODUVI/063/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	85%	OBRA	558,724.10	558,724.10		558,724.10	
	CONSTRUCCION DEL PUENTE ACCESO A LA UNIDAD SANTA CRUZ. PD/SECODUVI/086/15	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,403,662.38	5,403,662.38		5,403,662.38	
	CIUDAD DE LA JUSTICIA PRIMERA ETAPA PARA LA URBANIZACIÓN DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA. PD/SECODUVI/283/13 Y CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/283/A/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	17,297,443.38	17,297,443.38		17,297,443.38	
	PRIMERA ETAPA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA. PD/SECODUVI/290/13 Y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/290/A/1	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	43,620,285.51	43,620,285.51		43,620,285.51	

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programad a Total	Meta Avance en el periodo 2. /		Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros		
										Asignado 1. /		Ejercido D
	DEMOLICIÓN DEL P.S.V. EXISTENTE. PD/SECODUVI/415/13	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,974,546.69	1,974,546.69		1,974,546.69	
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MEXICO DEL KM. 0+000 AL KM 0+340. PF/HABITAT/241/B/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	76,989.30	76,989.30		76,989.30	
	APORTACIONES GASTOS INDIRECTOS	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	PAGO	2,844,112.10	2,844,112.10		2,844,112.10	
60.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL								246,087,018.51	246,087,018.51	0.00	0.00	246,087,018.52
63.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE												
	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLA Y BACHEO EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO. PD/SECODUVI/020/13 Y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/020/A/1	TLAXCO, TLACALA	EL ROSARIO	SECODUVI	5940	100%	M2.	1,490,138.88	1,490,138.88		1,490,138.88	
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO QUE DA ACCESO AL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA CARRETERA NANACAMILPA-SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA AL ACCESO ORIENTE. PD/SECODUVI/018/13 Y CONV. MODIFIC.	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	NANACAMILPA	SECODUVI	917.4	100%	M2.	1,504,862.88	1,504,862.88		1,504,862.88	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE DOS A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA CX I - CXII. SOLIDARIDAD, TLAXCALA PD/SECODUVI/319/12 Y CONV. MODIFIC.	HUAMANTLA, XALOZTOX, TERRENATE Y TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	HUAMANTLA, XALOZTOX, TERRENATE Y TETLA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	4,092,197.76	4,092,197.76		4,092,197.76	
	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA SAN LUIS APIZAQUITO - TETLA. PD/SECODUVI/142/14	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,433,651.11	3,433,651.11		3,433,651.11	

FONDO DE APOYOS ECONÓMICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2013

FAFEF 2013

Fecha: _____ 31 de diciembre de 2015
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Programa a Total	Meta Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados			Rendimientos Financieros	
								Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA APIZACO - TLAXCO, SUBTRAMO APIZACO - SAN BARTOLOME MATLALOHCAN, SUBTRAMO LA MAQUINITA-PUENTE ATENCO Y AMPLIACIÓN TRANSVERSAL DEL PUENTE ATENCO. PD/SECODUVI/244/14, CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/244/A/1 4 Y CONV. MODIF. PD/SECODUVI/244/B/1 4. CAPITAL \$ 6,971,214.54 Y 6,978,130.33	APIZACO Y TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	APIZACO Y SAN BARTOLOME MATLALOHCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	14,005,826.42	14,005,826.42	14,005,826.42		
	PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. PD/SECODUVI/085/15 Y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/085/A/1 GASTOS INDIRECTOS	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,487,381.44	3,487,381.44	3,487,381.44		
		VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	PAGO	33,016.00	33,016.00	33,016.00		
							28,047,074.49			28,047,074.49		
63.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE												
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS - SERVIDAS RASTRO APIZACO. PD/SECODUVI/435/12 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y ELECTRIFICACIÓN DE PLANTA DEL RASTRO. PD/SECODUVI/004/13 Y CONV. MODIFIC.	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,850,881.41	1,850,881.41	1,850,881.41		
		APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,295,105.81	1,295,105.81	1,295,105.81		
							28,047,074.49			28,047,074.49		

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APOYOS FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2013

FAFEF 2013

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programa a Total	Meta Avance en el periodo 2... /		Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros Asignado 1... / Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LOS VOLCANES". PD/SECODUVI/092/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,850,460.30	1,850,460.30		1,850,460.30
	REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO. PD/SECODUVI/028/13	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	SANTA FE LA TROJE	SECODUVI	1	100%	OBRA	62,497.23	62,497.23		62,497.23
	GASTOS INDIRECTOS	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	PAGO	118,276.00	118,276.00		118,276.00
	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EL LLANO. PD/SECODUVI/094/13	YAUQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,147,867.80	1,147,867.80		1,147,867.80
	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA. PD/SECODUVI/202/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,374,483.12	1,374,483.12		1,374,483.12
	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO GENERAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAN HIPÓLITO CHIMALPA, PRIMERA ETAPA. PD/SECODUVI/108/13	TLAXCALA, TLAXCALA	LA TRINIDAD TEPEHITEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	984,445.60	984,445.60		984,445.60
	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL. PD/SECODUVI/253/13	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	JESÚS HUJZTNAHUAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	142,162.71	142,162.71		142,162.71
	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE. PD/SECODUVI/401/13	ZACATELCO, TLAXCALA	GUARDIA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,910,337.99	2,910,337.99		2,910,337.99
	CONSTRUCCIÓN DE EMISOR PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE RASTRO MUNICIPAL. PD/SECODUVI/072/13	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	373,659.79	373,659.79		373,659.79
	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE QUILEHTLA - ZACATELCO. PD/SECODUVI/432/13	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,787,736.08	1,787,736.08		1,787,736.08

64.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS

13,897,913.84 13,897,913.84 0.00 0.00 13,897,913.84

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Programa a Total	Meta Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados			Rendimientos Financieros	
								Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2013												
	AGUA POTABLE											
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO ATOTONILCO	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	1,249,733.22	1,249,733.22		1,249,733.22	
	PF/APAZU/221/13	SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA	SAN LUCAS TECOPILCO	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	1,467,326.21	1,467,326.21		1,467,326.21	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	946,967.07	946,967.07		946,967.07	
	PF/APAZU/032/13	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	76,574.65	76,574.65		76,574.65	
	PF/APAZU/175/13	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA NUMERO 3 (TREN DE DESCARGA, MURO DE CONTROLES, ELECTRIFICACIÓN, SUBESTACIÓN, ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN Y CASETA DE CONTROLES).	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	643,519.78	643,519.78		643,519.78	
	PF/APAZU/263/13	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	2,386,080.00	2,386,080.00		2,386,080.00	
	PF/APAZU/046/13	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	1,251,582.40	1,251,582.40		1,251,582.40	
	PF/APAZU/151/13 Y CONV. MODIFIC.	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	598,521.45	598,521.45		598,521.45	
	PF/APAZU/051/13 Y CONV. MODIFIC.	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SECODUVI	1	100%	SISTEMA					
	PF/APAZU/185/13											

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Programa a Total	Meta Avance en el período 2. /		Programado A	Ejercidos				
									B	C		D	
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/121/13 Y CONV. MODIFIC. DELABATILLADO/14/13	PAPALOTLA DE XICOHTECATL, TLAXCALA	SAN MARCOS CONTLA	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	342,803.91	8,963,108.69	0.00	0.00	342,803.91	
	AGUA POTABLE								8,963,108.69	0.00	0.00	8,963,108.69	
	ESTUDIOS Y PROYECTOS												
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. PF/APAZU/176/13 Y CONV. MODIFIC. DELABATILLADO/14/13	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	6,885.90	6,885.90			6,885.90	
	ESTUDIOS Y PROYECTOS								6,885.90	0.00	0.00	6,885.90	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA												
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	143,134.49	143,134.49			143,134.49	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA								143,134.49	0.00	0.00	143,134.49	
	CONTRLORIA SOCIAL												
	CONTRLORIA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%		21,049.22	21,049.22			21,049.22	
	CONTRLORIA SOCIAL								21,049.22	0.00	0.00	21,049.22	
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2013								9,134,178.30	9,134,178.30	0.00	0.00	9,134,178.30
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2013												
	AGUA POTABLE												

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programado a Total	Meta Avance en el periodo 2_ /		Recursos depositados Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros Asignado 1_ / Ejercido D		
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/088/13 Y CONV. MODIFIC. DE/PROSSAPYS/088/A/	TERRENATE, TLAXCALA	EL CAPULIN (COLONIA)	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO NTO	333,345.59	333,345.59		333,345.59	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TOPILCO DE JUÁREZ. PRIMERA ETAPA. PF/PROSSAPYS/065/13 Y CONV. MODIFIC. DE/PROSSAPYS/065/A/	XALTOCAN, TLAXCALA	TOPILCO DE JUÁREZ	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	634,217.36	634,217.36		634,217.36	
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. DE/PROSSAPYS/034/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO NTO	760,069.99	760,069.99		760,069.99	
	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. PF/PROSSAPYS/037/13	TLAXCO, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	627,780.13	627,780.13		627,780.13	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. PF/PROSSAPYS/033/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	535,317.24	535,317.24		535,317.24	
AGUA POTABLE								2,890,730.31	2,890,730.31	0.00	0.00	2,890,730.31
OTROS COMPLEMENTARIOS		VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIÓN	43,305.70	43,305.70		43,305.70	
SUPERVISIÓN TÉCNICA		VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	APORTACIÓN	72,313.82	72,313.82		72,313.82	
APORTACIÓN ESTATAL PARA EL COMPONENTE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA PROSSAPYS		VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	APORTACIÓN	72,313.82	72,313.82		72,313.82	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APOYOS ECONÓMICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2013

FAFEF 2 0 1 3

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programa a Total	Avance en el periodo 2_ /		Recursos depositados Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros Asignado 1_ / Ejercido D		
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SERVICIO	20,701.66	20,701.66		20,701.66	
OTROS COMPLEMENTARIOS												
								3,027,051.49	3,027,051.49	0.00	0.00	3,027,051.49
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPVS III)												
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013												
	SANEAMIENTO											
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA (PRIMERA ETAPA EJERCICIO 2013).	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	PTAR	11,324,228.74	11,324,228.74		11,324,228.74	
	PF/PROTAR/203/13 Y CONV. MODIFIC. DE/PROTAR/203/A/13	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	98%	SUPERVISIÓN	759,438.13	759,438.13		759,438.13	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	98%	SERVICIO	19,846.31	19,846.31		19,846.31	
	CONTRALORÍA SOCIAL											
								12,103,513.18	12,103,513.18	0.00	0.00	12,103,513.18
SANEAMIENTO												
								12,103,513.18	12,103,513.18	0.00	0.00	12,103,513.18
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013												
								24,264,742.97	24,264,742.97	0.00	0.00	24,264,742.97
PROGRAMA APAZU, PROSSAPYS Y PROTAR CON MEZCLA DE RECURSOS CON LA C.N.A.												
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA												
	CUARTA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE CACAXTLA-XOCHITECATL Y SU ÁREA DE INFLUENCIA.	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	100%	OBRA	10,266.13	10,266.13		10,266.13	
	PF/PIT/104/13	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,897,267.92	3,897,267.92		3,897,267.92	
	PRIMERA ETAPA DE MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO.											
	PF/PIT/235/13 Y CONV. DIFERIM Y MODIFIC. PF/PIT/235/A/13											

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programad a Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	
	PRIMERA ETAPA DE MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO. PF/PIT/276/13	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,168,547.59	5,168,547.59	5,168,547.59
	CUARTA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE TLAXCALA Y SU AREA CONURBADA - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO (PRIMERA ETAPA). PF/PIT/085/13 Y CONV. DE DIFERIM.	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN ESTABAN TIZATLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,994,772.74	3,994,772.74	3,994,772.74
	CUARTA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE TLAXCALA Y SU AREA CONURBADA - PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A RUINAS EN SAN MARCOS TEPECTIPAC, SEGUNDA ETAPA. PF/PIT/211/13 Y CONV. MODIFIC.	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MARCOS TEPECTIPAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,040,894.96	2,040,894.96	2,040,894.96
	CUARTA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE TLAXCALA Y SU AREA CONURBADA - MODERNIZACIÓN DE LAS ESCALINATAS (PRIMERA ETAPA). PF/PIT/225/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,796,489.97	3,796,489.97	3,796,489.97
	1ra. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEREA A SUBTERRANEA DE LA Cd. DE TLAXCO. CONVENIO	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,736,843.83	5,736,843.83	5,736,843.83

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programa a Total	Meta Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros		
										Asignado 1_ / C		Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO DE LAS CALLES 5 DE MAYO, REVOLUCIÓN MEXICANA, PROSPERO CAHUANTZI, INDEPENDENCIA NACIONAL Y BENITO JUÁREZ Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE PORFIRIO BONILLA, COLONIA EL CENTRO. PF/PIT/195/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/PIT/195/A/13	TLAXCO, TLAXCO	TLAXCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,805,816.56	3,805,816.56		3,805,816.56	
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	100%	SERVICIO	41,400.00	41,400.00		41,400.00	
								28,492,299.70	28,492,299.70	0.00	0.00	28,492,299.70
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA												
PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013												
	TERMINACIÓN DE LA CIUDAD DE LOS NIÑOS. PF/REP/277/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,137,904.14	3,137,904.14		3,137,904.14	
	PARQUE SAN ANTONIO. PF/REP/288/13 y CONV. MODIFIC.	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	1	100%	OBRA	170,935.81	170,935.81		170,935.81	
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y JUEGOS INFANTILES EN SECCIÓN NOVENA. PF/REP/270/13	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SECODUVI	1	100%	OBRA	257,709.25	257,709.25		257,709.25	
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. PF/REP/279/13 y CONV. MODIFIC.	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	MAZATEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	700,000.00	700,000.00		700,000.00	
	PF/REP/279/13 y CONV. MODIFIC. DE/REP/279/A/13											

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programado a Total	Meta Avance en el periodo 2_ /		Recursos depositados Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, BORDA Y JUEGOS INFANTILES EN BARRIO CALNAHUAC. DE/REP/271/13	LA MAGDALENA TLALTTELUCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTTELUCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	599,824.42	599,824.42		599,824.42
	CANCHA DE USOS MULTIPLES TEOTLALPAN. PF/REP/272/13 Y CONV. MODIFIC. DE/REP/272/A/13	LA MAGDALENA TLALTTELUCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTTELUCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	139,538.41	139,538.41		139,538.41
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO. PF/REP/264/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	SECODUVI	1	100%	OBRA	658,832.06	658,832.06		658,832.06
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN BARRIO SAN LUCAS. PF/REP/280/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	248,487.72	248,487.72		248,487.72
	UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL ARROYOO ROSALES. PF/REP/265/13 Y CONV. MODIFIC. DE/REP/265/A/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	YANCUTLALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	224,380.77	224,380.77		224,380.77
	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, BARRIO DE TEPETLALCINGO. PF/REP/281/13 Y CONV. DE DIFERIMI Y MODIFIC. PF/REP/281/A/13	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	657,063.85	657,063.85		657,063.85
	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN MIGUEL CONTLA. PF/REP/282/13 Y CONV. MODIFIC. PF/REP/282/A/13	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	94,920.95	94,920.95		94,920.95
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y JUEGOS INFANTILES, BARRIO SAN NICOLAS. PF/REP/266/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	912,274.96	912,274.96		912,274.96

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APLICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2013

FAFEF 2 0 1 3

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Programad a Total	Meta Avance en el periodo 2. /		Recursos depositados		Ejercido B		Rendimientos Financieros	
								Programado A	Ejercido B			Asignado 1. / C	Ejercido D
	CANCHA DE USOS MULTIPLES Y JUEGOS INFANTILES, BARRIO DE SANTIAGO.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	618,024.90	618,024.90		618,024.90		
	PF/REP/268/13 CAMPO DE BEISBOL SAN PABLO DEL MONTE, BARRIO SAN BARTOLOME.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	268,042.84	268,042.84		268,042.84		
	PF/REP/267/13 Y CONV. MODIFIC.	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,079,175.32	2,079,175.32		2,079,175.32		
	PF/REP/275/13 Y CONV. MODIFIC.	TLAXCALA, TLAXCALA	IXTULCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	431,006.75	431,006.75		431,006.75		
	PF/REP/273/A/13 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.	PAPALOTLA DE XICOHTECATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	259,045.55	259,045.55		259,045.55		
	PF/REP/269/13 CANCHA DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y JUEGOS INFANTILES.	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	862,824.23	862,824.23		862,824.23		
	PF/REP/278/13												
PROGRAMAS DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013								12,319,991.93	12,319,991.93	0.00	0.00	12,319,991.93	
	PROGRAMA HÁBITAT												
	PAVIMENTACIÓN DE ASFALTO EN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE CHAMIZAL Y OAXACA NORTE.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	TLALTEPANGO	SECODUVI	4950 100 100	100%	m2 mL m2	466,074.66	466,074.66		466,074.66		
	PF/HABITAT/173/13 Y CONV. MODIFIC.												
	PF/HABITAT/173/A/13												

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2013

FAFEF 2 0 1 3

Fecha: 31 de diciembre de 2015

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programa a Total	Meta Avance en el período 2. /		Recursos depositados Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros Asignado 1. / Ejercido D	
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ZARAGOZA NORTE ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y BARRANCA. PF/HABITAT/183/13 Y CONV. MODIFIC. PF/HABITAT/183/A/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE TLALTEPANGO	SECODUVI	1860 310 310	100%	m2 mL m2	687,328.01	687,328.01		687,328.01
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE DIAGONAL FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y ACTIPAN. PF/HABITAT/182/13 Y CONV. MODIFIC. PF/HABITAT/182/A/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE TLALTEPANGO	SECODUVI	3960 556 556	100%	m2 mL m2	331,120.16	331,120.16		331,120.16
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN PRIVADA MARIANO CANTOR. PF/HABITAT/207/13 Y CONV. MODIFIC. PF/HABITAT/207/A/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DEL CRISTO	SECODUVI	331.50	100%	m2	69,007.34	69,007.34		69,007.34
	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE INDECO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AVILA CAMACHO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA. PF/HABITAT/229/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN NICOLÁS	SECODUVI	74	100%	Luminaria	1,143,549.30	1,143,549.30		1,143,549.30
	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CAMINO A XALTILULCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA XALTILULCO. PF/HABITAT/230/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	SECODUVI	5	100%	Luminaria	80,503.62	80,503.62		80,503.62

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programad a Total	Meta Avance en el periodo 2_ /		Recursos depositados Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros Asignado 1_ / Ejercido D	
	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CUAUHEMOC ENTRE CALLE 1RO. DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTÍSIMA	SECODUVI	12	100%	Luminaria	187,969.16	187,969.16		187,969.16
	PF/HABITAT/231/13 AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 1RO. DE MAYO ENTRE CALLE EMILIO CARANZA Y CALLE CHAPULTEPEC.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTÍSIMA	SECODUVI	22	100%	Luminaria	341,491.36	341,491.36		341,491.36
	PF/HABITAT/232/13 PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN DE LA CALLE PROGRESO ENTRE CALLE PRIVADA 5 DE MAYO Y DEFENSORES DE LA REPÚBLICA.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE SAN NICOLÁS	4,005.00	4,005.00	100%	m2	627,046.17	627,046.17		627,046.17
	PF/HABITAT/170/13 PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN DE LA CALLE MANANTIALES DEL RANCHO ENTRE CALLE DEFENSORES DE LA REPÚBLICA Y BARRANCA.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE SAN NICOLÁS	SECODUVI	2,340.00	100%	m2	341,668.21	341,668.21		341,668.21
	PF/HABITAT/171/13 PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MALINTZI Y BARRANCA.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1400 400 400	100%	m2 mL m2	357,041.81	357,041.81		357,041.81
	PF/HABITAT/190/13 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HUAMANTLA ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE 5 DE MAYO.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	620.00 620.00	100%	ml m2	133,925.28	133,925.28		133,925.28
	PF/HABITAT/142/13										

Fecha: 31 de diciembre de 2013
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programad a	Meta		Recursos depositados			
								Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros Asignado 1_ / Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MALINTZI ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HUAMANTLA.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1,800.00 1,800.00	100%	mL m2	376,053.59			376,053.59
	PF/HABITAT/191/13 PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN LA CALLE MANANTIAL.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	680 170 170	100%	m2 mL m2	137,369.05			137,369.05
	PF/HABITAT/143/13										
	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA						SUMA	5,280,147.72	0.00	0.00	5,280,147.72
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CUAUHEMOC ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ E HIDALGO.	TLAXCALA, TLAXCALA	TIZATLAN	SECODUVI	1091.20 543.20	100%	m2 mL	285,503.11			285,503.11
	PF/HABITAT/186/13 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE ATLATZINGO.	TLAXCALA, TLAXCALA	TIZATLAN	SECODUVI	700 116.74	100%	m2 mL	139,813.30			139,813.30
	PF/HABITAT/187/13										
	TLAXCALA, TLAXCALA						SUMA	425,316.41	0.00	0.00	425,316.41
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE XICOHTÉNCATL.	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCIÓN CUARTA	SECODUVI	2719.5 531.45	100%	m2 mL	739,876.02			739,876.02
	PF/HABITAT/189/13										
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE LAS FUENTES ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE PROGRESO.	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCIÓN PRIMERA	SECODU VI	1300 500	100%	m2 mL	199,849.57			199,849.57
	PF/HABITAT/316/13										
	ZACATELCO, TLAXCALA						SUMA	939,725.59	0.00	0.00	939,725.59

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APOYOS FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2013

FAFEF 2013

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Programada	Avance en el periodo 2_ / Total		Recursos depositados		Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
								Programado A	Programado				
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES CANAL DE MIRA FLORES Y NIÑOS HÉROES. PF/HABITAT/208/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	703.1 180 177.60	100%	m2 mL m2	160,628.88	160,628.88		160,628.88		
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MÉXICO DEL KM. 0+000 AL KM 0+340. PF/HABITAT/241/13, CONV. MODIFIC. PF/HABITAT/241/A/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	3509.5 180	100%	m2 mL	877,139.80	877,139.80		877,139.80		
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN VICENTE Y NACIONAL A SAN VICENTE. PF/HABITAT/181/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	2367.65 578	100%	m2 mL	854,030.78	854,030.78		854,030.78		
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE IXTAZIHUATL, CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE YEHUALICA. PF/HABITAT/310/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	2583.1 473 360	100%	m2 mL m2	428,704.84	428,704.84		428,704.84		
	CALPULALPAN, TLAXCALA						SUMA	2,320,504.30	2,320,504.31	0.00	2,320,504.31		
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VIOLETAS ENTRE CALLE ALELI Y CALLE PENSAMIENTOS. PF/HABITAT/263/13	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA 1era, SECCIÓN	SECODU VI	961.02 168.60 168.60	100%	M2 ML M2	166,892.09	166,892.09		166,892.09		
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE DE LAS ROSAS ENTRE CALLE ALELI Y CALLE PENSAMIENTOS. PF/HABITAT/362/13	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA 1era, SECCIÓN	SECODU VI	842.90 160 160	100%	M2 ML M2	149,441.61	149,441.61		149,441.61		

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2013

FAFEF 2013

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Programad o Total	Avance en el periodo 2. /		Programado	Ejercido	Asignado 1. /	Ejercido		
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CIRUELOS ENTRE CALLE JAZMINES Y CALLE JACARANDAS.	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA 2da, SECCIÓN	SECODU VI	2098.62 40 40	100%	M2 ML M2	286,892.46	286,892.46			286,892.46	
	PF/HABITAT/363/13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VIOLETAS ENTRE CALLE ALCANFOROS Y CALLE NOCHE BUENA.	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA 1era, SECCIÓN	SECODU VI	879.52	100%	M2	111,767.23	111,767.23			111,767.23	
	PF/HABITAT/364/13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE NARDOS ENTRE CALLE ALCANFOROS Y NOCHE BUENA.	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA 1era, SECCIÓN	SECODU VI	870.43	100%	M2	109,934.29	109,934.29			109,934.29	
	PF/HABITAT/365/13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE TERESITAS ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE PENSAMIENTOS.	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA 1era, SECCIÓN	SECODU VI	1092.58 372	100%	M2 ML	197,294.94	197,294.94			197,294.94	
	PF/HABITAT/366/13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ELECTROPOS ENTRE CALLE ALELI Y CALLE PENSAMIENTOS.	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA 1era, SECCIÓN	SECODU VI	826.34 160 160	100%	M2 ML M2	151,346.76	151,346.76			151,346.76	
	PF/HABITAT/367/13												
								SUMA	1,173,569.38	1,173,569.38	0.00	0.00	1,173,569.38
APIZACO, TLAXCALA								10,139,263.40	10,139,263.41	0.00	0.00	0.00	10,139,263.41
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO 2013													

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2013

FAFEF 2 0 1 3

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programa a Total	Avance en el periodo 2_ /		Recursos depositados Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros Asignado 1_ / Ejercido D		
	CONSTRUCCIÓN DEL DEPRIMIDO PARA EL ACCESO A LA CIUDAD DE LA JUSTICIA, PRIMERA ETAPA PF/FMTA/001/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILLOAC	SECODUVI	0.34	100%	OBRA	9,998,880.00	9,998,880.00		9,998,880.00	
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APÍZACO 2013								9,998,880.00	9,998,880.00	0.00	0.00	9,998,880.00
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2013								373,247,184.84	373,247,184.84	0.00	0.00	373,247,184.85

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / Inst SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de diciembre de 2015			
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	AUTORIZADA		PAGADA	
		ESTATAL	FEDERAL		
2	OTROS INGRESOS "BENEFICIO FISCAL" DE LA SECRETARÍA DE SALUD	3,473,786.49	0.00	3,473,786.49	
1	RAMO 33 2012 DE LA SECRETARÍA DE SALUD	1,237,240.48	0.00	1,237,240.48	
2	FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2010		5,735,944.48	3,667,959.20	
2	ANEXO IV 2011	0.00	1,737,130.94	1,737,130.94	
24	ANEXO IV 2012	0.00	18,656,151.66	18,656,151.66	
7	ANEXO IV 2013	0.00	9,226,211.09	9,226,211.09	
1	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	0.00	1,189,447.09	1,189,447.09	
13	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29)	0.00	52,191,713.44	51,605,529.40	
2	FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROSS) ANEXO 29.1)	0.00	3,463,288.20	3,463,288.20	
52	FONDO REGIONAL 2013	0.00	77,265,289.12	77,265,289.12	
106	PROGRAMA DE SALUD 2013	4,711,026.97	169,465,176.02	171,522,033.67	

SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2015
día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Meta	Programado A	Ejercido B	Asignado o 1_/ C	Ejercido D	
PROGRAMA DE SALUD 2013											
OTROS INGRESOS "BENEFICIO FISCAL" DE LA SECRETARÍA DE SALUD											
	ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA CÁMARAS FRÍAS (CSU APIZACO). PD/SECODUVI/001/13, CONV. MODIFIC.	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1.00	ESTATAL 100%	OBRA	2,194,107.26	2,194,107.26		2,194,107.26
	PD/SECODUVI/001/A/13 Y PD/SECODUVI/001/B/13										
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PD/SECODUVI/093/13	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,279,679.23	1,279,679.23		1,279,679.23
OTROS INGRESOS "BENEFICIO FISCAL" DE LA SECRETARÍA DE SALUD											
RAMO 33 2012 DE LA SECRETARÍA DE SALUD											
	REHABILITACIÓN DE MÓDULO CANINO. PD/SECODUVI/017/13, CONV. MODIFIC.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1.00	ESTATAL 100%	OBRA	1,237,240.48	1,237,240.48		1,237,240.48
	PD/SECODUVI/017/A/13 Y PD/SECODUVI/017/B/13										
RAMO 33 2012 DE LA SECRETARÍA DE SALUD											
FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2010											
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL LABORATORIO ESTATAL 2DA. ETAPA. PF/FOROSS/164/13 Y CONV. DE DIFERIM.	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	SECODUVI	1.00	FEDERAL 60%	OBRA	3,297,183.83	1,229,198.55		1,229,198.55
	PF/FOROSS/164/A/13										
	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD URBANO. PF/FOROSS/163/13 Y CONV. DE DIFERIM.	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,438,760.65	2,438,760.65		2,438,760.65
	PF/FOROSS/A/163/13										
FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2010											
ANEXO IV 2011											
	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS (RAYOS X) HOSPITAL REGIONAL DE APIZACO. PF/AN-IV/038/13 Y CONV. DE DIFERIM. PF/AN-IV/038/A/13	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUS HUATEPEC	SECODUVI	1.00	FEDERAL 100%	OBRA	1,171,783.64	1,171,783.64		1,171,783.64

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
 PROGRAMA DE SALUD 2013
SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos			
					Programada Total	Meta Avance en el período 2. /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Financieros		Total E=B+D
										Asignado o C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS (ULTRASONIDO) HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA. PF/AN-IV/213/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	565,347.30	565,347.30			565,347.30
	ANEXO IV 2012		ANEXO IV 2011				FEDERAL	1,737,130.94	1,737,130.94	0.00	0.00	1,737,130.94
	REHABILITACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL REGIONAL DE APIZACO (TOCOURUGIA-AMPLIACIÓN OBSERVACIÓN, SALA DE ESPERA, SANITARIOS). PF/AN-IV/039/13 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/039/A/13	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUS HUATEPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,123,195.21	2,123,195.21			2,123,195.21
	REHABILITACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO. PF/AN-IV/086/13	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,480,059.24	1,480,059.24			1,480,059.24
	AMPLIACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO. PF/AN-IV/041/13 y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/041/A/13	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,173,102.18	3,173,102.18			3,173,102.18
	AMPLIACIÓN PRIMERA ETAPA, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN CENTRO DE SALUD URBANO. PF/AN-IV/042/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,429,696.40	1,429,696.40			1,429,696.40
	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA (SALA DE ESPERA). PF/AN-IV/214/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	709,175.86	709,175.86			709,175.86
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/165/13	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SAN DAMIAN TLACOCALPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	413,504.65	413,504.65			413,504.65
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-4D2.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	TLALTEPANGO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	545,575.24	545,575.24			545,575.24
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/AN-IV/234/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO TLAXCALA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	465,289.32	465,289.32			465,289.32

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

PROGRAMA DE SALUD 2013

SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2015

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros			Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignados			Ejercido D
										o 1_ /	C		
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/167/13	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELUL PAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	401,092.32	401,092.32			401,092.32	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-4D7 PF/AN-IV/237/13	LA MAGDALENA TLALTELUCCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELUCCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	562,388.42	562,388.42			562,388.42	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/238/13	ATLTZAYANC A, TLAXCALA	CONCEPCIÓN HIDALGO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	449,930.92	449,930.92			449,930.92	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/239/13	ATLTZAYANC A, TLAXCALA	FELIPE CARRILLO PUERTO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	449,435.12	449,435.12			449,435.12	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/209/13	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA	SANTA CRUZ POCITOS	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	449,599.89	449,599.89			449,599.89	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/210/13	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA	EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	395,843.45	395,843.45			395,843.45	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/166/13	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILLOAC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	411,651.41	411,651.41			411,651.41	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/AN-IV/220/13	APIZACO, TLAXCALA	SANTA MARÍA TEXCALAC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	439,941.00	439,941.00			439,941.00	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/219/13	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN MIGUEL BUENAVISTA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	498,190.30	498,190.30			498,190.30	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/218/13	XALTOCAN, TLAXCALA	SANTA BÁRBARA ACUICUIZCAT EPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	432,060.10	432,060.10			432,060.10	
	REHABILITACIÓN HOSPITAL REGIONAL LIC. EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. PF/AN-IV/228/13	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SEG. POPULAR TZOMPANTEPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	949,049.78	949,049.78			949,049.78	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

PROGRAMA DE SALUD 2013

SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2015

mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Financieros		
										Asignad o 1_ / C		Ejercido D
	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DEL SEGURO POPULAR. PF/AN-IV/388/13 Y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/388/13	TLAXCALA, TLAXCALA	HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA.	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	589,585.83	589,585.83		589,585.83	
	REHABILITACIÓN DE HOSPITAL. PF/AN-IV/201/13	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SEGURO POPULAR EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	942,249.20	942,249.20		942,249.20	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/AN-IV/216/13	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	440,661.68	440,661.68		440,661.68	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/AN-IV/217/13	XICOHZINC O, TLAXCALA	SANTO TORIBIO XICOHZINC O	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	486,502.95	486,502.95		486,502.95	
	ANEXO IV 2013							18,656,151.66	18,656,151.66	0.00	18,656,151.66	
	AMPLIACIÓN UCIN Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER. PF/AN-IV/300/13 Y CONV. DE DIFERIM. PF/AN-IV/300/A/13	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATTIAS TEPETOMATI TLÁN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	4,198,747.64	4,198,747.64		4,198,747.64	
	REHABILITACIÓN HOSPITAL INFANTIL. PF/AN-IV/387/13 Y CONV. DE DIFERIM. PF/AN-IV/387/13	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATTIAS TEPETOMATI TLÁN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,949,896.61	1,949,896.61		1,949,896.61	
	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS. PF/AN-IV/002/14 Y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/002/14/14	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,423,995.22	1,423,995.22		1,423,995.22	
	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA. PF/AN-IV/295/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	634,999.92	634,999.92		634,999.92	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013

SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2015

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D	
					Programada Total	Meta Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado o 1_ / C		Ejercido D
	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE CALPULALPAN. N, TLAXCALA PF/AN-IV/302/13	CALPULALPAN	CALPULALPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	483,862.97	483,862.97		483,862.97	
	REHABILITACIÓN HOSPITAL COM. DE VILLA VICENTE GUERRERO. PF/AN-IV/303/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	246,823.33	246,823.33		246,823.33	
	SALA DE ESPERA EN ÁREA EXISTENTE EN EL HOSPITAL REGIONAL EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. PF/AN-IV/028/14	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUS HUATEPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	287,885.40	287,885.40		287,885.40	
ANEXO IV 2013												
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS												
	AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA. PF/PDZP/311/13	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,189,447.09	1,189,447.09		1,189,447.09	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS												
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29)												
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA CS-1 DEL CENTRO DE SALUD EL CARMEN XALPATLAHUAYA. PF/AFCCS/433/13 Y CONV. MODIFIC.	HUAMANTLA, TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,148,039.68	3,148,039.68		3,148,039.68	
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA CS-2 DEL CENTRO DE SALUD DE TERRENATE. PF/AFCCS/438/13 Y CONV. DE DIFERIM.	TERRENATE, TLAXCALA	TERRENATE	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,486,383.85	3,486,383.85		3,486,383.85	
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA CS-2 DEL CENTRO DE SALUD DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS. PF/AFCCS/400/13 Y CONV. DE DIFERIMI.	SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SANCTORUM	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,347,351.87	3,347,351.87		3,347,351.87	
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA CS-2 DEL CENTRO DE SALUD DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS. PF/AFCCS/400/A/13	SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SANCTORUM	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,347,351.87	3,347,351.87		3,347,351.87	

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D	
						Programada Total	Avance en el periodo 2_/ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado o C		
											Ejercido D		D
		REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CS-2 EN SANTO TOMAS LA CONCORDIA. PF/AFCCS/416/13	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTO TOMÁS LA CONCORDIA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	489,022.72	489,022.72			489,022.72
		REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD. PF/AFCCS/315/13	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN BARTOLOMÉ TENANGO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	495,939.99	495,939.99		495,939.99	
		REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CS-2. PF/AFCCS/360/13	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN DAMIAN TEXOLOC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	487,626.30	487,626.30		487,626.30	
		SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDAD MÓDULO DENTAL (APIZACO). PF/AFCCS/154/14, CONV. DE DIFERIM. PF/AFCCS/154/A/14, MODIFIC. PF/AFCCS/154/B/14 Y MODIFIC.	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1.00	55%	OBRA	16,128,982.65	15,542,798.61		15,542,798.61	
		REHABILITACIÓN DE LA CLÍNICA DE ESPECIALIDAD MÓDULO DENTAL DE TLAXCALA. PF/AFCCS/434/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	755,857.64	755,857.64		755,857.64	
		REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN PARA EL CENTRO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (VIH-SIDA). PF/AFCCS/005/14, CONV. DE DIFERIM.PF/AFCCS/005/A/14, PF/AFCCS/005/B/14 Y MODIFIC. PF/AFCCS/005/C/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	6,998,733.34	6,998,733.34		6,998,733.34	
		REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISMAA). PF/AFCCS/417/13	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	999,575.19	999,575.19		999,575.19	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013

SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2015
día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado o 1_ / C	Ejercido D	
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA (CETS). PF/AFCSS/439/13 Y CONV. DE DIFERIM.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATEAS TEPETOMATI TLÁN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	10,870,635.45	10,870,635.45			10,870,635.45
	OBRA NUEVA DE LA RED DE FRIO DE HUAMANTLA, HOSPITAL GENERAL (CÁMARAS FRIAS). PF/FOROSS/436/13, CONV. DE DIFERIM.	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,499,997.21	2,499,997.21			2,499,997.21
	OBRA NUEVA DE LA RED DE FRIO DE NATIVITAS, HOSPITAL GENERAL (CÁMARAS FRIAS). PF/FOROSS/437/13, CONV. DE DIFERIM.	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,483,567.55	2,483,567.55			2,483,567.55
	PF/FOROSS/437/A/13 Y MODIFIC. PF/FOROSS/437/B/13											
	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29)							52,191,713.44	51,605,529.40	0.00	0.00	51,605,529.40
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIO DE SALUD(FOROSS)											1,910,777.32
	MANTENIMIENTO A LA URB DE CALPULALPAN CALPULALPAN N, TLAXCALA	CALPULALPAN N, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,910,777.32	1,910,777.32			1,910,777.32
	MODIFIC. PF/FOROSS/332/13 Y CONV. ANEXO 29.1 CAPITAL \$ 89,167.84 Y RENDIMIENTOS CONV. DGPLADES-CERT-GV-FOROSS-TLAX 01/13 GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIO DE SALUD(FOROSS)	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,552,510.88	1,552,510.88			1,552,510.88
	PF/FOROSS/373/13											
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIO DE SALUD(FOROSS) ANEXO 29.1)							3,463,288.20	3,463,288.20	0.00	0.00	3,463,288.20
	FONDO REGIONAL 2013 REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/098/13	ATLTZAYANC A, TLAXCALA	ATLTZAYANC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	476,848.84	476,848.84			476,848.84

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013
SALUD

Fecha: _____ día _____ mes _____ año _____
31 de diciembre de 2015

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		Total E=B+D	
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Financieros		
											Asignado 1_ / C		Ejercido D
		REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-12D6. PF/FR/056/13	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	996,605.14	996,605.14		996,605.14	
		REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/057/13	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	433,713.06	433,713.06		433,713.06	
		AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/192/13	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	SANTA CATARINA AYOMETLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,158,130.62	2,158,130.62		2,158,130.62	
		REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/096/13	BANITO JUÁREZ, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	489,578.38	489,578.38		489,578.38	
		REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/222/13	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	409,091.52	409,091.52		409,091.52	
		REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/223/13	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN JOSÉ AZTATLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	408,206.40	408,206.40		408,206.40	
		REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-4D2. PF/FR/099/13	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	CUAPIAXTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	594,554.58	594,554.58		594,554.58	
		CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-12D6 (URBANO), OBRA NUEVA. PF/FR/194/13, CONV. DE DIFERIM. PF/FR/194/A/13, MODIFIC. PF/FR/194/B/13 Y MODIFIC. PF/FR/194/C/13	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPA N	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	19,999,362.47	19,999,362.47		19,999,362.47	
		REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/066/13	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	434,924.68	434,924.68		434,924.68	
		REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/067/13	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SAN PEDRO MUÑOZTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	448,260.18	448,260.18		448,260.18	
		REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/068/13	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SAN BARTOLOMÉ CUAHUXTMAT IAC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	401,670.01	401,670.01		401,670.01	

31 de diciembre de 2015

Fecha:

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado o 1_ / C		Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/111/13	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	439,780.61	439,780.61		439,780.61	
	AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-8D4. PF/FR/137/13 Y CONV. MODIFIC. PF/FR/137/A/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,999,999.98	3,999,999.98		3,999,999.98	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/152/13	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN SIMEÓN XIPETZINGO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	471,133.89	471,133.89		471,133.89	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/114/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN JUAN NEPUALCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	439,060.00	439,060.00		439,060.00	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/115/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SANTA JUSTINA ECATEPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	488,940.00	488,940.00		488,940.00	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/116/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	LA TRINIDAD TENEXEYECAC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	439,640.00	439,640.00		439,640.00	
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-2. PF/FR/184/13 Y CONV. MODIFIC. PF/FR/184/A/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO ATOTONILCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,390,944.28	3,390,944.28		3,390,944.28	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-3. PF/FR/069/13	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA	SAN COSME MAZATECOCHCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	595,586.90	595,586.90		595,586.90	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-3. PF/FR/097/13	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	NANACAMILPA A	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	579,982.97	579,982.97		579,982.97	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/153/13	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	FRANCISCO I. MADERO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	392,645.82	392,645.82		392,645.82	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/074/13 Y CONV. MODIFIC. PF/FR/074/A/13	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	418,774.61	418,774.61		418,774.61	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2013
SALUD

Fecha: _____ día _____ mes _____ año
31 de diciembre de 2015

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D	
						Programada Total	Meta Avance en el período 2... /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado o 1... / C		Ejercido D
		REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/075/13 Y CONV. MODIFIC. PF/FR/075/A/13	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL XOCHITTECATITLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	413,229.62	413,229.62		413,229.62	
		REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/076/13 Y CONV. MODIFIC. PF/FR/076/A/13	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTIAGO MICHAC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	403,834.99	403,834.99		403,834.99	
		CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2 OBRA NUEVA. PF/FR/174/13 Y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/174/13	PAPALOTLA DE XICOHTECATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,202,259.35	3,202,259.35		3,202,259.35	
		AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/160/13 Y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/160/A/13	PANOTLA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TEMETZONTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,392,408.90	2,392,408.90		2,392,408.90	
		REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/079/13	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILLOAPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	437,821.08	437,821.08		437,821.08	
		REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/101/13	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	470,785.14	470,785.14		470,785.14	
		SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-2. PF/FR/169/13, CONV. DE DIFERIM. Y MODIFIC. PF/FR/169/A/13 Y CONV. MODIFIC. PF/FR/169/B/13	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN MARTIN XALTOCAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,499,994.92	3,499,994.92		3,499,994.92	
		SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-3. PF/FR/200/13 Y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/200/A/13	TENANCINGO, TLAXCALA	SAN MIGUEL TENANCINGO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	4,924,592.98	4,924,592.98		4,924,592.98	
		SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-1. PF/FR/146/13 Y CONV. DE DIFERIM. PF/FR/146/A/13	TERRENATE, TLAXCALA	NICOLÁS BRAVO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,248,066.60	3,248,066.60		3,248,066.60	
		REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/058/13	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TEPEYANCO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	755,004.94	755,004.94		755,004.94	
		REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/059/13	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	439,946.45	439,946.45		439,946.45	

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Financieros		
										Asignado o 1_ / C		Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/060/13	TEPEYANCO, TLAXCALA	LA AURORA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	427,530.59	427,530.59		427,530.59	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/080/13	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	489,875.79	489,875.79		489,875.79	
	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1, OBRA NUEVA. PF/FR/212/13	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO AYEACAC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,206,343.25	3,206,343.25		3,206,343.25	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-3. PF/FR/081/13	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO TEPETITLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	586,854.83	586,854.83		586,854.83	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/112/13	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	SAN BORTOLOME MATLALOHCAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	439,671.37	439,671.37		439,671.37	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/113/13	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	SAN FRANCISCO ATEXCATZINGO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	438,081.65	438,081.65		438,081.65	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/154/13	TLAXCO, TLAXCALA	ATOTOMILCO DE LAS MESAS (SAN JOSÉ)	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	493,905.95	493,905.95		493,905.95	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/155/13	TLAXCO, TLAXCALA	LA PALMA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	397,819.74	397,819.74		397,819.74	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/127/13	TLAXCO, TLAXCALA	SAN ANTONIO HUEXOTTILA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	432,243.91	432,243.91		432,243.91	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/125/13	TLAXCO, TLAXCALA	EL ROSARIO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	419,950.95	419,950.95		419,950.95	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/126/13	TLAXCO, TLAXCALA	UNIÓN EJIDAD TIERRA Y LIBERTAD	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	429,531.26	429,531.26		429,531.26	
	AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/161/13	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,232,662.94	2,232,662.94		2,232,662.94	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

PROGRAMA DE SALUD 2013

Fecha: 31 de diciembre de 2015

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado o C		Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/224/13	SANTA CRUZ TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	420,256.95	420,256.95		420,256.95	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/077/13 Y CONV. MODIFIC.	SANTA ISABEL TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA ISABEL TETLATLAHUCA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	457,139.81	457,139.81		457,139.81	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2. PF/FR/103/13 Y CONV. MODIFIC.	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAXCALA	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	701,551.19	701,551.19		701,551.19	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-1. PF/FR/103/A/13	SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA	SAN LORENZO AXOCOMANITLA	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	417,011.22	417,011.22		417,011.22	
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA TIPO CS-2. PF/FR/159/13 Y CONV. DIFERIM. Y MODIFIC.	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN SIMON TLATLAHUQUITEPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	2,679,478.09	2,679,478.09		2,679,478.09	
	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA TIPO CS-2 OBRA NUEVA. PF/FR/162/13, CONV. DE DIFERIM. Y MODIFICATORIO PF/FR/162/A/13 Y CONV. MODIFIC. PF/FR/162/B/13	XALOZTOC, TLAXCALA	SAN PEDRO TLACOTEPEC	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,499,999.72	3,499,999.72		3,499,999.72	
FONDO REGIONAL 2013												
								77,265,289.12	77,265,289.12	0.00	0.00	77,265,289.12
								174,176,202.99	171,522,033.67	0.00	0.00	171,522,033.67
PROGRAMA DE SALUD 2013												

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

000080

SECODUVI-4749-2015

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.



SECRETARIA DE
PLANEACION
Y FINANZAS

RECIBIDO
DESPACHO DEL SECRETARIO

Handwritten: 56
ene
08-37

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2014**, anexo al presente, le entrego a Usted los **Reportes Trimestrales** correspondientes, de forma impresa y en disco compacto, mismos que contienen los avances físicos – financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2015**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación se describe:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	73.62	374,807,993.00	369,335,639.05
Desarrollo Regional.	5.84	270,829,387.19	270,829,387.19
Programa de Salud.	58	45,617,861.01	44,763,247.95
Fideicomiso de la Ciudad Industrial Xicoténcatl	3	9,225,931.17	9,225,931.17
TOTAL	140.46	700,481,172.37	694,154,205.36

Reciba un cordial saludo.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR
07 ENE 2016 11:00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO
07 ENE 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
08:41 am
07 ENE. 2016
RECIBIDO
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2015

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
07 ENE 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
07 ENE 2016
DIRECCION ADMINISTRATIVA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.- Contralor del Ejecutivo.- Para su Conocimiento.- Presente.
 - ✓ C.P. Y LIC. LUCIANO CRISPIN CORONA GUTIÉRREZ.- Auditor de Fiscalización Superior.- Mismo Fin.- Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.- Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.- Mismo Fin.- Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.- Mismo Fin.- Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.- Directora Administrativa de la SECODUVI.- Mismo Fin.- Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.- Director de Obras Públicas de la SECODUVI.- Para Conocimiento y Seguimiento.- Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.- Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.- Para Conocimiento y Seguimiento.- Presente.
 - ✓ ARCHIVO



SECODUVI
RECIBIDO
7 ENE 2016
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

FAFEF 2014

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de diciembre de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
39.00	Proyecto: 04.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.	190,706,977.30	190,670,104.89
13.00	Proyecto: 07.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte.	68,058,917.72	68,058,917.72
5.00	Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.	7,136,895.00	7,136,895.00
1.00	Gastos Indirectos y Otros.	4,735,080.58	4,735,080.58
5.68	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014	9,071,050.11	9,071,050.11
0.98	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2014	2,082,078.80	2,082,078.80
0.56	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014	42,669,321.48	42,669,321.29
3.56	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)	35,219,944.88	35,219,943.84
0.25	DESARROLLO REGIONAL 2014	11,872,455.37	6,436,975.05
4.60	PROGRAMA HÁBITAT 2014	3,255,271.76	3,255,271.76
73.62	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014	374,807,993.00	369,335,639.05

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

FAFEF

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros Asignado 1./ Ejercido D		
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014												
Proyecto: 04.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.												
	INTERVENCIÓN DE DETERIOROS POR HUMEDADES EN CUBIERTAS EN EL EXCONVENTO DE SAN FRANCISCO TEPEYANCO.	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,399,034.83	1,399,034.83		1,399,034.83	
	PD/SECODUVI/083/14 Y CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/083/A/14											
	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE EJERCITADORES.	IXTACUIXTLA, TLAXCALA	SANTA JUSTINA ECATEPEC	SECODUVI	1	100%	Obra	527,688.20	527,688.20		527,688.20	
	PD/SECODUVI/079/14											
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO.	SAN DAMIÁN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN DAMIÁN TEXOLOC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,462,018.58	1,462,018.58		1,462,018.58	
	PD/SECODUVI/088/14											
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE.	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,809,508.70	1,809,508.70		1,809,508.70	
	PD/SECODUVI/089/14											
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN SUBTERRANEA, ESCALINATAS.	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,286,324.00	1,286,324.00		1,286,324.00	
	CONV-0010											
	ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	560,124.50	560,124.50		560,124.50	
	PD/SECODUVI/231/14 Y CONV MODIF PD/SECODUVI/231/A/14											
	ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO.	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	427,223.95	427,223.95		427,223.95	
	CONV MODIF PD/SECODUVI/232/14 Y PD/SECODUVI/232/A/14											

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33.- OPERACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

FAFEE

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2 /	Unidad de Medida	Recursos depositados			Rendimientos Financieros Asignado 1./ Ejercido D
								Programado A	Ejercido B		
	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, MURO DE CONTENCIÓN, EXPLANADA INTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO NIVEL, PINTURA GENERAL, RAMPA DE ACCESO A EDIFICIOS DE VIALIDAD, APERTURA A EDIFICIO DE DORMITORIOS, CASETA DE VIGILANCIA Y REJA DEL PROYECTO DE JUICIOS ORALES EN EL CERESO DE TLAXCALA. PD/SECODUVI/217/14, CONV. MODIF. PD/SECODUVI/217/A/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	643,891.26	643,891.26	643,891.26	
	CONSTRUCCION DEL BULEVAR APIZACO-AMAXAC DEL KM 0+600 AL KM 0+900 PD/SECODUVI/081/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,301,195.90	2,301,195.90	2,301,195.90	
	ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO PD/SECODUVI/207/14 Y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/207/A/14	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN BERNARDINO CONTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	233,632.04	233,632.04	233,632.04	
	ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO. PD/SECODUVI/208/14	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUXTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	130,224.74	130,224.74	130,224.74	
	ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO. PD/SECODUVI/209/14 Y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/209/A/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	199,428.70	199,428.70	199,428.70	
	ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA UNIDAD DE MEDIACIÓN EN LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO. PD/SECODUVI/259/14	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	545,196.38	545,196.38	545,196.38	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33.- CUENTAS DE INGRESOS Y EGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

Fecha: **31 de diciembre de 2015**
 día mes año

FAFEF

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta Programada Total	Avance en el periodo		Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros Asignado 1./ Ejercido D	
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES 39, ENTRE LA 10 Y LA 8; PROLONGACIÓN DE LA CALLE 10, ENTRE LA 31 Y 39 EN LA COLONIA XICHTENCATL. PD/SECODUVI/035/14 Y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/035/A/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	Obra	2,428,393.73	2,428,393.73		2,428,393.73
	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL RAMAL DE ACCESO A CASA BLANCA. PD/SECODUVI/080/14	TLAXCO, TLAXCALA	CASA BLANCA	SECODUVI	G=400 b=400	100%	ml y m2	232,522.26	232,522.26		232,522.26
	PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE HIDALGO. PD/SECPDUVI/086/14	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTO TOMÁS LA CONCORDIA	SECODUVI	5520	100%	m2	3,116,045.99	3,116,045.99		3,116,045.99
	PAVIMENTO DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA. PD/SECODUVI/087/14	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUVI	P=2310 G=24 Ban=240	100%	m2, ml y m2	1,301,532.97	1,301,532.97		1,301,532.97
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN LA AVENIDA ARTÍCULO 123, ENTRE CALLES JUANA DE ARCO Y JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ. PD/SECODUVI/063/14 Y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/063/A/14	HUMANTLA, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	1430	100%	m2	686,728.67	686,728.67		686,728.67
	AMPLIACIÓN DE HOSPITAL COMUNITARIO. PF/AN-IV/041/13 Y CONV. MODIFIC. PF/AN-IV/041/A/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	100%	Obra	6,318,847.56	6,318,847.56		6,318,847.56
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE ZARAGOZA NORTE ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y BARRANCA. PD/SECODUVI/030/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE TLALTEPANGO	SECODUVI	1	100%	Obra	724,242.93	724,242.93		724,242.93
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE. PD/SECODUVI/135/14	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	MAZATEPEC	SECODUVI	1	100%	Obra	1,024,687.64	1,024,687.64		1,024,687.64
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7. PD/SECODUVI/136/14	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1 _{3 DE 15}	100%	Obra	2,039,992.07	2,039,992.07		2,039,992.07

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33.- REPORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

FAFEF

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /	Unidad de Medida	Recursos depositados			Rendimientos Financieros Asignado 1 / Ejercido D
								A	B		
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. PD/SECODUVI/137/14	TLAXCO, TLAXCALA	SAN LORENZO SOLTEPEC	SECODUVI	1	100%	Obra	1,718,659.79	1,718,659.79	1,718,659.79	
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7. PD/SECODUVI/138/14	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	LA TRASQUILA	SECODUVI	1	100%	Obra	1,825,013.22	1,825,013.22	1,825,013.22	
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PD/SECODUVI/078/14	IXTACUIXTLA, TLAXCALA	SAN MIGUEL LA PRESA	SECODUVI	1	100%	Obra	489,440.88	489,440.88	489,440.88	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ACCESO AL CENTRO DE SALUD URBANO CS12. PD/SECODUVI/027/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	Obra	1,409,495.27	1,409,495.27	1,409,495.27	
	PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE CUAUHEMOC. PD/SECODUVI/134/2014	TLAXCO, TLAXCALA	TEPATLAXCO	SECODUVI	1	100%	Obra	2,466,283.40	2,466,283.40	2,466,283.40	
	REHABILITACIÓN DE PARQUE Y AREA DE JUEGOS INFANTILES. PD/SECODUVI/123/14	APIZACO, TLAXCALA	CERRITO DE GUADALUPE	SECODUVI	1	100%	OBRA	692,010.38	692,010.38	692,010.38	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. PD/SECODUVI/159/14	TERRENATE, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,432,126.24	1,432,126.22	1,432,126.22	
	PARQUE LINEAL EN RIVEREÑA. PD/SECODUVI/169/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,499,216.01	1,499,216.01	1,499,216.01	
	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO. PD/SECODUVI/176/14	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APRATITIL+AN	SECODUVI	1	100%	OBRA	386,607.32	386,607.32	386,607.32	
	REHABILITACIÓN DE LAS CALLES EMERALDA, DIAMANTE, CUARZO, ZAFIRO, MARFIL, RUBÍ Y OBSIDIANA. PD/SECODUVI/036/14 Y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/036/A/14	SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	21,386,976.74	21,386,976.74	21,386,976.74	
	CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA PARALELA A LA CARRETERA CALPULALPAN-LA SOLEDAD. PD/SECODUVI/184/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,120,389.06	1,120,389.06	1,120,389.06	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14: RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

FAFEF

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta Programada Total	Avance en el periodo		Recursos depositados Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros Asignado 1./ Ejercido D		
	REHABILITACIÓN DE LA EXFABRICA DE HILADOS, (TERCERA ETAPA). PD/SECODUVI/178/14	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	124,908,733.87	124,892,306.84		124,892,306.84	
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN BULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE. PD/SECODUVI/063/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	606,741.50	606,741.50		606,741.50	
	CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO PARA LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PF/PRODERETUS/151/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	683,173.17	683,173.17		683,173.17	
	LINEA TRIFASICA DEL PALACIO DE JUSTICIA. PD/SECODUVI/137/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	129,960.26	129,960.26		129,960.26	
	ELECTRIFICACION DE TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO, DE CALLES BALTAZAR MALDONADO A JESUS CARRANZA PD/SECODUVI/243/15	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	20,445.36	0.00			
	PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. PD/SECODUVI/085/15 Y CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/085/A/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	533,219.23	533,219.23		533,219.23	
Proyecto: 04.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.								190,706,977.30	190,670,104.89	0.00	0.00	190,670,104.89
	Proyecto: 07.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte.											
	CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL CARRETERA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,225,790.10	6,225,790.10		6,225,790.10	
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA APIZACO - TLAXCO, SUBTRAMO APIZACO - SAN BARTOLOME MATLALOHCAN. PD/SECODUVI/025/14, CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/025/A/14 Y MODIFIC. PD/SECODUVI/025/B/14.	APIZACO Y TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	APIZACO Y SAN BARTOLOME MATLALOHCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	35,519,326.12	35,519,326.12		35,519,326.12	

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

FAFEF

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Recursos depositados	Programado A	Ejercido B	
	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN PERIFERICO CALPULALPAN. PD/SECODUVI/160/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,514,138.59	1,514,138.59		1,514,138.59
	ESTABILIZACIÓN DE TALUD DE BARRANCA QUE CRUZA PUENTE DE MEXICO. PF/SECODUVI/188/14 Y CONV. DE DIFERIM-PF/SECODUVI/188/A/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,368,095.76	4,368,095.76		4,368,095.76
	REHABILITACIÓN DE PUENTE CEBADAS Y MALTAS, UBICADO EN CARRETERA CALPULALPAN-ZOTOLUCA. PD/SECODUVI/194/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	451,084.15	451,084.15		451,084.15
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA. PD/SECODUVI/206/14	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATEAS TEPETOMATITLA N	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,448,867.81	1,448,867.81		1,448,867.81
	REHABILITACIÓN DEL CAMINO REAL DEL BOULEVARD REVOLUCIÓN A LA VÍA CORTA. PD/SECODUVI/224/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,515,727.10	2,515,727.10		2,515,727.10
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL A SANTA MARÍA IXCOTLA. PD/SECODUVI/240/14	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA IXCOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,896,088.09	7,896,088.09		7,896,088.09
	REHABILITACIÓN DE ACCESO LA TRINIDAD TENEXYECAC-SAN JORGE TEZOQUIPAN. PD/SECODUVI/247/14 Y CONV. MODIF. PD/SECODUVI/247/A/14	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	KA TRINIDAD TENEXYECAC Y SAN JORGE TEZOQUIPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,554,884.24	1,554,884.24		1,554,884.24
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL RAMAL A TLACOCHCALCO. PD/SECODUVI/252/14	TEPEYANCO, TLAXCALA	SANTIAGO TLACOCHCALCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,893,621.86	3,893,621.86		3,893,621.86
	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA. PD/SECODUVI/260/14	TLAXCO, TLAXCALA	TECOMALUCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	419,960.72	419,960.72		419,960.72
	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL RAMAL A TLACOCHCALCO, SEGUNDA ETAPA. PD/SECODUVI/266/14	TEPEYANCO, TLAXCALA	SANTIAGO TLACOCHCALCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,646,549.50	1,646,549.50		1,646,549.50

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33.- PARTICIPACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

FAFEF

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo		Recursos depositados	Programado A	Ejercido B		Rendimientos Financieros Asignado C / Ejercido D
	REHABILITACION DE LA CARRETERA APIZACO-TLAXCO, SUBTRAMO APIZACO-SAN BARTOLOME MATLALOHCAN, SUBTRAMO LA MAQUINITA-PUENTE ATENCO Y AMPLIACION TRANSVERSAL DEL PUENTE ATENCO. CONV. MODIFIC. PD/SECODUVI/244/14	APIZACO Y SAN BARTOLOME MATLALOHCAN	APIZACO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECODUVI	1	100%	Obra	604,783.68	604,783.68	604,783.68	604,783.68	
<p>Proyecto: 07.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte. Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.</p>												
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLES LA LAGUNA Y CAMINO DE JESUS. PD/SECODUVI/013/14 Y CONV. DE DIFEM. PD/SECODUVI/013/A/14	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,563,409.77	2,563,409.77	2,563,409.77	2,563,409.77	
	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO. PD/SECODUVI/104/14	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,870,105.29	1,870,105.29	1,870,105.29	1,870,105.29	
	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL REGIONAL EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. PD/SECODUVI/168/14	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	774,489.05	774,489.05	774,489.05	774,489.05	
	EMISOR DE DESCARGA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO, UNIDAD HABITACIONAL LOS VOLCANES Y UNIDAD HABITACIONAL ATLAHAPA. PD/SECODUVI/203/14	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	1	100%	OBRA	353,151.22	353,151.22	353,151.22	353,151.22	
	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CIUDAD DE LA JUSTICIA. PD/SECODUVI/234/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,575,739.67	1,575,739.67	1,575,739.67	1,575,739.67	
<p>Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.</p>								7,136,895.00	7,136,895.00	0.00	0.00	7,136,895.00
<p>Gastos Indirectos y Otros. GASTOS INDIRECTOS FAFEF (SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL)</p>												
		VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	GASTO	4,735,080.58	4,735,080.58	4,735,080.58	4,735,080.58	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33.- DOTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

FAFEF

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
						Programada Total	Meta		Avance en el periodo	Recursos depositados Ejercido B	Programado A	
Gastos Indirectos y Otros. 4,735,080.58 4,735,080.58 0.00 0.00 4,735,080.58												
Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento. PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014												
COMPONENTE DE AGUA POTABLE												
		CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/048/14 Y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/048/A/14	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	ATLTZAYANCA	SECODUVI	0.12	100%	OBRA	1,002,000.00			1,002,000.00
		CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/058/14 Y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/058/A/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE	SECODUVI	0.2	100%	OBRA	632,800.00			632,800.00
		CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/060/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	GUADALUPE IXCOTLA (ZONA CONURBADA DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	0.199999974	100%	OBRA	779,425.64			779,425.64
		EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/085/14 Y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/085/A/14	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILLOAPAN	SECODUVI	0.12	100%	SISTAMA	624,000.00			624,000.00
		CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/059/14 Y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/059/A/14	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	0.12	100%	OBRA	645,776.80			645,776.80
		PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/057/14	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.12	100%	OBRA	192,959.38			192,959.38

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33.- PARTICIPACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

FAFEF

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Recursos depositados Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros Asignado 1 / Ejercido D	
	EQUIPAMIENTO DE POZO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/053/14 Y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/053/A/14	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.12	100%	OBRA	166,576.65	166,576.65		166,576.65
	PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/052/14 Y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/052/A/14	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARIA ACUTLAPILCO	SECODUVI	0.12	100%	OBRA	810,000.00	810,000.00		810,000.00
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE. PF/APAZU/055/14 Y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/055/A/14	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	0.12	100%	OBRA	611,999.98	611,999.98		611,999.98
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/155/14	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CUARTA SECCIÓN AGRICLA DOLORES, ZONA CONURBADA	SECODUVI	0.2	100%	OBRA	332,132.81	332,132.81		332,132.81
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/061/14	TEPETITLA DE LARDIZABA, TLAXCALA	SAN MATEO AYEAC	SECODUVI	0.12	100%	OBRA	383,106.40	383,106.40		383,106.40
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE. PF/APAZU/092/14 Y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/092/A/14	YAUHQUEMECHA N, TLAXCALA	SANTA MARIA ATLIHUETZIA	SECODUVI	0.12	100%	OBRA	258,916.15	258,916.15		258,916.15
	ESTUDIOS Y PROYECTOS	COMPONENTE DE AGUA POTABLE									
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/040/14	TEPETITLA DE LARDIZABA, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	0.1	100%	ESTUDIO	24,940.00	24,940.00		24,940.00
								6,439,693.81	6,439,693.81	0.00	6,439,693.81

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33.- OPERACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

FAFEE

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
						Meta Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Recursos depositados Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros		
											Asignado 1 /		Ejercido D
		PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/039/14	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	0.1	100%	ESTUDIO	25,444.60	25,444.60		25,444.60	
		DIAGNÓSTICO TÉCNICO INTEGRAL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA. PF/APAZU/190/14	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS LOCALIDADES	SECODUVI	0.8	100%	ESTUDIO	1,871,593.31	1,871,593.31		1,871,593.31	
		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA. PF/APAZU/254/14	EMILIANO ZAPATA Y TERRENATE, TLAXCALA	EMILIANO ZAPATA Y TERRENATE	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	392,809.30	392,809.30		392,809.30	
		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE TLAXCALA. PF/APAZU/255/14, CONV MODIF Y CONV MODIF PF/APAZU/255/A/14 Y CONV MODIF PF/APAZU/255/B/14	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS Y PANOTLA, TLAXCALA	ATOTONILCO, PANOTLAY SAN TADEO, HUILLOAPAN	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	245,412.16	245,412.16		245,412.16	
		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA SUR DEL ESTADO DE TLAXCALA, CONV MODIF PF/APAZU/256/A/14 Y CONV MODIF PF/APAZU/256/B/14	TEPEYANCO, XALTOCAN Y ZACATELCO, TLAXCALA	TEPEYANCO, SAN SIMÓN TLAHLHUQUITE PEC Y ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	71,156.93	71,156.93		71,156.93	
ESTUDIOS Y PROYECTOS									2,631,356.30	2,631,356.30	0.00	0.00	2,631,356.30
									9,071,050.11	9,071,050.11	0.00	0.00	9,071,050.11

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014

PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2014

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33.- FUENTES DE RECURSOS FEDERATIVOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

FAFEF

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D			
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2 /	Unidad de Medida	Recursos depositados			Ejercido B	Rendimientos Financieros	
								Programado A	Ejercido			Asignado 1./	Ejercido D
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/075/14 Y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/075/A/14	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ATLANGATEPEC	SECODUVI	0.1125	100%	OBRA	603,573.47	603,573.47	603,573.47			
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/069/14	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	RANCHERÍA POCITOS	SECODUVI	0.1	100%	OBRA	162,104.33	162,104.33	162,104.33			
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/071/14 Y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/071/A/14	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	0.1	100%	OBRA	261,414.21	261,414.21	261,414.21			
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/070/14	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECOBA	SECODUVI	0.112500277	100%	OBRA	201,605.62	201,605.62	201,605.62			
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. PF/PROSSAPYS/064/14 Y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/064/A/14	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA IXCOTLA	SECODUVI	0.1	100%	OBRA	427,000.00	427,000.00	427,000.00			
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/068/14	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SAN JOSÉ LA LAGUNA	SECODUVI	0.1125	100%	OBRA	202,002.10	202,002.10	202,002.10			
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/073/14	TEPEYANCO, TLAXCALA	SANTIAGO TLACOCHALCO	SECODUVI	0.1125	100%	OBRA	111,412.55	111,412.55	111,412.55			
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PF/PROSSAPYS/067/14	TLAXCO, TLAXCALA	JOSE MARÍA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	0.1125	100%	OBRA	66,171.16	66,171.16	66,171.16			
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PF/PROSSAPYS/074/14	XALTOCAN, TLAXCALA	TOPILCO DE JUAREZ	SECODUVI	0.1125	100%	OBRA	46,795.36	46,795.36	46,795.36			
			AGUA POTABLE					2,082,078.80	2,082,078.80	2,082,078.80			
			PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2014					2,082,078.80	2,082,078.80	2,082,078.80			
			PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTRAR) 2014										
			SANEAMIENTO										

Fecha: 31 de diciembre de 2015

FAFEF

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta Programada Total	Avance en el periodo		Recursos depositados Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros Asignado 1./ Ejercido C D		
	SEGUNDA ETAPA DE LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA. PF/PROSTAR/050/14, CONV MODIF PF/PROSTAR/050/A/14 Y CONV MODIF PF/PROSTAR/050/B/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.559124948	100%	SUPERVISIÓN	42,669,321.48	42,669,321.29	0.00	0.00	42,669,321.29
			SANEAMIENTO					42,669,321.48	42,669,321.29	0.00	0.00	42,669,321.29
			PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSTAR) 2014									
			PROGRAMA C.N.A. 2014									
			PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)									
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE APIZACO. PF/PRODERETUS/046/14 Y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/046/A/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	1,822,889.89	1,822,889.89			1,822,889.89
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEREA A SUBTERRANEA DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE. CONVENIO	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	10,723,498.13	10,723,498.13			10,723,498.13
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE APIZACO, MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE. PF/PRODERETUS/151/14 Y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/151/A/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.06	100%	OBRA	1,788,348.80	1,788,348.80			1,788,348.80
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN. PF/PRODERETUS/044/14, CONV. DE DIFERIM. PF/PRODERETUS/044/A/14 Y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/044/B/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	3,999,689.55	3,999,689.55			3,999,689.55

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33- ACCIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

FAFEF

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta Programada Total	Avance en el periodo		Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros Asignado 1./ Ejercido C D		
	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS, EN EL MUNICIPIO DE NANACAMILPA. PF/PRODERETUS/043/14	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	4,439,337.81	4,439,337.81		4,439,337.81	
	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS, EN EL MUNICIPIO DE NANACAMILPA. PF/PRODERETUS/091/14 Y CONV. MODIFIC. PF/PRODERETUS/091/A/14	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	2,446,180.88	2,446,180.88		2,446,180.88	
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE SAN PABLO APETATITLÁN. PF/PRODERETUS/045/14, CONV. DE DIFERIM. PF/PRODERETUS/045/A/14 Y MODIFIC. PF/PRODERETUS/045/B/14	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	6,352,329.25	6,352,328.21		6,352,328.21	
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEREA A SUBTERRANEA DE LA CALLE HIDALGO. CONVENIO	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	0.50	100%	OBRA	3,647,670.57	3,647,670.57		3,647,670.57	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)								35,219,944.88	35,219,943.84	0.00	0.00	35,219,943.84
DESARROLLO REGIONAL 2014												
	MODERNIZACIÓN DE LA ROTONDA DE LA MAQUINITA. PF/DR/132/14, CONV DIFERIM PF/DR/132/A/14, MODIF PF/DR/132/B/14 Y MODIFIC. PF/DR/132/C/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,889,303.52	3,889,303.52		3,889,303.52	
	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO CIUDAD JUDICIAL. PF/DR/265/14, CONV DE DIFERIM PF/DR/265/A/14 Y CONV. MODIF. PF/DR/265/B/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1008.01	94%	M2 CONSTRUCCION	7,983,151.85	2,547,671.53		2,547,671.53	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)								11,872,455.37	6,436,975.05	0.00	0.00	6,436,975.05

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33.- PORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 20

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

FAFEF

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Recursos depositados Ejercido B	Recursos depositados Programado A	Rendimientos Financieros Asignado 1./ Ejercido D	
	PROGRAMA HABITAT 2014										
	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON OBRAS INDUCIDAS EN CALLE ZAHUAPAN, COLONIA VOLCANES. PF/HABITAT/228/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	2368.3	100%	m2.	548,567.54	548,567.54		548,567.54
	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON OBRAS INDUCIDAS EN CALLE IZTAZHUATL, COLONIA VOLCANES. PF/HABITAT/229/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	2377	100%	m2.	628,143.49	628,143.49		628,143.49
	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON OBRAS INDUCIDAS EN CALLE EL MILAGRO, COLONIA NAZARET. PF/HABITAT/218/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1607.2	100%	m2.	317,959.91	317,959.91		317,959.91
	ADECUACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL LA CAÑADA, EN CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA LA CAÑADA. PF/HABITAT/235/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	320	100%	m2.	53,246.52	53,246.52		53,246.52
	ADECUACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CDC ALFONSO ESPEJEL, EN CALLE ADOLFP LÓPEZ MATEOS, COLONIA ALFONSO ESPEJEL. PF/HABITAT/236/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	60	100%	m2.	40,543.57	40,543.57		40,543.57
	ADECUACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CDC PORFIRIO BONILLA (FRANCISCO SARABIA), EN CALLE PORFIRIO BONILLA, COLONIA FRANCISCO SARABIA. PF/HABITAT/241/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1050.22	100%	m2.	61,863.70	61,863.70		61,863.70
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PORFIRIO BONILLA EN CALLE PORFIRIO BONILLA, COLONIAS FRANCISCO SARABIA. PF/HABITAT/242/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	obra	1,549,946.57	1,549,946.57		1,549,946.57

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33: PARTICIPACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

FAFEF

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta Programada Total	Avance en el periodo Z /		Recursos depositados Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros Asignado C / Ejercido D		
	ADECUACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CDC DEL MIRADOR, EN CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, COLONIA EL MIRADOR. PF/HÁBITAT/215/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	191.91	100%	m2.	55,000.46	55,000.46		55,000.46	
	PROGRAMA HABITAT 2014							3,255,271.76	3,255,271.76	0.00	0.00	3,255,271.76
	FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014							374,807,993.00	369,335,639.05	0.00	0.00	369,335,639.05

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / Insti SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

DESARROLLO REGIONAL 2014

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de diciembre de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
5.84	DESARROLLO REGIONAL 2014	270,829,387.19	270,829,387.19
5.84	DESARROLLO REGIONAL 2014	270,829,387.19	270,829,387.19

D.R.

Fecha: 31 de diciembre de 2015

año

mes

día

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
DESARROLLO REGIONAL 2014												
	CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR APIZACO-ATLHUETZIA-AMAXAC, SEGUNDA Y TERCERA ETAPA- PF/DR/198/14 Y CONV. DE DIFERIM. PF/DR/198/A/14	APIZACO, AMAXAC DE GUERRERO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO, AMAXAC DE GUERRERO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1100 22365 110	100%	- 1100 ML. RED. DREN. - M2 PAV. - 110 PZAS. SEÑ. VERT.	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	
	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO CIUDAD JUDICIAL. PF/DR/265/14, CONV DE DIFERIM PF/DR/265/A/14 Y CONV. MODIF. PF/DR/265/B/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	10058.07	94%	- M2 CONST.	171,618,666.97	171,618,666.97		171,618,666.97	
	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA CUAHTEMOC. PF/DR/153/14, CONV. DE DIFERIM. PF/DR/153/A/14 Y CONV. MODIF. PF/DR/153/B/14	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	13482 1113.20	100%	- M2. PAVI. - ML. DREN SANIT	17,908,564.37	17,908,564.37		17,908,564.37	
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE LA CIUDAD DE APIZACO, MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE. PF/PRODERETUS/151/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	14800 6256	100%	- M2. PAVI. - M2. BANQ. Y CAMELLON	21,999,999.98	21,999,999.98		21,999,999.98	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
DESARROLLO REGIONAL 2014

D.R.

Fecha: 31 de diciembre de 2015

año

mes

día

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados			Rendimientos Financieros	
								Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL INTERIOR DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO CIUDAD DE LA JUSTICIA.	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,096,398.63	7,096,398.63	7,096,398.63		
	PF/DR/219/14 CONSTRUCCION DE ACCESOS VIALES AL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO CIUDAD DE LA JUSTICIA.	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	26,925,657.24	26,925,657.24	26,925,657.24		
	PF/DR/245/14 1 AL MILLAR DE (ASF-OFS)	VARIOS	VARIAS	OFS	1	100%	PAGO	280,100.00	280,100.00	280,100.00		
					DESARROLLO REGIONAL 2014			270,829,387.19	270,829,387.19	0.00	0.00	270,829,387.19
					DESARROLLO REGIONAL 2014			270,829,387.19	270,829,387.19	0.00	0.00	270,829,387.19

AUTORIZA
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
Firma:

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de diciembre de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	FEDERAL	
			PAGADA
1	GASTOS DE OPERACIÓN 2012 DEL SEGURO POPULAR	1,099,592.61	1,099,592.61
2	ANEXO IV 2012	863,174.27	863,174.27
1	ANEXO IV 2013	333,159.95	333,159.95
25	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014	37,562,040.97	36,707,427.91
8	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA RAMO 33 / 2014	788,963.67	788,963.67
1	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FASSA RAMO 33, 2014	104,330.38	104,330.38
1	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIO DE SALUD (FOROSS).	3,829,076.47	3,829,076.47
1	OPORTUNIDADES 2014	349,586.75	349,586.75
12	OPORTUNIDADES RAMO 12, 2014	313,929.41	313,929.41
1	ATENCIÓN A LAS ADICIONES	295,952.10	295,952.10
5	AGUA LIMPIA	78,054.43	78,054.43
58	PROGRAMA DE SALUD 2014	45,617,861.01	44,763,247.95

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2014

SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		Total E=B+D	
					Programada Total	Meta Avance en el periodo 2... /	Unidad de Medida	Recursos depositados		Financieros		
								A	B	Asignado 1... / C		Ejercido D
PROGRAMA DE SALUD												
GASTOS DE OPERACIÓN 2012 DEL SEGURO POPULAR												
	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (REPS).	TLAXCALA,	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,099,592.61	1,099,592.61		1,099,592.61	
	PF/GOSP/034/14 Y CONV. MODIFIC. PF/GOSP/034/A/14											
GASTOS DE OPERACIÓN 2012 DEL SEGURO POPULAR												
	ANEXO IV 2012					FEDERAL		1,099,592.61	1,099,592.61	0.00	0.00	1,099,592.61
	OBRA EXTERIOR EN EL HOSPITAL DE LA MUJER.	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAS, TLAXCALA	SAN AMATIAS TEPETOMATI TLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	191,563.34	191,563.34		191,563.34	
	PF/AN-IV/029/14											
	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA.	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	671,610.93	671,610.93		671,610.93	
	PF/AN-IV/221/14											
ANEXO IV 2012												
	ANEXO IV 2013					FEDERAL		863,174.27	863,174.27	0.00	0.00	863,174.27
	AMPLIACIÓN UCIN Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER.	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN AMATIAS TEPETOMATI TLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	333,159.95	333,159.95		333,159.95	
	PF/AN-IV/167/14											
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2014												
								333,159.95	333,159.95	0.00	0.00	333,159.95
ANEXO IV 2013												
								333,159.95	333,159.95	0.00	0.00	333,159.95

SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Financieros		
										Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MÉDICA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ADICIONES CENTRO NUEVA VIDA DE HUAMANTLA- PF/AFCSS/097/14	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	593,888.25	593,888.25			593,888.25
	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL XILOXOTLA. PF/AFCSS/098/14	SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	444,947.72	444,947.72			444,947.72
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MÉDICA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ADICIONES CENTRO NUEVA VIDA SAN PABLO DEL MONTE- PF/AFCSS/099/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE, APETATITLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	885,345.51	885,345.51			885,345.51
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN TOTOLAC. PF/AFCSS/105/14	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	432,006.30	432,006.30			432,006.30
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JORGE TEZOQUIPAN. PF/AFCSS/107/14	PANOTLA, TLAXCALA	SAN JORGE TEZOQUIPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	447,970.63	447,970.63			447,970.63
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD GUADALUPE TLACHCO. PF/AFCSS/108/14	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	GUADALUPE TLACHCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	447,737.17	447,737.17			447,737.17

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2014

SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado o 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACION DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MÉDICA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ADICIONES CENTRO NUEVA VIDA CALPULALPAN. PF/AFCSS/109/14 REHABILITACION DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS EN ENFERMEDADES CRÓNICAS DE OCOTLÁN. PF/AFCSS/110/14PF/AECSS/110/14	CALPULALPA N, TLAXCALA N	CALPULALPA N	SECODUVI	1	100%	OBRA	597,450.13	597,450.13			597,450.13
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN DIEGO XOCOYUCAN. PF/AFCSS/111/14	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	598,747.57	598,747.57			598,747.57
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SANTA INES TECUEXCOMAC. PF/AFCSS/112/14	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN DIEGO XOCOYUCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	381,336.31	381,336.31			381,336.31
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS PANOTLA. PF/AFCSS/113/14	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SANTA INES TECUEXCOMA C	SECODUVI	1	100%	OBRA	400,717.71	400,717.71			400,717.71
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN VICENTE XILOXOCHTLA. PF/AFCSS/114/14	PANOTLA, TLAXCALA	SAN NICOLAS PANOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	436,796.73	436,796.73			436,796.73
		NATIVITAS, TLAXCALA	SAN VICENTE XILOXOCHTLA A	SECODUVI	1	100%	OBRA	441,988.61	441,988.61			441,988.61

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2014

SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado o 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MÉDICA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ADICIONES CENTRO NUEVA VIDA ZACATELCO. PF/AFCSS/115/14	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	592,466.89	592,466.89			592,466.89
	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN COSME XALOZTOC. PF/AFCSS/116/14	XALOZTOC, TLAXCALA	SAN COSME XALOZTOC	SECODUVI	1	100%	OBRA	834,224.11	834,224.11			834,224.11
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD GUADALUPE IXCOTLA (TETECTEYOC)- PF/AFCSS/130/14	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	GUADALUPE IXCOTLA (TETECTEYO C)	SECODUVI	1	100%	OBRA	438,313.37	438,313.37			438,313.37
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO TIZOSTOC. PF/AFCSS/131/14	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO TIZOSTOC	SECODUVI	1	100%	OBRA	437,027.23	437,027.23			437,027.23
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CS SANTA INES ZACATELCO. PF/AFCSS/185/14	ZACATELCO, TLAXCALA	SANTA INES ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,176,195.50	3,176,195.50			3,176,195.50
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CS TOLUCA DE GUADALUPE- PF/AFCSS/186/14 Y CONV. DE DIFERIM. PF/AFCSS/186/A/14	TERRENATE, TLAXCALA	TOLUCA DE GUADALUPE	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,498,910.53	3,498,910.53			3,498,910.53
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA HEL CS FRANCISCO JAVIER MINA. PF/AFCSS/182/14	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,298,159.89	3,298,159.89			3,298,159.89

Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2014

SALUD

Fecha: _____ 31 de diciembre de 2015
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable e	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados		Financieros		
								A	B	Asignad o 1_ / C		Ejercido D
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CS MÁXIMO ROJAS XALOZTOC. PF/AFCSS/179/14, CONV. DE DIFERIM. PF/AFCSS/179/A/14 Y MODIFIC. PF/AFCSS/179/B/14	TLAXCO, TLAXCALA	MÁXIMO ROJAS XALOZTOC	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,248,869.31	3,248,869.31		3,248,869.31	
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CS SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN. PF/AFCSS/187/14, CONV. DE DIFERIM. PF/AFCSS/187/A/14 Y MODIFIC. PF/AFCSS/187/B/14	YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	SAN DIONISIO YAUHQUEME HCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,967,619.86	4,967,619.86		4,967,619.86	
	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL CS SAN ANTONIO CUAXOMULCO. PF/AFCSS/180/14, CONV. DE DIFERIM. PF/AFCSS/180/A/14 Y CONV. MODIFIC. PF/AFCSS/180/B/14	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN ANTONIO CUAXOMULCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,899,883.02	3,899,883.02		3,899,883.02	
	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE RESIDENTES PARA MÉDICOS Y ENFERMERAS EN EL HOSPITAL DE LA MUJER. PF/AFCSS/226/14 Y CONV MODIF PF/AFCSS/226/A/14	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATI TLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,309,905.64	2,309,905.64		2,309,905.64	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2014

SALUD

Fecha: _____ 31 de diciembre de 2015
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos			Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Financieros			Total E=B+D
										01_ / C	D		
	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MIGUEL XALTIPAN. PF/AFCSS/227/14, CONV. DE DIFERIM. PF/AFCSS/227/A/14 Y DIFERIM. PF/AFCSS/227/B/14	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN MIGUEL XALTIPAN	SECODUVI	1	80%	OBRA	3,358,193.36	2,503,580.30			2,503,580.30	
	REHABILITACIÓ DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL HOSPITAL EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. PF/AFCSS/253/14	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,393,339.62	1,393,339.62			1,393,339.62	
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2014								37,562,040.97	36,707,427.91	0.00	0.00	36,707,427.91	
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA RAMO 33 / 2014 ESTATALES													
	ANALISIS ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE QUE ACTUALMENTE ALBERGA EL HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA. PF/FASSA/106/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	36,402.19	36,402.19			36,402.19	
	TRABAJOS DE JARDINERIA EN EL CENTRO DE SALUD URBANO DE CHIAUTEMPAN. DE/FASSA/166/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	134,800.00	134,800.00			134,800.00	
	REHABILITACIÓN Y TERMINACIÓN DE TRABAJOS PARA LA ACREDITACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DE TEMEZONTLA. PF/FASSA/233/14	PANOTLA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TEMEZONTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	36,477.00	36,477.00			36,477.00	

Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2014

SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el período 2.../	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Financieros		
										Asignado 1_/ C		Ejercido D
	REPARACIÓN DE LA TECHUMBRE Y SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE LAVA CIRUJANO DOBLE EN QUIRÓFANO PARA HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS.	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	136,999.78	136,999.78		136,999.78	
	PF/FASSA/233/14 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑOS EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN MATEO AYECAC.	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO AYECAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	72,815.29	72,815.29		72,815.29	
	PE/FASSA/233/14 REHABILITACIÓN DE MURO Y PORTON EN EL CENTRO DE SALUD DE PAPALOTLA DE XICOHTENCA TL, TLAXCALA.	PAPALOTLA DE XICOHTENCA TL, TLAXCALA	PAPALOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	11,973.40	11,973.40		11,973.40	
	PF/FASSA/233/14 IMPERMEABILIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE CALPULALPAN.	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	301,841.41	301,841.41		301,841.41	
	PF/FASSA/233/14 DEMOLICIÓN DE TECHUMBRE EN BODEGA DEL CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO DE SALUD DE SANTIAGO CUAULA.	CALPULALPAN, TLAXCALA	SANTIAGO CUAULA	SECODUVI	1	100%	OBRA	57,654.60	57,654.60		57,654.60	
	PF/FASSA/233/14							788,963.67	788,963.67	0.00	788,963.67	
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD FASSA RAMO 33 / 2014												
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FASSA RAMO 33, 2014												

SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el período 2. /	Unidad de Medida	Recursos depositados		Financieros		
								A	B	Asignado o 1. / C		Ejercido D
	ELABORACIÓN Y TRÁMITE DEL MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD PARTICULAR, DEL PROYECTO DENOMINADO HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE. PD/FASSA/225/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	104,330.38	104,330.38	0.00	0.00	104,330.38
	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FASSA RAMO.33.2014 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIO DE SALUD (FOROSS).							104,330.38	104,330.38	0.00	0.00	104,330.38
	OBRA NUEVA DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN. PF/FOROSS/117/14, CONV. DE DIFERIM. PF/FOROSS/117/A/1 4 Y MODIFIC. PF/FOROSS/117/B/1 4	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATTIAS TEPETOMATI TLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,829,076.47	3,829,076.47	0.00	0.00	3,829,076.47
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: NIÑAS, NIÑOS, Y ADOLESCENTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS ADULTAS MAYORES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIO DE SALUD (FOROSS).							3,829,076.47	3,829,076.47	0.00	0.00	3,829,076.47
	OPORTUNIDADES 2014 MANTENIMIENTO PARA LA REUBICACIÓN DEL ANEXO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE APIZACO.	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	349,586.75	349,586.75	0.00	0.00	349,586.75
	PF/OP/214/14							349,586.75	349,586.75	0.00	0.00	349,586.75
	OPORTUNIDADES RAMO 12, 2014							349,586.75	349,586.75	0.00	0.00	349,586.75

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2014

SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		Total E=B+D	
					Programada Total	Meta Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Financieros		
										Asignado o 1_ / C		Ejercido D
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	TLALTEPANG	SECODUVI	1	100%	OBRA	21,975.57	21,975.57		21,975.57	
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	100%	OBRA	20,715.33	20,715.33		20,715.33	
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	30,044.93	30,044.93		30,044.93	
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	COLONIA LA SOLEDAD	SECODUVI	1	100%	OBRA	18,529.17	18,529.17		18,529.17	
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL HOSPITAL COMUNITARIO. PF/OP/243/14	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	43,861.65	43,861.65		43,861.65	
	CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD. PF/OP/243/14	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	20,715.33	20,715.33		20,715.33	

Informe de Avances v Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2014

SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos			Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Financieros		
											Asignado o 1_ / C	Ejercido D	
		CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD.	UAMANTLA; TLAXCALA	FRANCISCO VILLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	28,013.25	28,013.25			28,013.25
		PF/OP/243/14 CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD.	UAMANTLA; TLAXCALA	BENITO JUAREZ	SECODUVI	1	100%	OBRA	39,169.08	39,169.08			39,169.08
		PF/OP/243/14 CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD.	UAMANTLA; TLAXCALA	HERMENEGIL DO GALEANA	SECODUVI	1	100%	OBRA	23,261.56	23,261.56			23,261.56
		PF/OP/243/14 CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD.	UAMANTLA; TLAXCALA	LOS PILARES	SECODUVI	1	100%	OBRA	24,380.36	24,380.36			24,380.36
		PF/OP/243/14 CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD.	UAMANTLA; TLAXCALA	CHAPULTEPE C	SECODUVI	1	100%	OBRA	22,772.89	22,772.89			22,772.89
		PF/OP/243/14 CAMBIO DE IMAGEN (FACHADAS) POR EL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN EL CENTRO DE SALUD.	UAMANTLA; TLAXCALA	MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	100%	OBRA	20,490.29	20,490.29			20,490.29
		PF/OP/243/14							313,929.41	313,929.41	0.00	0.00	313,929.41

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2014

SALUD

Fecha: _____ día _____ mes _____ año _____
 31 de diciembre de 2015

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		Total E=B+D	
					Programada Total	Meta Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados		Financieros		
								Programado A	Ejercido B	Asignado o 1_ / C		Ejercido D
ATENCIÓN A LAS ADICIONES												
	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA MULTISUSOS Y PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE EQUIPOS EJERCITADORES AL AIRE LIBRE EN LA UNEME-CAPA HUAMANTLA. PF/AA/213/14	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	295,952.10	295,952.10		295,952.10	
ATENCIÓN A LAS ADICIONES												
AGUA LIMPIA												
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. PF/AL/246/14	LA MAGDALENA TLALTELULC O, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULC O	SECODUVI	1	100%	OBRA	24,521.52	24,521.52		24,521.52	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. PF/AL/246/14	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TEPEYANCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	16,003.60	16,003.60		16,003.60	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. PF/AL/246/14	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL XOCHITECATITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	14,944.88	14,944.88		14,944.88	
ESTATALES									295,952.10	0.00	0.00	295,952.10

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos v Acciones de Infraestructura v Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2014

SALUD

Fecha: _____ día _____ mes _____ año _____

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado o 1_ / C	Ejercido D	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. . . PF/AL/246/14	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTIAGO MICHAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	8,313.27	8,313.27			8,313.27
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. . . PF/AL/246/14	TOCATLAN, TLAXCALA	SANTA MARIA TOCATLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	14,271.16	14,271.16			14,271.16
									78,054.43	78,054.43	0.00	0.00	78,054.43
									45,617,861.01	44,763,247.95	0.00	0.00	44,763,247.95

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma:

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTEHCATL

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de diciembre de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
3	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTEHCATL	9,225,931.17	9,225,931.17
3	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTEHCATL	9,225,931.17	9,225,931.17

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL

FIDECIX

Fecha: 31 de diciembre de 2015

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL												
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL I. PD/SECODUVI/205/14	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL I.	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,689,610.57	0.00	0.00		1,689,610.57
	ADECUACIÓN DE LA CALLE OTOMÍ EN CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL II. PD/SECODUVI/223/14	HUAMANTLA, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL II.	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,711,033.64	0.00	0.00		3,711,033.64
	ADECUACIÓN DE LA CALLE UBICADA FRENTE A LOS LOTES 15, 16 Y ACCESO AL LOTE 17 EN CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL II. PD/SECODUVI/222/14	HUAMANTLA, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL II.	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	3,825,286.96	0.00	0.00		3,825,286.96
	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL						SUMA	9,225,931.17	0.00	0.00		9,225,931.17
	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL							9,225,931.17	0.00	0.00		9,225,931.17

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

000081

SECODUVI-4750-2015

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACION
Y FINANZAS
PRESENTE

SECRETARIA DE
PLANEACION
Y FINANZAS
07 ENE 2016
RECIBIDO
DESAPACHO DEL SECRETARIO

F. 56
08:37

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2015**, anexo al presente, le entrego a Usted los **Reportes Trimestrales** correspondientes, de forma impresa y en disco compacto, mismos que contienen los avances físicos - financieros alcanzados a **31 de diciembre del 2015**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación se describen:

H. CONGRESO DEL ESTADO
ORGANO DE FISCALIZACION
SUPERIOR

RECIBIDO
07 ENE 2016
DESAPACHO DEL CONTRALOR

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	22.37	394,686,401.30	209,611,510.03
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	16.00	68,060,369.32	57,702,823.86
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III)	2.10	9,784,581.00	8,284,398.47
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR)	0.70	53,343,119.29	47,061,346.03
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)	2.67	39,012,658.00	29,260,129.45
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA	3	94,118,196.00	28,544,767.61
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO	2	41,856,247.00	13,388,575.95
DESARROLLO REGIONAL	6	353,655,300.98	237,425,950.90
PROGRAMA DE SALUD	70	206,397,068.38	61,424,559.70
PROGRAMA S.C.T.	10	84,533,645.15	76,796,106.49
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL	1	310,858.44	233,766.39
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO PRONAPRED	9	9,265,449.36	5,794,440.17
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO GENERAL 23	11	111,062,420.03	84,562,269.43
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)	63	147,200,000.00	7,843,799.09
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL ESTATAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO 2015	24	12,190,866.44	5,978,158.06
SUBSIDIOS, PROYECTOS CULTURALES 2015	5	1,869,389.38	0.00
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE.	1	8,685,988.00	-
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	6	2,768,808.41	0.00
RECURSOS PROPIOS DEL SEPUEDE	1	1,130,753.92	0.00
Totales	256.84	1,643,987,227.01	876,309,046.94

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
07 ENE. 2016
RECIBIDO
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACION HACENDARIA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
07 ENE 2016
RECIBIDO



SECODUVI
RECIBIDO
7 ENE 2016
DESARROLLO URBANO

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2015



ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

SECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.C.P.-

- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. Y LIC. LUCIANO CRISPÍN CORONA GUTIÉRREZ.-Auditor de Fiscalización Superior.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARCHIVO
- JRRM/IDAR/LSV/lrgp/qtj.

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

31 de diciembre de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
15.00	Proyecto: 14.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.	322,510,113.68	151,525,658.37
1.00	Proyecto: 15.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte.	7,000,028.67	6,080,904.66
1.00	Proyecto: 16.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.	1,914,293.03	1,914,293.03
2.93	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015	19,882,290.00	19,776,264.25
0.80	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2015	1,126,281.82	1,126,281.82
0.30	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015	22,784,947.74	14,588,208.21
1.33	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)	19,468,446.36	14,599,899.69
22.37	FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015	394,686,401.30	209,611,510.03

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL DE APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

Fecha: 31 de diciembre de 2015

FAFEF

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2. /		Programado A	Recursos depositados			Total E=B+D
									B Ejercido	C Asignado		
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015												
Proyecto: 14.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.												
	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO "CIUDAD JUDICIAL", SEGUNDA ETAPA. PD/SECODUVI/070/15	APIZACO, TLAXCALA.	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	12%	OBRA	197,000,000.00	69,827,493.62		69,827,493.62	
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES (ESCUJELA DE MÚSICA), PRIMERA ETAPA DEL 2015. PD/SECODUVI/065/15, CM /065/A/15 y /065/B/15	APIZACO, TLAXCALA.	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	0.69	50%	OBRA	40,675,691.33	31,774,078.89		31,774,078.89	
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES (CAJA NEGRA Y BIBLIOTECA), PRIMERA ETAPA DEL 2015. PD/SECODUVI/040/15, CM /040/A/15 y /040/B/15	APIZACO, TLAXCALA.	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	0.68	59%	OBRA	25,442,623.93	22,224,702.76		22,224,702.76	
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES (CAJA NEGRA Y BIBLIOTECA), PRIMERA ETAPA 2015. PD/SECODUVI/178/14 CM /178/A/ 14	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	0.42	97%	OBRA	10,158,661.23	4,309,076.60		4,309,076.60	
	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE EN PARQUE INFANTIL KOKONENTZI. PD/SECODUVI/082/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	1,851,959.67	1,851,959.67		1,851,959.67	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 3.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

FAFEF

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Recursos depositados		
									Ejercido B	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS CALLES TREN DE AUXILIO (ENTRE ALVARO OBREGON Y VIA DEL FERROCARRIL MEXICANO), ANGEL SOLANA (ENTRE FERROCARRIL MEXICANO E IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE), ANGEL SOLANA Y CARRETERA A TETLA), CALLE NUEVA (ENTRE INGACIO ZARAGOZA ORIENTE Y ANGEL SOLANA), PD/SECODUV/1084/15	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZACQUITO	SECODUV	1.00	100%	PROYECTO	1,013,906.15	1,013,906.15		1,013,906.15
	MODERNIZACIÓN DE LAS CALLES TREN DE AUXILIO (ENTRE ALVARO OBREGON Y VIA DEL FERROCARRIL MEXICANO), ANGEL SOLANA (ENTRE FERROCARRIL MEXICANO E IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE), ANGEL SOLANA Y CARRETERA A TETLA), CALLE NUEVA (ENTRE INGACIO ZARAGOZA ORIENTE Y ANGEL SOLANA) PRIMERA ETAPA. PD/SECODUV/1404/15	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZACQUITO	SECODUV	1	5%	OBRA	5,021,925.70	1,506,577.71		1,506,577.71
	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA CUAUHTEMOC. CM/PF/DR/028/A/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUV	0.07	98%	OBRA	5,370,232.40	5,370,232.40		5,370,232.40
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI PD/PEI/239/15	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA	SECODUV	1	0%	OBRA	9,137,572.88	0.00		0.00
	IMAGEN URBANA DE LA CALLE REFORMA PD/PEI/240/15	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUV	1	0%	OBRA	21,410.84	0.00		0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

FAFEF

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2.	Unidad de Medida	Recursos depositados		Ejecido		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1/C		Ejercido D
	ELECTRIFICACION DE TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO DE CALLES CAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEME HCAN	SECODUV	1	0%	OBRA	4,496,391.52	0.00	0.00	0.00	
	BALTAZAR MALDONADO A JESUS CARRANZA PD/SECODUVI/243/15	APIZACO Y YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEME HCAN	SECODUV	1	0%	OBRA	4,979,445.49	0.00	0.00	0.00	
	ELECTRIFICACION DE TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO, DE LA AV. JESUS CARRANZA A LA CALLE SEXTA PD/SECODUVI/244/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	GASTO	2,214,823.28	2,214,823.28	2,214,823.28	2,214,823.28	
	Gastos Indirectos y Otros. MODERNIZACION DE LA ROTONDA DE LA MAQUINITA. PF/DR/132/14, CONV DIFERIM PF/DR/132/A/14, MODIF PF/DR/132/B/14 Y MODIFIC. PF/DR/132/C/14	HUAMANTLA, TLAXCALA.	HUAMANTLA	SECODUVI	1	75%	OBRA	10,895,325.10	8,045,689.65	8,045,689.65	8,045,689.65	
	MUSEO DEL TITERE PD/SECODUVI/058/15 CM. /058/A/15	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	80%	GASTO	4,230,144.16	3,387,117.64	3,387,117.64	3,387,117.64	
	GASTOS INDIRECTOS. VARIOS											
								322,510,113.68	151,525,658.37	0.00	0.00	151,525,658.37
Proyecto: 14.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.												
	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL CARRETERA. VARIOS	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	95%	OBRA	7,000,028.67	6,080,904.66	6,080,904.66	6,080,904.66	
								7,000,028.67	6,080,904.66	0.00	0.00	6,080,904.66
Proyecto: 15.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte.												
	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PD/SECODUVI/057/15	SAN JUAN HUACTZINCO, TLAXCALA.	SAN JUAN HUACTZINCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,914,293.03	1,914,293.03	1,914,293.03	1,914,293.03	
								1,914,293.03	1,914,293.03	0.00	0.00	1,914,293.03
Proyecto: 16.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.												
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015											
	AGUA POTABLE											

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL DE APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

Fecha: 31 de diciembre de 2015

FAFEF

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignados		
											Ejercido D		Asignado L/C
		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE DESHIELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA. PFI/APAZU/014/15	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	ZITLALTEPEC	SECODUVI	0.12	100%	OBRA	567,539.68			567,539.68	
		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULARIZACION Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO, PRIMERA ETAPA. PFI/APAZU/007/15 y CM. /007/A/15	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CUARTA SECCION AGRICOLA DOLORES, ZONA CONURBADA	SECODUVI	0.16	99%	OBRA	890,004.22			890,004.22	
		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PFI/APAZU/013/15	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.24	100%	OBRA	588,575.71			588,575.71	
		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PFI/APAZU/011/15	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO AYECAC	SECODUVI	0.24	100%	OBRA	478,431.41			478,431.41	
		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. PFI/APAZU/006/15	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUVI	0.24	100%	OBRA	1,424,750.13			1,424,750.13	
		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PFI/APAZU/012/15 y CONV. MODIF. PFI/APAZU/012/A/15	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	0.24	92%	OBRA	1,107,037.12			1,088,008.12	
		COLECTOR BARRANCA BRIONES, INTERCEPTORES LA VÍA No. 3 Y 4 Y SUBCOLECTOR LA PAZ. PFI/APAZU/008/15 y CONV. DE DIFERIM. PFI/APAZU/008/A/15	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	0.360000012	94%	OBRA	4,402,387.41			4,402,387.41	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V III : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

FAFEF

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	
	COLECTOR RIO DE LOS NEGROS Y SUBCOLECTORES EL ALTO SANTA CRUZ Y TLAHUICOLE, INTERCEPTORES, LA VIA No. 1 Y 2 PFIAPAZU/009/15 y CM. /009/A/15	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	0.36	93%	OBRA	6,615,693.67	6,615,693.66		6,615,693.66
	AMPLIACIÓN DE COLECTOR Y EMISOR GENERAL, AMPLIACIÓN DE COLECTOR LA LOMA. PFIAPAZU/010/15 y CM. /010/A/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.319999996	84%	OBRA	3,096,422.97	3,028,890.93		3,028,890.93
	ESTUDIOS Y PROYECTOS ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PFIAPAZU/023/15 y CM. /023/A/15	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	0.080000314	100%	ESTUDIO	28,436.79	28,436.79		28,436.79
	AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PFIAPAZU/031/15 y CONV. MODIF. DE LA NOM-127-SSA1-1994.	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN, SAN JORGE TEZOQUIPAN Y PANOTLA	SECODUVI	0.080001356	100%	ESTUDIO	41,441.86	41,441.85		41,441.85

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14.- RAMO GENERAL 3.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

Fecha: día mes año

31 de diciembre de 2015

FAFEF

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medidas	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2.º /		Programado A	Ejercido B	Asignado E/C		Ejercido D
	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PFI/APAZU/032/15 y CONV. MODIF. CAPTACION, PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DEL MANANTIAL DENOMINADO "EL ZACATONAL". PFI/APAZU/101/15, CM. 091/A/15 y CM. 101/B/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA, IXTULCO	SECODUVI	0.08000119	100%	ESTUDIO	14,551.14	14,551.14		14,551.14	
	PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DEL MANANTIAL DENOMINADO "EL ZACATONAL". PFI/APAZU/101/15, CM. 101/B/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAROROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	0.5	26%	OBRA	336,503.79	336,503.79		336,503.79	
	PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DEL MANANTIAL DENOMINADO "CACALOAC". PFI/APAZU/091/15 y CM. 091/A/15	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN SIMON TLATLAHUQUE UITEPEC	SECODUVI	0.5	20%	OBRA	43,704.20	43,515.82		43,515.82	
	PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DEL MANANTIAL DENOMINADO LAS MORAS. PFI/APAZU/091/15 y CM. 091/A/15	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA	EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	0.5	68%	OBRA	246,809.90	227,533.59		227,533.59	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015								19,882,290.00	19,776,264.25	0.00	0.00	19,776,264.25
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2015												
	AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PFI/PROSSAPYS/020/15	TEPEYANCO, TLAXCALA	SANTIAGO TLACOHCHALCO	SECODUVI	0.11	100%	OBRA	61,525.42	61,525.42		61,525.42	
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PFI/PROSSAPYS/016/15 y CONV. MODIF. PFI/PROSSAPYS/016/A/15	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	0.11	100%	OBRA	177,091.54	177,091.54		177,091.54	
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PFI/PROSSAPYS/017/15	TEPEYANCO, TLAXCALA	COLONIA GUERRERO	SECODUVI	0.11	100%	OBRA	228,110.27	228,110.27		228,110.27	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos de las Entidades Federativas y Municipios
 ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33: INVERSIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

FAFEF

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Recursos depositados			Ejercidos		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2.../...	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1/C	Ejercido D	
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PFI/PROSSAPYS/018/15 y CONV. MODIF. PFI/PROSSAPYS/018/A/15	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	0.11	100%	OBRA	288,742.86	288,742.86			288,742.86
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PFI/PROSSAPYS/015/15 ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994 PFI/PROSSAPYS/024/15 y CONV. MODIF. ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PANOTLA Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PFI/PROSSAPYS/025/15 Y	HUAMANTLA, TLAXCALA	NCP SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	0.11	100%	OBRA	277,323.59	277,323.59			277,323.59
		TOTOLAC, TLAXCALA	ACXOTLA DEL RIO, SANTIAGO TEPETICPAC Y COLONIA ZARAGOZA	SECODUVI	0.08	100%	ESTUDIO	32,442.88	32,442.88			32,442.88
		PANOTLA, TLAXCALA	JESUS ACATITLA, SAN AMBROSIO TEXANTLA, SAN FRANCISCO TEMEZONTLA, SAN MATEO, HUEXOTUCAN, SANTA CATALINA APATLAHCO, SANTA CRUZ, TECHACHALCO Y FRACCIONAMIENTO O LA VIRGEN.	SECODUVI	0.08	100%	ESTUDIO	49,590.16	49,590.16			49,590.16

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

FAFEF

Nº del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D				
						Programada Total	Avance en el periodo 2. /	Unidad de Medida	Recursos depositados			Asignado 1./C	Ejercido D		
									A	B					
		ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PFI/PROSSAPYS/026/15 Y	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN Y LA TRINIDAD TEPEHTEC	SECODUVI	0.08	100%	ESTUDIO	11,455.10	11,455.10	0.00	0.00	1,114,826.72		
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2015											1,126,281.82	1,126,281.82	0.00	0.00	1,114,826.72
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015															
		SANEAMIENTO TERCERA ETAPA DE LA REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA PFI/PROTAR/037/15 y CM. /037/A/15	TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.300000118	32%	OBRA	22,784,947.74	14,588,208.21	0.00	0.00	14,588,208.21		
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015											22,784,947.74	14,588,208.21	0.00	0.00	14,588,208.21
PROGRAMA C.N.A. 2015											43,793,519.56	35,490,942.66	0.00	0.00	35,479,487.56
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)															
		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APIZACO 2A. ETAPA (MODERNIZACIÓN DEL TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO). PFI/PRODERETUS/027/15, CD. /027/A/15 y CM. 027/B/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.33	100%	OBRA	7,986,542.46	6,415,956.84	0.00	0.00	6,415,956.84		

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2015

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

FAFEF

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
						Meta Programada Total	Avance en el período Z /		Programado A	Ejercido B	Retenimientos Clasificados		
											Asignado 1/C		Ejercido D
		MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS, SEGUNDA ETAPA PFI/PRODERETUS/030/15 y CONV. DE DIFERIM. PFI/PRODERETUS/030/A/15	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	NANACAMILPA A	SECODUVI	0.33	100%	OBRA	1,990,104.36			1,990,104.36	
		APORTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA CACAXTLA-XOCHITECATL	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	INAH	0.33	100%	OBRA	4,500,000.00			4,500,000.00	
		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APIZACO, 2A ETAPA, CABLEADO SUBTERRANEO DE LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO. PFI/PRODERETUS/092/15 y CM. /092/A/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.33	80%	OBRA	4,991,799.54			1,693,838.49	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)									19,468,446.36	14,599,899.69	0.00	0.00	14,599,899.69
FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES									394,686,401.30	209,611,510.03	0.00	0.00	209,600,054.93

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / Ir SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma:

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura, Equipamiento Realizados con los
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS Y PROTAR) 2015
RESUMEN GLOBAL

31 de diciembre de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
16.00	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015	68,060,369.32	57,702,823.86
2.10	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2015	9,784,581.00	8,284,398.47
0.70	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015	53,343,119.29	47,061,346.03
18.80	PROGRAMA C.N.A. 2015	131,188,069.61	113,048,568.36

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS y PROTAR) 2015

31 de diciembre de 2015
 Feb. día mes año

C.N.A.

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
			Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
						Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C		Ejercido D
Proyecto: 16.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.										
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015										
		AGUA POTABLE								
		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE DESHUELOS DE LA MALINTZI, PRIMERA ETAPA. PFI/APAZU/014/15	0.76	100%	OBRA	3,594,417.96	3,594,417.95			3,594,417.95
		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO, PRIMERA ETAPA. PFI/APAZU/007/15 y CM. /007/A/15	0.68	100%	OBRA	3,782,517.95	3,782,517.95			3,782,517.95
		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PFI/APAZU/013/15	0.52	100%	OBRA	1,275,247.37	1,275,247.37			1,275,247.37
		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PFI/APAZU/011/15	0.52	100%	OBRA	1,036,601.38	1,036,601.38			1,036,601.38
		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. PFI/APAZU/006/15	0.52	100%	OBRA	3,086,958.61	3,086,958.60			3,086,958.60
		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PFI/APAZU/012/15 y CONV. MODIF, PFI/APAZU/012/A/15	0.52	100%	OBRA	2,398,580.42	2,357,351.00			2,357,351.00
		COLECTOR BARRANCA BRIONES, INTERCEPTORES LA VÍA No. 3 Y 4 Y SUBCOLECTOR LA PAZ. PFI/APAZU/008/15 y CONV. DE DIFERIM. PFI/APAZU/008/A/15	0.64	100%	OBRA	7,826,466.55	7,826,466.55			7,826,466.55
		COLECTOR RIO DE LOS NEGROS Y SUBCOLECTORES EL ALTO, SANTA CRUZ Y TLAHUICOLE. INTERCEPTORES, LA VÍA No. 1 Y 2. PFI/APAZU/009/15 y CM. /009/A/15	0.64	100%	OBRA	11,761,233.17	11,761,233.17			11,761,233.17
		AMPLIACIÓN DE COLECTOR Y EMISOR GENERAL, AMPLIACIÓN DE COLECTOR LA LOMA. PFI/APAZU/010/15 y CM. /010/A/15	0.68	99%	OBRA	6,436,393.23	6,436,393.23			6,436,393.23
		AGUA POTABLE				41,341,922.21	41,157,187.20	0.00	0.00	41,157,187.20

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
 PRONABAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS y PROTAR) 2015

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
		Meta Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados			Rendimientos Financieros	
					Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	ESTUDIOS Y PROYECTOS								
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/APAZU/023/15 y CONV. MODIF. PF/APAZU/023/A/15	0.84	100%	ESTUDIO	298,586.37	298,586.37	298,586.37		
	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/APAZU/031/15 y CONV. MODIF. PF/APAZU/031/A/15	0.84	100%	ESTUDIO	435,139.37	435,139.37	435,139.37		
	ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS COMUNIDADES Y ELABORACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/APAZU/032/15 y CONV. MODIF. PF/APAZU/032/A/15	0.84	100%	ESTUDIO	152,786.97	152,786.97	152,786.97		
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA ORIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA. PF/APAZU/254/14	1.00	100%	PROYECTO	1,571,237.24	1,571,237.24	1,571,237.24		
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN, PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE TLAXCALA. PF/APAZU/255/14, CONV MODIF PF/APAZU/255/A/14 y CONV MODIF PF/APAZU/255/B/14	1.00	100%	PROYECTO	981,648.62	981,648.62	981,648.62		

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
 PR/AMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015
 C.N.A.

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
			Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Recursos depositados			Rendimientos Financieros Asignado 1_/C	Ejercido D
							Ejercido B	Ejercido			
		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACION, PROTECCION Y APROVECHAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE VARIOS MANANTIALES DE LA ZONA SUR DEL ESTADO DE TLAXCALA. PF/APAZU/256/14, CONV MODIF PF/APAZU/256/A/14 y CONV MODIF PF/APAZU/256/B/14	1.00	100%	PROYECTO	284,627.75	284,627.75		284,627.75		
		PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PRESAS DE GAVIONES EN CAÑADA GRANDE Y BARRANCA BRIONES, PARQUE NACIONAL MALINCHE.. PF/APAZU/115/15	1.00	50%	OBRA	18,334,917.68	8,797,239.34		8,797,239.34		
		CAPTACION, PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DEL MANANTIAL DENOMINADO "EL ZACATONAL". PF/APAZU/101/15, CM. /101/A/15 y CM. /101/B/15	1.00	68%	OBRA	2,131,190.65	2,131,190.65		2,131,190.65		
		CAPTACION, PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DEL MANANTIAL DENOMINADO "CACALOAC". PF/APAZU/093/15	1.00	20%	OBRA	276,793.22	275,600.14		275,600.14		
		CAPTACION, PROTECCION Y APROVECHAMIENTO DEL MANANTIAL DENOMINADO LAS MORAS. PF/APAZU/091/15 y CM./091/A/15	1.00	98%	OBRA	1,098,231.34	1,017,209.02		1,017,209.02		
		DIAGNOSTICO TECNICO Y ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SANEAMIENTO DEL VASO DE LA LAGUNA DE ACUITLAPILCO TLAXCALA. PF/APAZU/118/15 y CM. /118/A/15	1.00	96%	PROYECTO	799,996.98	523,292.21		523,292.21		
		ESTUDIOS Y PROYECTOS				26,365,156.19	16,468,557.68	0.00	16,468,557.68		
		OTROS COMPLEMENTARIOS									
		SUPERVISION NORMATIVA	1	0%	SUPERVISIÓN	276,211.94	0.00				
		CONTRALORIA SOCIAL	0.5	100%	CONTRLORIA SOCIAL	8,693.06	8,693.06		8,693.06		
		1 AL MILLAR	1	100%	PAGO	68,385.92	68,385.92		68,385.92		

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS y PROTAR) 2015
 C.N.A.

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
		Meta		Recursos depositados		Rendimientos Financieros			
		Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	OTROS COMPLEMENTARIOS				353,290.92	77,078.98	0.00	0.00	77,078.98
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2015				68,060,369.32	57,702,823.86	0.00	0.00	57,702,823.86
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2015								
	AGUA POTABLE								
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE.	0.78	100%	OBRA	426,250.00	423,841.79			423,841.79
	PF/PROSSAPYS/020/15								
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE.	0.78	100%	OBRA	1,472,500.00	1,219,963.90			1,219,963.90
	PF/PROSSAPYS/016/15 y CONV. MODIF.								
	PF/PROSSAPYS/016/A/15								
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE.	0.78	100%	OBRA	1,588,750.00	1,571,426.24			1,571,426.24
	PF/PROSSAPYS/017/15								
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE.	0.78	100%	OBRA	2,092,500.00	1,989,117.42			1,989,117.42
	PF/PROSSAPYS/018/15 y CONV. MODIF.								
	PF/PROSSAPYS/018/A/15								
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE.	0.78	100%	OBRA	2,170,000.00	1,910,451.33			1,910,451.33
	PF/PROSSAPYS/015/15								
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994.	0.84	100%	ESTUDIO	352,388.00	340,650.24			340,650.24
	PF/PROSSAPYS/024/15 y CONV. MODIF.								
	PF/PROSSAPYS/024/A/15								
	ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PANOTLA Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994.	0.84	100%	ESTUDIO	900,556.00	520,696.64			520,696.64
	PF/PROSSAPYS/025/15 y CONV. MODIF.								
	PF/PROSSAPYS/025/A/15								

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
 PROYECTO C.A. (APAZU, PROSSAPYS y PROTAR) 2015
 C.N.A.

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Nº del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Avance Físico		Unidad de Medida	Recursos depositados		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
			Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros		Total E=B+D	
								Asignado 1_ / C	Ejercido D		
		ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE POTABILIZACION NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA NOM-127-SSA1-1994. PF/PROSSAPYS/026/15 Y CONV. MODIE PE/PROSSAPYS/026/15	0.84	100%	ESTUDIO	223,138.00	120,278.56				120,278.56
		AGUA POTABLE				9,226,082.00	8,096,426.12	0.00	0.00		8,096,426.12
		OTROS COMPLEMENTARIOS									
		PROGRAMACION DE ACCIONES DEL COMPONENTE DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA									
		ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA.	0.70	98%	LOTE	86,415.00	86,379.96				86,379.96
		PF/PROSSAPYS/098/15									
		PROGRAMACION DE LAS ACCIONES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES									
		DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.70	37%	LOTE	80,000.00	29,939.48				29,939.48
		MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES (ADMINISTRACION)	0.7	26%	MONITOREO	112,000.00	29,121.19				29,121.19
		SUPERVISION TECNICA (ADMINISTRACION)	0.5	41%	SUPERVISIO N	80,000.00	32,937.64				32,937.64
		SUPERVISION NORMATIVA	1	0%	SUPERVISIO N	190,500.00	0.00				-
		1 AL MILLAR	1	100%	PAGO	9,584.00	9,594.08				9,594.08
		OTROS COMPLEMENTARIOS				558,499.00	187,972.35	0.00	0.00		187,972.35
		PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2015				9,784,581.00	8,284,398.47	0.00	0.00		8,284,398.47
		PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015									
		SANEAMIENTO									
		TERCERA ETAPA DE LA REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA	0.70	72%	OBRA	53,164,970.00	46,997,558.98				46,997,558.98
		PF/PROTAR/037/15 y CM. /037/IA/15 CM. /037/IB/15									
		SANEAMIENTO				53,164,970.00	46,997,558.98	0.00	0.00		46,997,558.98
		OTROS COMPLEMENTARIOS	1	0%	SUPERVISIO N	97,980.00	0.00				-
		SUPERVISION NORMATIVA	0.5	39%	CONTRLORI A SOCIAL	26,974.29	10,540.90				10,540.90
		CONTRALORIA SOCIAL	1	100%	PAGO	53,195.00	53,246.15				53,246.15
		1 AL MILLAR									

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2015

Fecha: 31 de diciembre de 2015

C.N.A.

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
		Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
		Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	OTROS COMPLEMENTARIOS				178,149.29	63,787.05	0.00	0.00	63,787.05
	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2015				53,343,119.29	47,061,346.03	0.00	0.00	47,061,346.03
	PROGRAMA C.N.A. 2015				131,188,069.61	113,048,568.36	0.00	0.00	113,048,568.36

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma:

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Inversión con los Recursos Recibidos del
 Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)
 RESUMEN

31 de diciembre de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
2.67	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)	39,012,658.00	29,260,129.45
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)		39,012,658.00	29,260,129.45

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)

PRODERETUS
FEDERAL

Fecha: 31 de diciembre de 2015
día mes año

Nº del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
						Meta Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)													
		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APIZACO 2A. ETAPA (MODERNIZACIÓN DEL TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO).	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUV	0.666667	100%	OBRA	15,997,871.99	12,851,180.83			12,851,180.83
		CD. /027/A/15 y CM. /027/B/15											
		MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIÉRNAGAS. SEGUNDA ETAPA	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	NANACAMILPA	SECODUV	0.666667	100%	OBRA	3,986,196.53	3,986,185.04			3,986,185.04
		PF/PRODERETUS/030/15 Y CONV. DE DIFERIM. DE PRODERETUS/030/A/14											
		APORTACIÓN PARA EL INAH	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	INAH	0.666667	100%	OBRA	8,991,000.00	8,991,000.00			8,991,000.00
		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APIZACO, 2A ETAPA, CABLEADO SUBTERRANEO DE LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO.	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUV	1	80%	OBRA	9,998,589.48	3,392,763.58			3,392,763.58
		PF/PRODERETUS/092/15 Y CM. /092/A/15											
		CAPITAL \$ 9,976,931.48 Y RENDIMIENTOS \$ 21,658.00	VARIOS	VARIAS	A.S.FY O.F.S.	1	100%	PAGO	39,000.00	39,000.00			39,000.00
		1 AL MILLAR											
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)									39,012,658.00	29,260,129.45	0.00	0.00	29,260,129.45
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS) 39,012,658.00 29,260,129.45 0.00 0.00 29,260,129.45													

AUTORIZA
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Ir SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados
con los Recursos Recibidos del
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015
RESUMEN GLOBAL

31 de diciembre de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
3	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015	94,118,196.00	28,544,767.61
3	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015	94,118,196.00	28,544,767.61

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015

PZMPT

Fecha: 31 de diciembre de 2015

día mes año

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
						Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
									Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/C		Ejercido D
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015													
		REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE XICOHTENCA POBLACIÓN. PF/FMPT/060/15, CD. /060/A/15 y CM. /060/B/15	PAPALOTLA DE XICOHTENCA TL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	6950	85%	M2.	22,879,771.52	6,693,479.64		6,693,479.64	
		REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN. PF/FMPT/062/15, CD /062/A/15 y CM. /062/B/15	MAZATECOHC O DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA	SAN COSME MAZATECOHC CO	SECODUVI	7680	80%	M2.	27,192,218.54	7,670,924.41		7,670,924.41	
		REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN. PF/FMPT/061/15, CD /061/A/15 y CM. /061/B/15	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	16500	85%	M2.	43,952,087.74	14,086,245.36		14,086,245.36	
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	PAGO	94,118.20	94,118.20		94,118.20	
		FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015											
		FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015											
		FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015											
		FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015											
		FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015											

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma:

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados
 con los Recursos Recibidos del
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2015
RESUMEN GLOBAL

31 de diciembre de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
2	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2015	41,856,247.00	13,388,575.95
2	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2015	41,856,247.00	13,388,575.95

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2015

PZMTA

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados			Rendimientos Financieros	
									Programado A	Ejercido B		Asignado 1/ C	Ejercido D
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2015													
		MODERNIZACIÓN DEL TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO. PF/FMTA/064/15 y CM. /064/A/15	APIZACO Y YAUHQUEMEHCA N, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCA HCAN	SECODUVI	1	97%	OBRA	20,814,390.75	7,733,023.51		7,733,023.51	
		MODERNIZACION DE AVENIDA CUAUHTEMOC (CABLEADO SUBTERRANEO). PF/FMTA/096/15 y CM. /096/A/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	90%	OBRA	21,000,000.00	5,613,696.19		5,613,696.19	
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	PAGO	41,856.25	41,856.25		41,856.25	
		FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2015							41,856,247.00	13,388,575.95	0.00	13,388,575.95	
		FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2015							41,856,247.00	13,388,575.95	0.00	13,388,575.95	

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma:

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
Realizados con los Recursos Recibidos de
DESARROLLO REGIONAL 2015**

		31 de diciembre de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
6	PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2015	353,655,300.98	237,425,950.90
6	PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2015	353,655,300.98	237,425,950.90

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2015

D.R.

Fecha: **31 de diciembre de 2015**
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado T_ / C	Ejercido D	
PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL 2015												
	CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE TLAXCALA PF/DR/022/15 , CD. /022/A/15 y CM. /022/B/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	58%	OBRA	138,061,800.00	73,766,555.05			73,766,555.05
	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA PF/DR/029/15 y CM. /029/A/15	APIZACO Y YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	29,970,000.00	21,573,069.69			21,573,069.69
	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA CUAUHTEMOC PF/DR/028/15 CM /028/A/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.93	90%	OBRA	69,680,736.57	68,870,148.26			68,870,148.26
	AVENIDA CUAUHTEMOC. DE/DR/077/15	APIZACO	APIZACO	SECODUVI	1	95%	OBRA	7,242,263.43	7,085,276.25			7,085,276.25
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	PAGO	245,200.00	245,200.00			245,200.00
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO APIZACO "B" PF/DR/036/15, CM. /036/A/15 y /036/B/15	APIZACO Y YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	68%	OBRA	93,462,300.98	61,365,583.26			61,365,583.26
	1 AL MILLAR AVIFLACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ATOYAC, EN LA CARRETERA FEDERAL VILLALTA-TEPETITLA. PF/DR/021/15, CD /021/A/15 y CM. /021/B/15	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	PAGO	93,000.00	93,000.00			93,000.00
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	PAGO	14,900.00	14,900.00			14,900.00
								353,655,300.98	237,425,950.90	0.00	0.00	237,425,950.90
								353,655,300.98	237,425,950.90	0.00	0.00	237,425,950.90

AUTORIZA
 Nombre: C. P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con PROGRAMA DE SALUD 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	31 de diciembre de 2015	
		FEDERAL	ESTIMADO
1	PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)	491,217.17	469,770.03
2	PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015	2,441,335.72	2,433,200.05
16	OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):	2,850,000.00	2,668,500.39
1	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2013	1,500,000.00	448,812.91
1	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014	3,500,000.00	1,703,690.98
40	ANEXO-IV-2013	29,046,589.05	4,531,588.82
1	FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	164,999,999.90	49,168,996.52
4	ANEXO IV 2014	1,400,000.00	0.00
4	PROGRAMA DE ADICIONES 2015	167,926.54	0.00
70	PROGRAMA DE SALUD 2015	206,397,068.38	61,424,559.70

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
						Métra Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Estimado B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
PROGRAMA DE SALUD													
PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)													
		IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DEL SALUD URBANO DE TLAXCALA. PF/PP/003/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	491,217.17	469,770.03			469,770.03
PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)													
PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015													
		ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y REMODELACIÓN EN EX HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA PARA LA COEPRIST PD/FASSA/019/15 Y CONV. DE DIFERIM. PD/FASSA/019/A/15	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPA N	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,273,335.72	2,273,335.71			2,273,335.71
		ELABORACION DEL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS PD/FASSA/039/15	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO	168,000.00	159,864.34			159,864.34
									2,441,335.72	2,433,200.05	0.00	0.00	2,433,200.05
OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):													
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/041/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA ALTAMIRA DE GUADALUPE	SECODUVI	1	100%	OBRA	160,000.00	156,340.06			156,340.06
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/042/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA CUAUHTÉMO	SECODUVI	1	100%	OBRA	180,000.00	177,969.92			177,969.92
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/043/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	210,000.00	202,493.28			202,493.28
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/044/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	110,000.00	95,965.28			95,965.28

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD**

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Estimado B	Asignado o 1 / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/045/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	160,000.00	159,496.70			159,496.70
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/046/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	RANCHO DE JESUS	SECODUVI	1	100%	OBRA	150,000.00	146,397.42			146,397.42
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/047/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA EL VALLE	SECODUVI	1	100%	OBRA	110,000.00	101,027.48			101,027.48
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/048/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA TECOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	180,000.00	176,986.11			176,986.11
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/049/15	ALTIZAYANC A, TLAXCALA	NEXNOPALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	210,000.00	199,125.76			199,125.76
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/050/15	ALTIZAYANC A, TLAXCALA	MESA REDONDA	SECODUVI	1	100%	OBRA	180,000.00	177,026.98			177,026.98
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/051/15	ALTIZAYANC A, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	390,000.00	338,742.62			338,742.62
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/052/15	ALTIZAYANC A, TLAXCALA	SAN JOSÉ BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	OBRA	160,000.00	152,110.79			152,110.79
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/053/15	ALTIZAYANC A, TLAXCALA	RANCHERÍA POCITOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	180,000.00	172,178.21			172,178.21
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/054/15	ALTIZAYANC A, TLAXCALA	SAN JUAN OCOTITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	180,000.00	175,168.48			175,168.48
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/055/15	ALTIZAYANC A, TLAXCALA	SAN JOSÉ PILANCON	SECODUVI	1	100%	OBRA	110,000.00	106,164.71			106,164.71
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/056/15	ALTIZAYANC A, TLAXCALA	LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	180,000.00	131,306.59			131,306.59
OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):								2,850,000.00	2,668,500.39	0.00	0.00	2,668,500.39
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2013												
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE FRIO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE APIZACO. PF/AFCSS/071/15	APIZACO	APIZACO	SECODUVI	1	90%	OBRA	1,500,000.00	448,812.91			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Estimado B	Asignado o I / C	Ejercido D	
		PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2013							1,500,000.00	448,812.91	0.00	0.00	0.00
		PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014											
		SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DE SANTA MARIA TLACATECPA. PF/AFCSS/100/15 Y CD. /100/A15	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SANTA MARIA TLACATECPA	SECODUVI	1	80%	OBRA	3,500,000.00	1,703,690.98			1,703,690.98
		PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014							3,500,000.00	1,703,690.98	0.00	0.00	1,703,690.98
		ANEXO-IV-2013											
		CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL CENTRO DE SALUD DE LA MAGDALENA TLALTELULCO. PF/AN-IV/087/15	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	80%	OBRA	1,683,324.89	927,848.10			927,848.10
		CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL CENTRO DE SALUD URBANO DE HUAMANTLA. PF/AN-IV/088/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,683,324.89	871,358.90			871,358.90
		CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. PF/AN-IV/089/15 Y CM. /089/A/15	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN BERNARDINO CONTLA	SECODUVI	1	80%	OBRA	1,683,324.89	864,257.73			864,257.73

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD**

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsabil e	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Estimado B	Asignad o 1 / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN AGUSTIN TLAXCO. PF/AN-IV/090/15 Y CM. /090/A/15	TLAXCO, TLAXCALA	SAN AGUSTIN TLAXCO	SECODUVI	1	80%	OBRA	1,683,324.89	925,585.80			925,585.80
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/143/15	PANOTLA, TLAXCALA	SAN MATEO HUEXOYUCA N	SECODUVI	1	85%	OBRA	650,000.00	0.00			-
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/148/15	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN RAFAEL TENANYECAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	187,585.39			187,585.39
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/149/15	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	155,975.24			155,975.24
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/150/15	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/151/15	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITEOTL A	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/157/15	SAN FRANCISCO TETLANOHCA N, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCA N	SECODUVI	1	95%	OBRA	450,000.00	0.00			-
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/159/15	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	10%	OBRA	2,100,000.00	598,977.66			598,977.66
	AMPLIACION DE HOSPITAL COMUNITARIO PF/AN-IV/236/15	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	2%	OBRA	2,057,629.70	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015**

Fecha: **31 de diciembre de 2015**
 día mes año

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el periodo		Programado A	Estimado B	Asignado o C	Ejercido D	
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD PF/AN-IV/241/15	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	SECODUVI	1	4%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA CHAPULTEPE C	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	CALPULALPA N, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	ATLTZAYANC A, TLAXCALA	SANTA CRUZ POCITOS	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN SALVADOR TZOMPANTEPEC	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	CALPULALPA N, TLAXCALA	SANTIAGO CUAULA	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	ATLTZAYANC A, TLAXCALA	COLONIA DELICIAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA HERMENEGIL DO GALEANA	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL REGIONAL PF/AN-IV/237/15	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC	SECODUVI	1	3%	OBRA	2,500,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN MIGUEL BUENA VISTA	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL COMUNITARIO PF/AN-IV/238/15	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	2%	OBRA	1,447,588.54	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2015

Fecha: 31 de diciembre de 2015

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Estimado B	Asignado o 1 / C	Ejercido D	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	ESPAÑITA, TLAXCALA	LA MAGDALENA CUEXTOTITL A	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	RANCHERIA LOS PILARES	SECODUVI	1	4%	OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	IXTENCO, TLAXCALA	SAN JUAN IXTENCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	ESPAÑITA, TLAXCALA	ESPAÑITA	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
	REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO	CONTLA, TLAXCALA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,208,071.25	0.00			-
	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	CUAPIXTLA, TLAXCALA	COL. IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,100,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	TOCATLAN, TLAXCALA	SANTA MARIA TOCATLAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN JOSE XICOHTENCA TL	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN JUAN QUETZALCOA PAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	ESPAÑITA, TLAXCALA	ALVARO OBREGON	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	SOLTEPEC DE IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	GENERAL FRANCISCO VILLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD

Fecha: _____ día _____ mes _____ año _____
31 de diciembre de 2015

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros			
						Programada Total	Avance en el periodo		Programado A	Estimado B	Asignad 0.1/ C	Ejercido D	Total E=B+D	
														Meta
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	BENITO JUAREZ, TLAXCALA	BENITO JUAREZ	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00				
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/165/15	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTA MARIA NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	0.00				
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/166/15	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN ANDRES CUAMILPA	SECODUVI	1	90%	OBRA	350,000.00	0.00				
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/167/15	ACUAMANAL A DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANAL A	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	0.00				
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/186/15	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTLUL PAN	SECODUVI	1	30%	OBRA	350,000.00	0.00				
ANEXO-IV-2013									29,046,589.05	4,531,588.82	0.00	0.00	4,531,588.82	
FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD														
		CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE DE 30 CAMAS POR SUSTITUCION. PF/FSPSS/106/15	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE DEL MONTE	SECODUVI	1	4.50%	OBRA	164,999,999.90	49,168,996.52			49,168,996.52	
FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD									164,999,999.90	49,168,996.52	0.00	0.00	49,168,996.52	
ANEXO IV 2014														
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/224/15	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	30%	OBRA	350,000.00	0.00				
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/225/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS , TLAXCALA	LA CARIDAD CUAXONACA YO	SECODUVI	1	90%	OBRA	350,000.00	0.00				
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/226/15	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SAN DAMIAN TLACOCALPA N	SECODUVI	1	15%	OBRA	350,000.00	0.00				

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

PROGRAMA DE SALUD 2015

SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo		Programado	Estimado	Asignado	Ejercido	
					1	2		A	B	C	D	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/227/15	APETATITLA N DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATI TLAN	SECODUVI	1	15%	OBRA	350,000.00	0.00			-
ANEXO IV 2014												
PROGRAMA DE ADICIONES 2015												
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE HUAMANTLA. PF/PA/228/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	20%	OBRA	46,401.67	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE ZACATELCO. PF/PA/229/15	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	15%	OBRA	39,150.74	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE TLALTEPANGO. PF/PA/230/15	SAN PABLO DEL MONTO, TLAXCALA	TLALTEPANGO	SECODUVI	1	15%	OBRA	43,226.55	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE CALPULALPAN. PF/PA/231/15	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	39,147.58	0.00			-
PROGRAMA DE ADICIONES 2015								167,926.54	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE SALUD 2015								206,397,068.38	61,424,559.70	0.00	0.00	60,975,746.79

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
 Realizados con los Recursos Recibidos de
 PROGRAMA S.C.T. 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	31 de diciembre de 2015	
		INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
10	PROGRAMA S.C.T. 2015	84,533,645.15	76,796,106.49
10	PROGRAMA S.C.T. 2015	84,533,645.15	76,796,106.49

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA S.C.T. 2015

SCT

Fecha: _____ 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D	
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado o 1_ / C		Ejercido D
	PROGRAMA S.C.T. 2015											
	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACOPIINALCO DEL PEÑON-SAN PEDRO LA CUEVA. PF/CSCT/079/15 Y CM. /079/A/15	TLAXCO	ACOPIINALCO DEL PEÑON Y SAN PEDRO DE LA CUEVA	SECODUVI	2.4	100%	KM	9,800,000.00	9,779,998.24		9,779,998.24	
	BOULEVARD UNIVERSIDAD POLITÉCNICA, TRAMO: CALLE 20 DE NOVIEMBRE SUR-AVE. UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO XALCALTZINCO PF/CSCT/074/15 Y CM. /074/A/15	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCALTZINCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,029,443.89	6,017,443.89		6,017,443.89	
	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA XALTIPA-LA TRINIDAD PF/CSCT/076/15 Y CM. /076/A/15	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	XALTIPA Y LA TRINIDAD	SECODUVI	1.5	100%	km	6,860,000.00	6,845,999.80		6,845,999.80	
	PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL YAUHQUEMECAN-E.C. (MUÑOZ - APIZACO) PF/CSCT/068/15 Y CM. /068/A/15	YAUHQUEMECAN, TLAXCALA	YAUHQUEMECAN	SECODUVI	3	100%	km	11,760,000.00	11,115,180.11		11,115,180.11	
	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA VIEJA IXTENCO - HUAMANTLA. PF/CSCT/078/15 Y CM. /078/A/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	IXTENCO	SECODUVI	2.5	100%	km	9,800,000.00	9,779,997.85		9,779,997.85	
	RECONSTRUCCIÓN DEL RAMAL SANTA CRUZ TETELA PF/CSCT/075/15 Y CM. /079/A/15	LA MAGDALENA TLALTÉLULCO, TLAXCALA	SANTA CRUZ TETELA	SECODUVI	1.5	100%	km	5,004,201.26	4,994,201.03		4,994,201.03	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA S.C.T. 2015

SCT

Entidad Federativa: TLAXCALA

Fecha: 31 de diciembre de 2015
día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros Asignado o 1_ / C Ejercido D		
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR (REHABILITACION DE LA CARRETERA AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO SUB-TRAMO 0+000 AL 0+230.81 Y SUB-TRAMO 1+400 AL 1+856.20, CONSTRUCCIÓN DE ALEROS Y BANQUETAS LATERALES EN PUENTE) PF/CSCT/069/15 Y /069/A/15	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	TZOMPANTEPEC	SECODUVI	0.8	100%	km	15,680,000.00	11,973,274.67		11,973,274.67	
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PF/CSCT/067/15 CM. /067/A/15	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SECODUVI	1.5	100%	km	4,900,000.00	4,889,999.87		4,889,999.87	
	CONSTRUCCION DEL RAMAL MAZAQUIAHUAC - GRACIANO SANCHEZ Y RAMAL A SANTIAGO TETLAPAYAC. PF/CSCT/133/15	TLAXCO, TLAXCALA	GRACIANO SANCHEZ Y EJIDO SANTIAGO TETLAPAYAC.	SECODUVI	3	100%	KM	13,720,000.00	10,422,011.03		10,422,011.03	
	RECONSTRUCCION DEL RAMAL ZACAMOLPA. PF/CSCT/128/15 Y CM. /128/A/15	COAXOMULCO, TLAXCALA	ZACAMOLPA,	SECODUVI	0.4	100%	KM	980,000.00	978,000.00		978,000.00	
PROGRAMA S.C.T. 2015								84,533,645.15	76,796,106.49	0.00	0.00	76,796,106.49
PROGRAMA S.C.T. 2015								84,533,645.15	76,796,106.49	0.00	0.00	76,796,106.49

AUTORIZA
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Ins SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados
con los Recursos Recibidos del
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL**

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de diciembre de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL	310,858.44	233,766.39
1	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL	310,858.44	233,766.39

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL

FIDEICIX

Fecha: _____ día _____ mes _____ año _____
 31 de diciembre de 2015

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D	
						Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C		Ejercido B
									Programado A	Ejercido B			
		FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL											
		AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL I. PD/CIX/004/15	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENC ATL I	SECODUVI	1.00	100%	OBRA	310,858.44	233,766.39		233,766.39	
		FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL						SUMA	310,858.44	233,766.39	0.00	233,766.39	
		FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOHTENCATL							310,858.44	233,766.39	0.00	233,766.39	

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: _____

**PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 PRONAPRED
RESUMEN GLOBAL**

31 de diciembre de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
9	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 PRONAPRED	9,265,449.36	5,794,440.17
9	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 PRONAPRED	9,265,449.36	5,794,440.17

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 PRONAPRED
PRONAPRED

Fecha: **31 de diciembre de 2015**
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Recaudamientos Financieros de la Ejecución		Total E=B+D	
					Programa	Meta	Unidad de Medida	Programado	Ejercido	Asignado		Ejercido
	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 PRONAPRED											
	REHABILITACION DE LUMINARIAS DE LEDS EN LA UNIDAD DEPORTIVA "CENTRO DEPORTIVO OCOTLAN", CALLE CAMINO REAL Y CALLE JULIAN CARRILLO PF/PRONAPRED/033/15 CM /A/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	48.00	100%	LUMINARIAS	550,000.00	543,258.24			543,258.24
	REHABILITACION DE LUMINARIAS DE LEDS EN LA UNIDAD DEPORTIVA "BLAS CHARRO CARVAJAL" Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS. PF/PRONAPRED/034/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	68.00	100%	LUMINARIAS	800,000.00	773,127.44			773,127.44
	REHABILITACION DE LUMINARIAS DE LEDS EN CALLE DEL VECINO, CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y LA UNIDAD DEPORTIVA EL POTRERO. PF/PRONAPRED/035/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	94.00	100%	LUMINARIAS	1,100,000.00	1,062,325.58			1,062,325.58
	CONSTRUCCION DE AREA DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS. PF/PRONAPRED/109/15	TLAXCALA	TLAXCALA, TLAXCALA	SECODUVI	1	98%	INMUEBLE	200,000.00	69,124.13			69,124.13
	CONSTRUCCION DE DEPORTIVO TRES VOLCANES, PRIMERA ETAPA. PF/PRONAPRED/110/15 CM /A/15	TLAXCALA	TLAXCALA, TLAXCALA	SECODUVI	1	85%	INMUEBLE	1,700,000.00	999,667.97			999,667.97
	CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE. PF/PRONAPRED/139/15	CALPULALPA N	CALPULALPA N, TLAXCALA	SECODUVI	1	90%	INMUEBLE	899,402.47	677,983.02			677,983.02

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 PRONAPRED
PRONAPRED

Fecha: **31 de diciembre de 2015**
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programa da Total	Meta Avance en el periodo 2 /	Unidad de Medida	Recursos depositados del PNPREV. DELITO		Financieros de la Cuenta Ejercido		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C		Ejercido D
	CONSTRUCCION DE PARADERO VEHICULAR EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA. PF/PROAPRED/136/15	CALPULALPA N	CALPULALPA N, TLAXCALA	SECODUVI	10	90%	PZAS	850,000.00	556,223.90		556,223.90	
	ALBERGUE TEMPORAL DE LA MUJER MALTRATADA EN COLONIA SAN PEDRO. PF/PRONAPRED/116/15	CALPULALPA N	CALPULALPA N, TLAXCALA	SECODUVI	1	4%	INMUEBLE	2,099,999.25	596,831.04		596,831.04	
	CENTRO DE EXPRESIONES EN CALLE NIÑOS HEROES, SALVADOR GUARNEROS. PF/PRONAPRED/117/15	CALPULALPA N	CALPULALPA N, TLAXCALA	SECODUVI	1	60%	OBRA	1,056,782.19	506,633.40		506,633.40	
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	A.S.F.Y O.F.S.	1	0%	PAGO	9,265.45	9,265.45		9,265.45	
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2015 PRONAPRED								9,265,449.36	5,794,440.17	0.00	5,794,440.17	

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / I SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
Realizados con los Recursos Recibidos de
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO GENERAL 23
RESUMEN

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	31 de diciembre de 2015	
		AUTORIZADA	PAGADA
11	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO GENERAL 23	111,062,420.03	84,562,269.43
11	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO GENERAL 23	111,062,420.03	84,562,269.43

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO GENERAL 23

CERG23

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D			
					Programada Total	Avance en el periodo 2_/_	Unidad de Medida	Recursos depositados			Ejercido B	Rendimientos Financieros	
								Programado A	Programado			Asignado 1_/_ C	Ejercido D
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO GENERAL 23													
	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA AV. FRANCISCO I. MADERO EN APIZACO, TLAXCALA. PF/CE/059/15 CM. PF/CE/059/A/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	75%	OBRA	59,940,000.00	33,439,810.40	33,439,810.40			
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	DERECHO	60,000.00	60,000.00	60,000.00			
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES (CAJA NEGRA Y BIBLIOTECA), PRIMERA ETAPA DEL 2015. PD/SECODUVI/040/15, CM. /040/A/15 y /040/B/15	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	0.32	73%	OBRA	11,993,633.24	11,993,633.24	11,993,633.24			
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES (ESCUELA DE MÚSICA), PRIMERA ETAPA DEL 2015. PD/SECODUVI/065/15, CM /065/A/15 y /065/B/15	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	0.31	70%	OBRA	18,120,838.07	18,120,838.07	18,120,838.07			
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN ACCESO A CENTRO DE SALUD. PF/CE/140/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO ATOTONILCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,247,766.16	1,247,776.16	1,247,776.16			
	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLAZA DE ACCESO AL CENTRO DE LAS ARTES. PF/CE/158/15	SAN LUIS APIZAQUITO	APIZACO, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	694,842.70	694,842.70	694,842.70			
	OBRA CIVIL DE CABLEADO SUBTERRÁNEO DE LA AV. FRANCISCO I. MADERO. PF/CE/160/15	APIZACO	APIZACO, TLAXCALA	SECODUVI	1	95%	OBRA	4,499,250.81	4,499,249.81	4,499,249.81			

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO GENERAL 23

CERG23

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Meta	Avance en el periodo 2_/	Unidad de Medida	Recursos depositados			Rendimientos Financieros	
								Programada Total	Programado A			Ejercido B
	PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE DE LA UNIDAD SANTA CRUZ. PF/CE/161/15	SANTA ANA CHIAUTE MPAN	CHIAUTE MPAN, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	370,154.67	370,154.67	370,154.67		
	PROYECTO EJECUTIVO DE LA IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y LA PLAZA. PF/CE/162/15	CONTLA	CONTLA DE JUAN CUAMATZIN, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,211,588.16	1,211,588.16	1,211,588.16		
	ELABORACION DE 9 EXPEDIENTES Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE PDR Y FONMETRO DEL EJERCICIO 2016. PF/CE/163/15	VARIAS	VARIOS	SECODUVI	1	100%	SERVICIO	5,933,622.01	5,933,622.01	5,933,622.01		
	ELABORACION DE ESTUDIOS DE EVALUACION ECONOMICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE OBRAS DE PDR Y FONMETRO DEL EJERCICIO 2016 PF/CE/190/15	VARIAS	VARIOS	SECODUVI	1	100%	SERVICIO	5,939,691.79	5,939,691.79	5,939,691.79		
	ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION ORIENTE DEL ESTADO DE TLAXCALA (POTROET) CONVENIO 1 AL MILLAR	VARIAS	VARIOS	SECODUVI	1	0%	SERVICIO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
		VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	DERECHO	51,062.42	51,062.42	51,062.42		
	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO								111,062,420.03	84,562,269.43	0.00	84,562,269.43
	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS RAMO GENERAL 23								111,062,420.03	84,562,269.43	0.00	84,562,269.43

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma:

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

31 de diciembre de 2015

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		ASIGNADA	PAGADA
63	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)	147,200,000.00	7,843,799.09
63	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)	147,200,000.00	7,843,799.09

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

PEI

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		D
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)												
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI PD/PEI/239/15	CONTLA, TLAXCALA	CONTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	19,500,000.00			0.00	
	IMAGEN URBANA DE LA CALLE REFORMA PD/PEI/240/15	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPA N	SECODUVI	1	0%	OBRA	12,557,557.25			0.00	
	REHABILITACION Y ADECUACION DEL MUSEO "CARLOS GONZALEZ"	TLAXCO	TLAXCO, TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	OBRA	8,930,760.28			0.00	
	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CALLE 8, TRAMO: DEL KM 0+000 AL 1+557. PF/PEI/232/15	TLAXCALA, TLAXCALA	COLONIA LA LOMA XICOHTÉNCA TL	SECODUVI	1	0%	OBRA	10,969,652.66			0.00	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA GUADALUPE HIDALGO. PD/PEI/194/15	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	GUADALUPE HIDALGO	SECODUVI	1	0%	OBRA	357,082.96			0.00	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA CUAUHEMOC. PD/PEI/195/15	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	GUADALUPE HIDALGO	SECODUVI	1	0%	OBRA	359,043.18			0.00	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO. PD/PEI/196/15	ALTILZAYANC A. TLAXCALA	LOMA DE JUNGUITO	SECODUVI	1	0%	OBRA	376,930.23			0.00	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ. PD/PEI/213/15	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	LA GARITA	SECODUVI	1	0%	OBRA	641,764.36			0.00	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

PEI

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2. /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1. / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE JARDIN DE NIÑOS ABELARDO L. RODRIGUEZ. PD/PEI/179/15	ATLANGATEP EC, TLAXCALA	VILLA DE LAS FLORES	SECODUVI	1	0%	OBRA	991,888.65				0.00
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER. PD/PEI/180/15	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILCOAC	SECODUVI	1	0%	OBRA	486,716.28				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS AN ACCESO A LA ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD Y JUAN JACOBO ROUSSEAU. PD/PEI/193/15	APIZACO, TLAXCALA	SANTA MARIA TEXCALAC	SECODUVI	1	0%	OBRA	555,795.16				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS AN ACCESO AL ALBERGUE RURAL ZUMPANGO. PD/PEI/192/15	ATLANGATEP EC, TLAXCALA	ZUMPANGO	SECODUVI	1	0%	OBRA	233,128.77				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA CUEXOTTILA. PD/PEI/214/15	ESPAÑITA, TLAXCALA	LA MAGDALENA CUEXOTTILA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,215,492.41				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA MARIANO MATAMOROS. PD/PEI/215/15	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN MIGUEL PIPILLOLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	891,395.70				0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

PEI

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA	Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el periodo 2.../..		Programado A	Ejercido B	Asignado		
											1./	C D	
		PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS ACCESO A ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES. PD/PEI/216/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	1	0%	OBRA	883,472.89				0.00
		PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ. PD/PEI/181/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN JOSE XICOTENCA TL	SECODUVI	1	0%	OBRA	703,954.24				0.00
		PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA TLAHUICOLE. PD/PEI/182/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	HERMENEGIL DO GALEANA	SECODUVI	1	0%	OBRA	929,147.39				0.00
		PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA CAM NUM 14. PD/PEI/176/15	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	543,255.12				0.00
		PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N EN ACCESO A TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA. PD/PEI/177/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN MARCOS JILOTEPEC	SECODUVI	1	0%	OBRA	389,705.17				0.00
		PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE S/N EN ACCESO A LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO. PD/PEI/178/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	1	0%	OBRA	417,200.87				0.00
		PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DOC. RUIZ GAYTAN EN ACCESO A ESC. PRIM. FED. HOGAR Y PATRIA. PD/PEI/206/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN GABRIEL POPOCATLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	227,818.78				0.00
		PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO A JARDIN DE NIÑOS JOSE FERNANDEZ DE LARA. PD/PEI/207/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ESPIRITU SANTO	SECODUVI	1	0%	OBRA	170,224.90				0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

PEI

Fecha:	31 de diciembre de 2015
	año
	mes
	día

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLES XICOHTENCATL, GURIDI Y ALCOCER ACCESO A SEC. TE. No. 49. PD/PEI/208/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	0%	OBRA	75,772.91				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LIBERTAD NORTE ACCESO A LA SEC. TEC. No. 49. PD/PEI/209/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	0%	OBRA	351,906.61				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS. PD/PEI/210/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	0%	OBRA	139,432.16				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO. PD/PEI/212/15	NANACAMILP A DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	FRANCISCO I. MADERO	SECODUVI	1	0%	OBRA	795,373.52				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. PD/PEI/203/15	NANACAMILP A DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	TEPUENTE	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,317,423.50				0.00
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA GABINO BARRERA. PD/PEI/201/15	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	1	0%	OBRA	39,984.50				0.00
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. PD/PEI/202/15	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL ANALCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	928,071.29				0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

PEI

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Financieros		
										Asignado 1_ / C		Ejercido D
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CAMINO SANTA CLARA EN ACCESO A LA ESCUELA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI. PD/PEI/200/15	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL ANALCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	36,122.05			0.00	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO. PD/PEI/205/15	PANOTLA, TLAXCALA	TEXCACOAC	SECODUVI	1	0%	OBRA	725,131.35			0.00	
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO JAVIER CLAVIERO. PD/PEI/169/15	SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEACALCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	178,314.52			0.00	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC. PD/PEI/211/15	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	CUAXINCA	SECODUVI	1	0%	OBRA	741,731.78			0.00	
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ. PD/PEI/170/15	TERRENATE, TLAXCALA	TOLUCA DE GUADALUPE	SECODUVI	1	0%	OBRA	55,349.61			0.00	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA. PD/PEI/171/15	TERRENATE, TLAXCALA	LOS AMELES	SECODUVI	1	0%	OBRA	163,296.96			0.00	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO. PD/PEI/217/15	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	OCOTTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	770,964.61			0.00	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

PEI

Fecha:	31 de diciembre de 2015
	año
	mes
	día

Nº del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el periodo 2. /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1/ C	Ejercido D	
		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PORTALES OCTUBRE 1984. PD/PEI/172/15	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA ANA PORTALES	SECODUVI	1	0%	OBRA	116,633.36				0.00
		PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS REBECA TORRES DE LIRA. PD/PEI/219/15	TLAXCO, TLAXCALA	ACOPINALCO DEL PEÑON	SECODUVI	1	0%	OBRA	182,285.96				0.00
		PAVIMENTO DE ADOQUIN EN ACCESO A LA TELESECUNDARIA PROF. IGNACIO RAMIREZ. PD/PEI/173/15	TLAXCO, TLAXCALA	CAPILLA DE TEPEYAHUALCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,146,911.14				0.00
		PAVIMENTO DE ADOQUIN EN ACCESO A LA TELESECUNDARIA VICTORIA DORNELAS. PD/PEI/221/15	TLAXCO, TLAXCALA	GRACIANO SUPERVISIO N	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,172,829.03				0.00
		PAVIMENTO DE ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS. PD/PEI/198/15	TLAXCO, TLAXCALA	LA CIENEGA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,393,049.13				0.00
		PAVIMENTO DE ADOQUIN EN ACCESO A LA TELESECUNDARIA PROF. SEVERINO CUAPANTECATL. PD/PEI/197/15	TLAXCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA SOLTEPEC	SECODUVI	1	0%	OBRA	733,595.79				0.00
		PAVIMENTO DE ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA TIERRA Y LIBERTAD. PD/PEI/199/15	TLAXCO, TLAXCALA	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	SECODUVI	1	0%	OBRA	589,417.85				0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

PEI

Fecha: _____ día _____ mes _____ año _____

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el periodo 2_/_		Programado A	Ejercido B	Financieros		
											Asignado 1_/_	C D	
		CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESO A LA PRIMARIA JUSTO SIERRA. PD/PEI/220/15	TLAXCO, TLAXCALA	SAN PEDRO LA CUEVA	SECODUVI	1	0%	OBRA	99,465.00				0.00
		PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS. PD/PEI/222/15	TLAXCO, TLAXCALA	TEPEYAHUAL CO	SECODUVI	1	0%	OBRA	324,500.74				0.00
		PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA 4 DE OCTUBRE. PD/PEI/223/15	TLAXCO, TLAXCALA	TITCHILCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	538,564.77				0.00
		PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA. PD/PEI/174/15	TLAXCO, TLAXCALA	LAS MESAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	743,540.05				0.00
		PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS "ANTONIO CARBAJAL". PD/PEI/185/15	XALTOCAN, TLAXCALA	SANTA BARBARA ACUICUITZCA TEPEC	SECODUVI	1	0%	OBRA	646,257.77	207,261.35			207,261.35
		PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA PUERTO ARTURO. PD/PEI/184/15	XALTOCAN, TLAXCALA	PUERTO ARTURO	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,131,652.93	387,628.14			387,628.14
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO. PD/PEI/204/15	YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	LA QUEBRADOR A	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,525,043.56				0.00
		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ACCESO AL CENTRO DE REINSERCCION SOCIAL. PD/PEI/233/15	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,497,540.79				0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

PEI

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		Total E=B+D	
						Programada Total	Avance en el periodo 2... /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Financieros		
											Asignado 1/		C Ejercido D
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN ACCESO A PANTEÓN MUNICIPAL. PF/PEI/234/15	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SANTA JUSTINA ECATEPEC	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,376,391.20			0.00	
		MODERNIZACION DE LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE AV. PICAZO Y VIA CORTA	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAHUTEMP AN	SECODUVI	1	0%	OBRA	37,861,323.48			0.00	
		BACHEO EN LOS 60 MUNICIPIOS	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,000,000.00			0.00	
		CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO DE LA GENDARMERIA FEDERAL EN EL PREDIO DENOMINADO "LA ENCRUCIJADA". PD/PEI/235/15	OCOTOXCO	YAHUQUEME CAN, TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,462,587.74			0.00	
		MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, AMPLIACIONES, HABILITADO DE ESTRADOS, Y ESPECTACULARES, CERCADOS, RETIROS, ACARDECOS E INSTALACION	VARIAS	VARIOS	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,876,754.77			0.00	
		REHABILITACION Y COLOCACION DE ADORNOS DE FIESTAS NAVIDEÑAS	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	OBRA	398,291.77			0.00	
		RETIRO DE MATERIAL ORGANICO, RASTREO, LIMPIEZA Y SEMBRADO DE VARIAS ESPECIES DE CACTUS-MAGUEYES Y			SECODUVI	1	0%	OBRA	338,658.03			0.00	
		MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SECTE			SECODUVI	1	0%	OBRA	1,184,802.41			0.00	
		TRABAJOS DE FABRICACION, CONSOLIDACION, RIGIDIZACION Y ACCIONES PREVENTIVAS EN LA INTEGRACION DE MURO DE PIEDRA EXISTENTE EN LA CAPILLA DEL VECINO PD/PEI/183/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,009,975.24			0.00	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2015 (PEI)

PEI

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Financieros		
										1_ / C	D	
	SUMINISTRO COLOCACION DE REJA EN PARQUE DE SANTA ANITA HUILOAC. PD/PEI/218/15	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	0%	OBRA	950,155.27				0.00
	PROYECTO ARQUITECTONICO EJECUTIVO DE OBRAS EXTERIORES PARA LA EX FABRICA DE HILADOS SAN LUIS APIZAQUITO, TLAXCALA. 43127-2837-30-X-15	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,950,250.00	1,950,250.00			1,950,250.00
	PROYECTO ARQUITECTONICO EJECUTIVO DE OBRAS EXTERIORES PARA LA EX FABRICA DE HILADOS SAN LUIS APIZAQUITO, TLAXCALA. 43127-2837-30-X-15	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,298,659.60	5,298,659.60			5,298,659.60
								147,200,000.00	###	###	###	7,843,799.09

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma:

0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL ESTATAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO 2015

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de diciembre de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		ASIGNADA	PAGADA
24	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL ESTATAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO 2015	12,190,866.44	5,978,158.06
24	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL ESTATAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO 2015	12,190,866.44	5,978,158.06

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL ESTATAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO 2015

PDREPEET

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	Total E=B+D
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL ESTATAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO 2015												
	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 50.	CHIAHUTEMPAN, TLAXCALA	GUADALUPE IXCOTLA	SECODUVI	1	98%	TECHUMBRE	1,000,000.00	953,744.49			953,744.49
	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 DE MAYO.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PEDRO	SECODUVI	VARIAS	100%	LUMINARIAS	299,999.99	264,176.47			264,176.47
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 5 DE FEBRERO.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PEDRO	SECODUVI	1	95%	OBRA	299,999.36	292,057.11			292,057.11
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 5 DE FEBRERO.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PEDRO	SECODUVI	1	95%	OBRA	299,999.46	268,647.11			268,647.11
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE NETZAHUALCOYOTL.	TOTOLAC, TLAXCALA	SANTIAGO TEPETICPAC	SECODUVI	1	60%	OBRA	1,000,001.61	859,458.55			859,458.55
	CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN CALLE NUEVA ENTRE BARRANCA SECA Y XOPANTLA.	ZACATELCO, TLAXCALA	TERCERA SECCION EXQUITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	221,213.33	200,181.06			200,181.06
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	ZACATELCO, TLAXCALA	CUARTA SECCION	SECODUVI	1	100%	OBRA	223,765.11	202,956.77			202,956.77
	PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DOMINGO ARENAS.	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	407,081.61	385,924.32			385,924.32
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 21 DE MARZO.	AYOMETLA, TLAXCALA	TLAXCALTEC ATLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	147,938.98	139,068.12			139,068.12

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE TLAJALPA PARA EL EJERCICIO 2015

PDRPEPEET

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2. /		Programado A	Ejercido B	Financieros		
										1./ C	D	
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y AREAS EJERCITADORES. PD/DIP/138/15	PAPALOTLA, TLAXCALA	SAN BUENA VENTURA	SECODUVI	1	40%	OBRA	998,379.45	989,472.69			989,472.69
	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PD/DIP/141/15	APIZACO, TLAXCALA	ZARAGOZA	SECODUVI	1	10%	OBRA	818,361.66	0.00			0.00
	IMAGEN URBANA Y CERCADO PERIMETRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS UNIDADES PETROQUIMICA, Y TLAHUICOLE ENTRE CALLE REFORMA Y GUADALUPE. PD/DIP/142/15	APETATITLA N DE ANTONIO CARBAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLA N	SECODUVI	1	20%	OBRA	953,095.90	503,571.67			503,571.67
	AMPLIACION DE LA RED PARA DRENAJE SANITARIO. PD/DIP/144/15	TOTOLAC, TLAXCALA	LA TRINIDAD CHIMALPA	SECODUVI	1	80%	OBRA	126,952.93	124,606.95			124,606.95
	EJERCITADORES PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE. PD/DIP/145/15	ZACATELCO, TLAXCALA	TERCERA SECCION EXQUITLA	SECODUVI	1	20%	OBRA	70,124.48	0.00			0.00
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PD/DIP/146/15	ZACATELCO, TLAXCALA	TERCERA SECCION BARRIO DE GUARDIA	SECODUVI	1	15%	OBRA	390,568.52	0.00			0.00
	CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PLAZA PÚBLICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. PD/DIP/147/15	SAN FRANCISCO, TETLANOHCAN	BARRIO DE JESÚS XOLALPAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	999,878.56	0.00			0.00
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PD/DIP/153/15	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SEGUNDA SECCION	SECODUVI	1	10%	OBRA	399,690.63	381,914.68			381,914.68
	REMODELACION DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA DE AMAXAC DE GUERRERO. PD/DIP/152/15	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1	10%	OBRA	1,000,000.00	262,228.47			262,228.47

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL ESTATAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO 2015

PDREPEET

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado		
										1/	C D	
	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE. PD/DIP/154/15	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SEXTA SECCION	SECODUVI	1	10%	OBRA	171,311.94	150,149.60			150,149.60
	AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD NATALIA TENIZA PORTILLO. PD/DIP/155/15	SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA	SANTA APOLONIA TEACALCO	SECODUVI	1	30%	OBRA	379,645.04	0.00			0.00
	AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA EL BAÑADERO. PD/DIP/156/15	SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA	SANTA APOLONIA TEACALCO	SECODUVI	1	32%	OBRA	210,588.81	0.00			0.00
	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO (RIEGO DE SELLO) EN CALLE 2 ORIENTE Y CALLE SIN NOMBRE. PD/DIP/175/15	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA LOMA VERDE	SECODUVI	1	0%	OBRA	494,054.96	0.00			0.00
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE EL MIRADOR, ENTRE AUTOPISTA TLAXCALA-SAN MARTIN DEPOSITO DE AGUA. PD/DIP/248/15	TOTOLAC, TLAXCALA	ZARAGOZA	SECODUVI	1	0%	OBRA	888,737.90	0.00			0.00
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE TLAXCALA. PD/DIP/249/15	YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	COLONIA LA NORIA	SECODUVI	1	0%	OBRA	389,476.21	0.00			0.00
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL ESTATAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO 2015								12,190,866.44	5,978,158.06	0.00	0.00	5,978,158.06

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA EL EJERCICIO 2015**

PDREPEET

Fecha: día mes año
31 de diciembre de 2015

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1/ C	Ejercido D	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE TLAXCALA 2013

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de diciembre de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
5	SUBSIDIOS, PROYECTOS CULTURALES 2015	1,869,389.38	0.00
5	SUBSIDIOS, PROYECTOS CULTURALES 2015	1,869,389.38	0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA
SUBSIDIOS, PROYECTOS CULTURALES 2015
ITC

Fecha: **31 de diciembre de 2015**
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Recursos depositados			Rendimientos Financieros	
								A	B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
SUBSIDIOS, PROYECTOS CULTURALES 2015												
	ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA CASA DEL ARTISTA, UBICADO EN LARDIZABAL NO. 14. PF/SPC/189/15	TLAXCALA	TLAXCALA	SECODU VI	1	80%	OBRA	247,523.00	0.00			
	REHABILITACIÓN DE LA PINACOTECA DEL ESTADO, UBICADO EN GUERRERO No. 15. PF/SPC/188/15	TLAXCALA	TLAXCALA	SECODU VI	1	80%	OBRA	240,000.00	0.00			
	"LA CANICA" BIBLIOTECA INTERACTIVA DE LITERATURA INDIGENA 2DA ETAPA. PF/SPC/164/15	IXTENCO, TLAXCALA	EL CENTRO CULTURAL DE IXTENCO CALLE 11 SUR No. 3	SECODU VI	1	70%	OBRA	668,122.00	0.00			
	REHABILITACION Y REMODELACION DEL MODULO SANITARIO Y MANTENIMIENTO DE LA TECHUMBRE DEL CENTRO CULTURAL IXTENCO, UBICADO EN EL CENTRO CULTURAL IXTENCO, CALLE 11 SUR No. 3. PF/SPC/187/15	IXTENCO, TLAXCALA	IXTENCO	SECODU VI	1	80%	OBRA	490,230.16	0.00			
	ADECUACION DE LAS AREAS DEL MUSEO DE ARTE DE TLAXCALA PF/SPC/254/15	TLAXCALA	TLAXCALA	SECODU VI	1	0%	OBRA	223,514.22	0.00			
	SUBSIDIOS, PROYECTOS CULTURALES 2015							1,869,389.38	0.00	0.00		
	SUBSIDIOS, PROYECTOS CULTURALES 2015							1,869,389.38	0.00	0.00		

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma:

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de diciembre de 2015		
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN		
		ASIGNADA	INVERSIÓN	PAGADA
1	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8,685,988.00		0.00
1	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8,685,988.00		0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha: **31 de diciembre de 2015**
 día mes año

Hoja No. 1

FOADIS

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el período 2_/ /	Programado A	Ejercido B	Asignado 1/ C	Ejercido D		
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD												
	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADAPTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA GESTION DE TRAMITES A LOS APOYOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL .	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	2%	OBRA	8,677,302.01	0.00		0.00	
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS		1	0%	DERECHO	8,685.99	0.00		0.00	
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD								8,685,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma:

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de

PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE.

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de diciembre de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE.	2,768,808.41	0.00
1	PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE.	2,768,808.41	0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, RECONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE.

UNAM

Fecha: 31 de diciembre de 2015

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados			Rendimientos Financieros Asignado 1_ / C
								Ejercido B	Ejercido D		
<p>PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, RECONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE.</p> <p>PROYECTO: 14. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL.</p>											
	REMODELACION, AMPLIACION Y RECONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPE EL MUSEO NACIONAL DEL TITERE. 38544-1734-30-VII-14/1	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA A	SECODUVI	1	0%	MUSEO	2,768,808.41	-		
	PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, RECONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE.							2,768,808.41	0.00	0.00	0.00
	PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, RECONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE.							2,768,808.41	0.00	0.00	0.00

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma:

RESUMEN GLOBAL

31 de diciembre de 2015

Entidad Federativa: TLAXCALA

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	ESTIMADO
6	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	4,055,106.61	2,396,445.31
6	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	4,055,106.61	2,396,445.31

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015

FASP

Fecha:

31 de diciembre de 2015

año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programa	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados			Rendimientos Financieros
								Programado A	Estimado B		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015											
	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL MEJORAMIENTO DE LA AGENCIA DE MEDIACION Y CONCILIACION DE TLAXCO. PD/SECODUVI/103/15	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1	100%	SERVICIO	166,579.44	105,019.09	105,019.09	
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE LA AGENCIA DEL MP TLAXCO. PD/SECODUVI/108/15	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	213	75%	M2	1,665,794.44	839,531.29	839,531.29	
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE LA AGENCIA DEL MP APIZACO. PD/SECODUVI/113/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	546	95%	M2	786,452.73	632,119.91	632,119.91	
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE LA AGENCIA DEL MP HUAMANTLA. PD/SECODUVI/114/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	265	100%	M2	514,596.48	468,118.52	468,118.52	
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE LA AGENCIA DEL MP CALPULALPAN. PD/SECODUVI/107/15	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	160	100%	M2	671,683.52	199,053.69	199,053.69	
	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACION Y COMBATE AL DELITO DE NARCOTRAAFICO (COES) PD/SECODUVI/134/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	SERVICIO	250,000.00	152,602.81	152,602.81	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015								4,055,106.61	2,396,445.31	0.00	2,396,445.31

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015
FASP

Fecha: _____ día _____ mes _____ año _____

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
						Programa da	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados	Rendimientos Financieros			
						Avance en el periodo			Programado	Estimado	Asignado	Ejercido	
						2 /			A	B	1 / C	D	
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015							4,055,106.61	2,396,445.31	0.00	0.00	2,396,445.31

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / I SECRETARJO DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma:

PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL SEPUDE

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de diciembre de 2015	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL SEPUDE	1,130,753.92	0.00
1	PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL SEPUDE	1,130,753.92	0.00

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL SEPEUE

ITC

Fecha: **31 de diciembre de 2015**
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados			Ejercido D
								Avance en el periodo 2 /	Programado A		
RECURSOS PROPIOS DEL SEPEUE											
	REHABILITACION DE SALA DE USOS MULTIPLES Y SANITARIOS EN LAS OFICINAS DE ICATLAX PD/RPS/252/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,130,753.92	-		
	RECURSOS PROPIOS DEL SEPEUE							1,130,753.92	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL SEPEUE								1,130,753.92	0.00	0.00	0.00

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma:

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
08:41 am
07 ENE. 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

SECODUVI-4751-2015
ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

DR. ALEJANDRO GUARNEROS CHUMACERO
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DEL O.P.D. SALUD TLAXCALA
PRESENTE.

000072

Con relación a los Recursos y Programa del **Ejercicio Fiscal 2015** correspondientes al Organismo Público Descentralizado O.P.D. Salud, anexo al presente, le envío a Usted el **Reporte Trimestral**, de forma impresa y en medio magnético, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzado al **31 de diciembre del 2015**, de las obras y acciones que esta Secretaría ejecuta dentro del ejercicio presupuestal con recursos autorizados por la institución que Usted dignamente dirige de los programas que a continuación se describo; haciendo la aclaración que el avance financiero refleja únicamente los importes que la Secretaría a su digno cargo nos hizo del conocimiento.

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSIÓN	
		ASIGNADA	ESTIMADO
PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)	1	491,217.17	469,770.03
PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015	2	2,441,335.72	2,433,200.05
OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):	16	2,850,000.00	2,668,500.39
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2013	1	1,500,000.00	448,812.91
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014	1	3,500,000.00	1,703,690.98
ANEXO-IV-2013	40	29,046,589.05	4,531,588.82
FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1	164,999,999.90	49,168,996.52
ANEXO IV 2014	4	1,400,000.00	0.00
PROGRAMA DE ADICIONES 2015	4	167,926.54	0.00
Totales	70	206,397,068.38	61,424,557.70

Derivado de lo anterior y para dar cumplimiento a la cláusula Décima del Acuerdo de Colaboración celebrado, firmado y autorizado el 30 de enero del 2015, queda bajo su responsabilidad presentar la información ante las instancias correspondientes para tal efecto, entre otros la captura en el portal aplicativo del PASH de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los procedimientos para hacer los reintegros correspondientes de programa y/o por obra ante las instancias correspondientes, con la finalidad de regularizar y transparentar la aplicación de estos recursos públicos.

Reciba un cordial saludo.

01:0057
7 ENE 2016
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax. a 31 de diciembre del 2015
DESPACHO DEL SECRETARIO
ARQ. JOSE ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

07 ENE 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

07 ENE 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

- C.C.P.-
- ✓ C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA.- Secretario de Planeación y Finanzas.- Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.- Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. Y LIC. LUCIANO CRISPÍN CORONA GUTIÉRREZ.-Auditor de Fiscalización Superior.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- ARCHIVO
JRRM/IDAR/LSV/lrgp/qtj.



RECIBIDO
7 ENE 2016
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con
PROGRAMA DE SALUD 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	31 de diciembre de 2015	
		FEDERAL	ESTIMADO
1	PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)	491,217.17	469,770.03
2	PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015	2,441,335.72	2,433,200.05
16	OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):	2,850,000.00	2,668,500.39
1	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2013	1,500,000.00	448,812.91
1	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014	3,500,000.00	1,703,690.98
40	ANEXO-IV-2013	29,046,589.05	4,531,588.82
1	FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	164,999,999.90	49,168,996.52
4	ANEXO IV 2014	1,400,000.00	0.00
4	PROGRAMA DE ADICIONES 2015	167,926.54	0.00
70	PROGRAMA DE SALUD 2015	206,397,068.38	61,424,559.70

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo		Programado A	Estimado B	Asignad o I / C	Ejercido D		
PROGRAMA DE SALUD													
PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)													
	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DEL SALUD URBANO DE TLAXCALA. PF/PP/003/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	491,217.17	469,770.03			469,770.03	
PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)													
PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015													
	ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y REMODELACIÓN EN EX HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA PARA LA COEPRIST PD/FASSA/019/15 Y CONV. DE DIFERIM. PD/FASSA/019/A/15	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPA N	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,273,335.72	2,273,335.71			2,273,335.71	
	ELABORACION DEL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS PD/FASSA/039/15	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO	168,000.00	159,864.34			159,864.34	
PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015													
									2,441,335.72	2,433,200.05	0.00	0.00	2,433,200.05
OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):													
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/041/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA ALTAMIRA DE GUADALUPE	SECODUVI	1	100%	OBRA	160,000.00	156,340.06			156,340.06	
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/042/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA CUAUHTÉMO C	SECODUVI	1	100%	OBRA	180,000.00	177,969.92			177,969.92	
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/043/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	210,000.00	202,493.28			202,493.28	
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/044/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	110,000.00	95,965.28			95,965.28	

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD**

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Recursos depositados el B	Asignado o 1 / C	Ejercido D	
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/045/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	160,000.00	159,496.70			159,496.70
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/046/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	RANCHO DE JESÚS	SECODUVI	1	100%	OBRA	150,000.00	146,397.42			146,397.42
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/047/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA EL VALLE	SECODUVI	1	100%	OBRA	110,000.00	101,027.48			101,027.48
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/048/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA TECOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	180,000.00	176,986.11			176,986.11
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/049/15	ALTIZAYANC A, TLAXCALA	NEXNOPALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	210,000.00	199,125.76			199,125.76
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/050/15	ALTIZAYANC A, TLAXCALA	MESA REDONDA	SECODUVI	1	100%	OBRA	180,000.00	177,026.98			177,026.98
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/051/15	ALTIZAYANC A, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	390,000.00	338,742.62			338,742.62
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/052/15	ALTIZAYANC A, TLAXCALA	SAN JOSÉ BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	OBRA	160,000.00	152,110.79			152,110.79
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/053/15	ALTIZAYANC A, TLAXCALA	RANCHERÍA POCITOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	180,000.00	172,178.21			172,178.21
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/054/15	ALTIZAYANC A, TLAXCALA	SAN JUAN OCOTITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	180,000.00	175,168.48			175,168.48
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/055/15	ALTIZAYANC A, TLAXCALA	SAN JOSÉ PTLANCON	SECODUVI	1	100%	OBRA	110,000.00	106,164.71			106,164.71
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/056/15	ALTIZAYANC A, TLAXCALA	LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	180,000.00	131,306.59			131,306.59
OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):									2,850,000.00	2,668,500.39	0.00	0.00	2,668,500.39
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2013													
		REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE FRIO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE APIZACO. PF/AFCSS/071/15	APIZACO	APIZACO	SECODUVI	1	90%	OBRA	1,500,000.00	448,812.91			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		Total E=B+D
					Programada Total	Meta		Avance en el periodo	Programado A	Recursos depositados	Estimado B	
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2013												
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014												
	SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DE SANTA MARIA TLACATECPA.	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SANTA MARIA TLACATECPA	SECODUVI	1	80%	OBRA	3,500,000.00	1,703,690.98	0.00	0.00	1,703,690.98
	PF/AFCSS/100/15 Y CD. /100/A15							1,500,000.00	448,812.91	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014												
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL CENTRO DE SALUD DE LA MAGDALENA TLALTELULCO.	LA MAGDALENA TLALTELULCO, O, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	80%	OBRA	1,683,324.89	927,848.10	0.00	0.00	927,848.10
	PF/AN-IV/087/15							3,500,000.00	1,703,690.98	0.00	0.00	1,703,690.98
ANEXO-IV-2013												
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL CENTRO DE SALUD URBANO DE HUAMANTLA.	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,683,324.89	871,358.90	0.00	0.00	871,358.90
	PF/AN-IV/088/15							3,500,000.00	1,703,690.98	0.00	0.00	1,703,690.98
ANEXO-IV-2014												
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI.	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN BERNARDINO CONTLA	SECODUVI	1	80%	OBRA	1,683,324.89	864,257.73	0.00	0.00	864,257.73
	PF/AN-IV/089/15 Y CM. /089/A/15							1,500,000.00	448,812.91	0.00	0.00	0.00

Entidad Federativa: TLAXCALA

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD**

Fecha: día mes año
31 de diciembre de 2015

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		
						Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Estimado B	Asignado o 1 / C	Ejercido D	Total E=B+D
		CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN AGUSTIN TLAXCO. PF/AN-IV/090/15 Y CM. /090/A/15	TLAXCO, TLAXCALA	SAN AGUSTIN TLAXCO	SECODUVI	1	80%	OBRA	1,683,324.89	925,585.80			925,585.80
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/143/15	PANOTLA, TLAXCALA	SAN MATEO HUEXOYUCA N	SECODUVI	1	85%	OBRA	650,000.00	0.00			-
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/148/15	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN RAFAEL TENANYECAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	187,585.39			187,585.39
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/149/15	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	155,975.24			155,975.24
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/150/15	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/151/15	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITEOTL A	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/157/15	SAN FRANCISCO TETLANOHCA N, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCA N	SECODUVI	1	95%	OBRA	450,000.00	0.00			-
		AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/159/15	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	10%	OBRA	2,100,000.00	598,977.66			598,977.66
		AMPLIACION DE HOSPITAL COMUNITARIO PF/AN-IV/236/15	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	2%	OBRA	2,057,629.70	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2015
día mes año

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Estimado B	Asignado o 1 / C	Ejercido D	
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD PF/AN-IV/241/15	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	SECODUVI	1	4%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA CHAPULTEPE C	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	CALPULALPA N, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	ATLTZAYANC A, TLAXCALA	SANTA CRUZ POCITOS	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	TZOMPANTEP EC, TLAXCALA	SAN SALVADOR TZOMPANTEP EC	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	CALPULALPA N, TLAXCALA	SANTIAGO CUAULA	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	ATLTZAYANC A, TLAXCALA	COLONIA DELICIAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA HERMENEGIL DO GALEANA	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL REGIONAL PF/AN-IV/237/15	TZOMPANTEP EC, TLAXCALA	SAN ANDRES AHUASHUATE PEC	SECODUVI	1	3%	OBRA	2,500,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	CUAXOMULC O, TLAXCALA	SAN MIGUEL BUENA VISTA	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL COMUNITARIO PF/AN-IV/238/15	EL CARMEN TEQUEXQUIT LA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUIT LA	SECODUVI	1	2%	OBRA	1,447,588.54	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD**

Fecha: 31 de diciembre de 2015
año

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Estimado B	Asignado 1 /	Ejercido D	
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	ESPAÑITA, TLAXCALA	LA MAGDALENA CUEXTOTITL A	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	RANCHERIA LOS PILARES	SECODUVI	1	4%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	IXTENCO, TLAXCALA	SAN JUAN IXTENCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	ESPAÑITA, TLAXCALA	ESPAÑITA	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO	CONTLA, TLAXCALA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,208,071.25	0.00			-
		AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	COL. IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,100,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	TOCATLAN, TLAXCALA	SANTA MARIA TOCATLAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN JOSE XICOHTECA TL	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN JUAN QUETZALCOA PAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	ESPAÑITA, TLAXCALA	ALVARO OBREGON	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	SOLTEPEC DE IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	GENERAL FRANCISCO VILLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMA DE SALUD 2015 SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día meses año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Programada Total	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
						Avance en el periodo 2 /	Meta		Programado A	Estimado B	Asignado 0.1 / C	Ejercido D	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	BENITO JUAREZ, TLAXCALA	BENITO JUAREZ	SECODUVI	1	0%		OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/165/15	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTA MARIA NATIVITAS	SECODUVI	1	100%		OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/166/15	TETLATLAHUA, TLAXCALA	SAN ANDRES CUAMILPA	SECODUVI	1	90%		OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/167/15	ACUAMANAL A DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANAL	SECODUVI	1	100%		OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/186/15	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELUL PAN	SECODUVI	1	30%		OBRA	350,000.00	0.00			-
ANEXO-IV-2013									29,046,589.05	4,531,588.82	0.00	0.00	4,531,588.82
FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD													
	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE DE 30 CAMAS POR SUSTITUCION. PF/FSPSS/106/15	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	4.50%		OBRA	164,999,999.90	49,168,996.52			49,168,996.52
FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD									164,999,999.90	49,168,996.52	0.00	0.00	49,168,996.52
ANEXO IV 2014													
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/224/15	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	30%		OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/225/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS , TLAXCALA	LA CARIDAD CUAXONACA YO	SECODUVI	1	90%		OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/226/15	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SAN DAMIAN TLACOCALPA	SECODUVI	1	15%		OBRA	350,000.00	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015**

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos) Programado	Estimado B	Rendimientos Financieros		Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el período 2 /				Asignado o C	Ejercido D		
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/227/15	APETATITLA N DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATI, TLAN	SECODUVI	1	15%	OBRA	350,000.00	0.00			-	
ANEXO IV 2014													
PROGRAMA DE ADICIONES 2015													
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE HUAMANTLA. PF/PA/228/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	20%	OBRA	46,401.67	0.00			-	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE ZACATELCO. PF/PA/229/15	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	15%	OBRA	39,150.74	0.00			-	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE TLALTEPANGO. PF/PA/230/15	SAN PABLO DEL MONTO, TLAXCALA	TLALTEPANGO	SECODUVI	1	15%	OBRA	43,226.55	0.00			-	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE CALPULALPAN. PF/PA/231/15	CALPULALPA N, TLAXCALA	CALPULALPA N	SECODUVI	1	0%	OBRA	39,147.58	0.00			-	
PROGRAMA DE ADICIONES 2015								167,926.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMA DE SALUD 2015								206,397,068.38	61,424,559.70	0.00	0.00	0.00	60,975,746.79

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

SECODUVI-4752-2015
ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

ING. OMAR GARCÍA GALEANA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
07 ENE. 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN HACIENDARIA Y ADMINISTRATIVA

000073

En atención a los recursos de los **ejercicios fiscales 2015**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondientes, de forma impresa y en disco compacto, mismos que contienen los avances físicos - financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2015**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal, de los programas que a continuación se describen; haciendo la aclaración que el avance financiero refleja únicamente los importes que la Secretaría a su digno cargo nos hizo del conocimiento.

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	ESTIMADO
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	6	4,055,106.61	2,396,445.31
Totales	6	4,055,106.61	2,396,445.31

No omito mencionarle, que es su responsabilidad el presentar los informes trimestrales de los fondos en referencia a la Secretaría de Finanzas, la captura correspondiente en el sistema PASH, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los procedente para hacer los reintegros correspondientes de programa y/o por obra ante las instancias respectivas, con la finalidad de regularizar y transparentar la aplicación de estos recursos públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax., a 31 de diciembre del 2015

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

SECRETARIO

COMISIÓN EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA
TLAXCALA
07 ENE 2016 11:15 hrs.
DESPACHO
RECIBIDO

000058

- C.C.P.-
- ✓ C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA.- Secretario de Planeación y Finanzas.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.- Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. Y LIC. LUCIANO CRISPÍN CORONA GUTIÉRREZ.-Auditor de Fiscalización Superior.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARCHIVO
 - ✓ JRRM/IDAR/LSV/lrgp/qtj



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
7 ENE 2016
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Desarrollo para Todos

SECODUVI
RECIBIDO
7 ENE 2016
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de diciembre de 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	ESTIMADO
6	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	4,055,106.61	2,396,445.31
6	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015	4,055,106.61	2,396,445.31

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015

FASP

Fecha: 31 de diciembre de 2015
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programa	Meta		Programado A	Estimado B	Rendimientos Financieros Asignado 1/C Ejercido D		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015												
	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL MEJORAMIENTO DE LA AGENCIA DE MEDIACION Y CONCILIACION DE TLAXCO. PD/SECODUVI/103/15	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1	100%	SERVICIO	166,579.44	105,019.09		105,019.09	
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE LA AGENCIA DEL MP TLAXCO. PD/SECODUVI/108/15	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	213	75%	M2	1,665,794.44	839,531.29		839,531.29	
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE LA AGENCIA DEL MP APIZACO. PD/SECODUVI/113/15	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	546	95%	M2	786,452.73	632,119.91		632,119.91	
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE LA AGENCIA DEL MP HUAMANTLA. PD/SECODUVI/114/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	265	100%	M2	514,596.48	468,118.52		468,118.52	
	MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE LA AGENCIA DEL MP CALPULALPAN. PD/SECODUVI/107/15	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	160	100%	M2	671,683.52	199,053.69		199,053.69	
	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACION Y COMBATE AL DELITO DE NARCOMENUDEO (COES) PD/SECODUVI/134/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	SERVICIO	250,000.00	152,602.81		152,602.81	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015								4,055,106.61	2,396,445.31	0.00	0.00	2,396,445.31

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015
FASP

Fecha: _____ día _____ mes _____ año _____

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Programa dada	Total	Recursos depositados	Rendimientos Financieros		Total	
					Avance en el período 2 /	Unidad de Medida	Programado A	Estimado B	Asignado 1_/ C		Ejercido D
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015						4,055,106.61	2,396,445.31	0.00	0.00	2,396,445.31

AUTORIZA

Nombre:

Puesto / I

Firma:

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS