

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con PROGRAMA DE SALUD 2015**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	31 de diciembre de 2015	
		FEDERAL	ESTIMADO
1	PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)	491,217.17	469,770.03
2	PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015	2,441,335.72	2,433,200.05
16	OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):	2,850,000.00	2,668,500.39
1	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2013	1,500,000.00	448,812.91
1	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014	3,500,000.00	1,703,690.98
40	ANEXO-IV-2013	29,046,589.05	4,531,588.82
1	FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	164,999,999.90	49,168,996.52
4	ANEXO IV 2014	1,400,000.00	0.00
4	PROGRAMA DE ADICCIONES 2015	167,926.54	0.00
<b>70</b>	<b>PROGRAMA DE SALUD 2015</b>	<b>206,397,068.38</b>	<b>61,424,559.70</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Estimado B			
<b>PROGRAMA DE SALUD</b>												
<b>PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)</b>								<b>FEDERAL</b>				
	IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DEL SALUD URBANO DE TLAXCALA. <b>PF/PP/003/15</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	<b>491,217.17</b>	469,770.03			469,770.03
<b>PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)</b>								<b>491,217.17</b>	<b>469,770.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>469,770.03</b>
<b>PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015</b>								<b>ESTATALES</b>				
	ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y REMODELACIÓN EN EX HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA PARA LA COEPRIST <b>PD/FASSA/019/15 y CONV. DE DIFERIM. PD/FASSA/019/A/15</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	2,273,335.72	2,273,335.71			2,273,335.71
	ELABORACION DEL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS <b>PD/FASSA/039/15</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO	168,000.00	159,864.34			159,864.34
<b>PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015</b>								<b>2,441,335.72</b>	<b>2,433,200.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,433,200.05</b>
<b>OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):</b>												
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/041/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA ALTAMIRA DE GUADALUPE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	160,000.00	156,340.06			156,340.06
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/042/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA CUAUHTÉMOC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	180,000.00	177,969.92			177,969.92
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/043/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	210,000.00	202,493.28			202,493.28

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Estimado B			
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/044/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	110,000.00	95,965.28			95,965.28
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/045/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	160,000.00	159,496.70			159,496.70
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/046/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	RANCHO DE JESÚS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	150,000.00	146,397.42			146,397.42
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/047/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA EL VALLE	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	110,000.00	101,027.48			101,027.48
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/048/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA TECOAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	180,000.00	176,986.11			176,986.11
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/049/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	NEXNOPALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	210,000.00	199,125.76			199,125.76
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/050/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	MESA REDONDA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	180,000.00	177,026.98			177,026.98
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/051/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	390,000.00	338,742.62			338,742.62
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/052/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	SAN JOSÉ BUENAVISTA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	160,000.00	152,110.79			152,110.79
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/053/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	RANCHERÍA POCITOS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	180,000.00	172,178.21			172,178.21
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/054/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	SAN JUAN OCOTITLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	180,000.00	175,168.48			175,168.48
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/055/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	SAN JOSÉ PILANCON	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	110,000.00	106,164.71			106,164.71
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. <b>PF/OP/056/15</b>	ALTLZAYANCA, TLAXCALA	LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	180,000.00	131,306.59			131,306.59
<b>OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):</b>								<b>2,850,000.00</b>	<b>2,668,500.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,668,500.39</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Estimado B			
<b>PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2013</b>												
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE FRIO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE APIZACO. <b>PF/AFCSS/071/15</b>	APIZACO	APIZACO	SECODUVI	1	<b>90%</b>	OBRA	1,500,000.00	448,812.91			-
<b>PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2013</b>								<b>1,500,000.00</b>	<b>448,812.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014</b>												
	SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DE SANTA MARIA TLACATECPA. <b>PF/AFCSS/100/15 y CD. /100/A15</b>	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SANTA MARIA TLACATECPA	SECODUVI	1	<b>80%</b>	OBRA	<b>3,500,000.00</b>	1,703,690.98			1,703,690.98
<b>PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014</b>								<b>3,500,000.00</b>	<b>1,703,690.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,703,690.98</b>
<b>ANEXO-IV-2013</b>												
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL CENTRO DE SALUD DE LA MAGDALENA TLALTELULCO. <b>PF/AN-IV/087/15</b>	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	<b>80%</b>	OBRA	<b>1,683,324.89</b>	927,848.10			927,848.10
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL CENTRO DE SALUD URBANO DE HUAMANTLA. <b>PF/AN-IV/088/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	<b>1,683,324.89</b>	871,358.90			871,358.90

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Estimado B			
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. <b>PF/AN-IV/089/15 y CM. /089/A/15</b>	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN BERNARDINO CONTLA	SECODUVI	1	<b>80%</b>	OBRA	<b>1,683,324.89</b>	864,257.73			864,257.73
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN AGUSTIN TLAXCO. <b>PF/AN-IV/090/15 y CM. /090/A/15</b>	TLAXCO, TLAXCALA	SAN AGUSTIN TLAXCO	SECODUVI	1	<b>80%</b>	OBRA	<b>1,683,324.89</b>	925,585.80			925,585.80
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/143/15</b>	PANOTLA, TLAXCALA	SAN MATEO HUEXOYUCAN	SECODUVI	1	<b>85%</b>	OBRA	<b>650,000.00</b>	0.00			-
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/148/15</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN RAFAEL TENANYECAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	<b>350,000.00</b>	187,585.39			187,585.39
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/149/15</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	<b>350,000.00</b>	155,975.24			155,975.24
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/150/15</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	<b>350,000.00</b>	0.00			-
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/151/15</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	<b>350,000.00</b>	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Estimado B			
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/157/15</b>	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SECODUVI	1	<b>95%</b>	OBRA	<b>450,000.00</b>	0.00			-
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/159/15</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	<b>10%</b>	OBRA	<b>2,100,000.00</b>	598,977.66			598,977.66
	AMPLIACION DE HOSPITAL COMUNITARIO <b>PF/AN-IV/236/15</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	<b>2%</b>	OBRA	<b>2,057,629.70</b>	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD <b>PF/AN-IV/241/15</b>	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	SECODUVI	1	<b>4%</b>	OBRA	<b>350,000.00</b>	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA CHAPULTEPEC	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	<b>350,000.00</b>	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	<b>350,000.00</b>	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	SANTA CRUZ POCITOS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	<b>350,000.00</b>	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN SALVADOR TZOMPANTEPEC	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	<b>350,000.00</b>	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	CALPULALPAN, TLAXCALA	SANTIAGO CUAULA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	<b>350,000.00</b>	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	COLONIA DELICIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	<b>350,000.00</b>	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA HERMENEGIL DO GALEANA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	<b>350,000.00</b>	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Estimado B			
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL REGIONAL <b>PF/AN-IV/237/15</b>	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC	SECODUVI	1	<b>3%</b>	OBRA	<b>2,500,000.00</b>	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN MIGUEL BUENA VISTA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	<b>350,000.00</b>	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL COMUNITARIO <b>PF/AN-IV/238/15</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	<b>2%</b>	OBRA	<b>1,447,588.54</b>	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	ESPAÑITA, TLAXCALA	LA MAGDALENA CUEXTOTITLA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	<b>350,000.00</b>	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD <b>PF/AN-IV/242/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	RANCHERIA LOS PILARES	SECODUVI	1	<b>4%</b>	OBRA	<b>350,000.00</b>	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	IXTENCO, TLAXCALA	SAN JUAN IXTENCO	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	<b>350,000.00</b>	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	ESPAÑITA, TLAXCALA	ESPAÑITA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	<b>350,000.00</b>	0.00			-
	REMODELACION DE HOSPITAL COMUNITARIO	CONTLA, TLAXCALA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	<b>1,208,071.25</b>	0.00			-
	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD <b>PF/AN-IV/253/15</b>	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	COL. IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	<b>2,100,000.00</b>	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	TOCATLAN, TLAXCALA	SANTA MARIA TOCATLAN	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	<b>350,000.00</b>	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN JOSE XICOHTENCATL	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	<b>350,000.00</b>	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Estimado B			
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN JUAN QUETZALCOAPAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	ESPAÑITA, TLAXCALA	ALVARO OBREGON	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	SOLTEPEC DE IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	GENERAL FRANCISCO VILLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	BENITO JUAREZ, TLAXCALA	BENITO JUAREZ	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/165/15</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTA MARIA NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/166/15</b>	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN ANDRES CUAMILPA	SECODUVI	1	90%	OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/167/15</b>	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,000.00	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/186/15</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELULPAN	SECODUVI	1	30%	OBRA	350,000.00	0.00			-
<b>ANEXO-IV-2013</b>								<b>29,046,589.05</b>	<b>4,531,588.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,531,588.82</b>
<b>FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>												

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Estimado B			
	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE DE 30 CAMAS POR SUSTITUCION. <b>PF/FSPSS/106/15</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	4.50%	OBRA	<b>164,999,999.90</b>	49,168,996.52			49,168,996.52
<b>FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>								<b>164,999,999.90</b>	<b>49,168,996.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,168,996.52</b>
<b>ANEXO IV 2014</b>												
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/224/15</b>	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	30%	OBRA	<b>350,000.00</b>	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/225/15</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	LA CARIDAD CUAXONACAYO	SECODUVI	1	90%	OBRA	<b>350,000.00</b>	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/226/15</b>	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SAN DAMIAN TLACOCALPAN	SECODUVI	1	15%	OBRA	<b>350,000.00</b>	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. <b>PF/AN-IV/227/15</b>	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	SECODUVI	1	15%	OBRA	<b>350,000.00</b>	0.00			-
<b>ANEXO IV 2014</b>								<b>1,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROGRAMA DE ADICCIONES 2015</b>												
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE HUAMANTLA. <b>PF/PA/228/15</b>	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	20%	OBRA	<b>46,401.67</b>	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE ZACATELCO. <b>PF/PA/229/15</b>	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	15%	OBRA	<b>39,150.74</b>	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de  
PROGRAMA DE SALUD 2015  
SALUD**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Estimado B			
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE TLALTEPANGO. <b>PF/PA/230/15</b>	SAN PABLO DEL MONTO, TLAXCALA	TLALTEPANGO	SECODUVI	1	<b>15%</b>	OBRA	<b>43,226.55</b>	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE CALPULALPAN. <b>PF/PA/231/15</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	<b>39,147.58</b>	0.00			-
<b>PROGRAMA DE ADICIONES 2015</b>								<b>167,926.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROGRAMA DE SALUD 2015</b>								<b>206,397,068.38</b>	<b>61,424,559.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,975,746.79</b>

AUTORIZA Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / : SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Firma:
--